




MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SIH



RELATÓRIO DE GESTÃO
DO EXERCÍCIO DE 2014





**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SIH**

**RELATÓRIO DE GESTÃO
DO EXERCÍCIO DE 2014**

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 APRESENTADO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL A QUE ESTA UNIDADE ESTÁ OBRIGADA NOS TERMOS DO ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ELABORADO DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA IN TCU Nº 63/2010, DA DN TCU Nº 134/2013 (ALTERADA PELA 139/2014) E DA PORTARIA TCU N 90/2014.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

Brasília-DF / 2015



SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO	10
1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA.....	10
1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE.....	11
1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL.....	13
1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICO	17
2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA.....	19
2.1 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA.....	19
2.2 ATIVIDADES DE CORREIÇÃO NO ÂMBITO DA UNIDADE.....	19
2.3 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS.....	20
3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	22
4. AMBIENTE DE ATUAÇÃO	23
5. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS.....	24
5.1 PLANEJAMENTO DA UNIDADE	24
5.2 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS ALCANÇADOS.....	29
5.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO	130
5.4 INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES RELATIVAS AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL.....	133
5.5 INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO.....	215
6 TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....	216
6.1 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS	216
6.2 INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	219
6.3 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS.....	219
6.4 DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIORES.....	219
6.5 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	220
7 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS	249
7.1- ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE	249
7.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO E DE ESTAGIÁRIOS	258
7.3 INFORMAÇÕES SOBRE A REVISÃO DOS CONTRATOS VIGENTES FIRMADOS COM EMPRESAS BENEFICIADAS PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	259
8. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO.....	260
9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	261
10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	262
10.1 ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS	262
11. ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGIAS E NORMATIVAS E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE	263
11.1 TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES DO TCU	263
11.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES FEITAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO	270
11.3 DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.730/93	273

11.4 MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO	274
12 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.....	275
12.1 DECLARAÇÃO DO CONTADOR SOBRE A FIDEDIGNIDADE DOS REGISTROS CONTÁBEIS NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL SIAFI	275
13 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO.....	277
14. CONSIDERAÇÕES FINAIS	278

LISTA DE QUADROS

QUADRO A.1.1.1 – IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL	10
QUADRO A.1.3.1 – INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS	14
QUADRO A.1.4 – MACROPROCESSOS FINALÍSTICO	17
QUADRO A.2.4 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ	20
QUADRO A.5.2.1 – PROGRAMA TEMÁTICO.....	29
QUADROS A.5.2.2 – OBJETIVO FIXADO PELO PPA	31
QUADRO A.5.2.3.1.1 – PROGRAMA 2051 - OFERTA DE ÁGUA (DPE)	38
QUADRO A.5.2.3.2.1 – PROGRAMA 2051 - OFERTA DE ÁGUA (DOH)	42
QUADRO A.6.1.1.1 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO.....	216
QUADRO A.6.1.2.2 – DESPESAS TOTAIS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO - SIH.....	217
QUADRO A.6.4.1 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	219
QUADRO A.6.5.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	220
QUADRO A.6.5.2 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS.....	235
QUADRO A.6.5.3 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE	235
QUADRO A.6.5.4 – VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE.....	236
QUADRO A.7.1.2.1 – CUSTOS COM PESSOAL	255
QUADRO A.7.2.1 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS	258
QUADRO A.10.1 – ASPECTOS DA GESTÃO AMBIENTAL.....	262
QUADRO A.11.1.1.1 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO.....	263
QUADRO A.11.1.1.2 – SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO	268
QUADRO A.11.2.1 – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO	270
QUADRO A.11.3.1.1 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR.....	273
QUADRO A.6.4.1 - MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO	274

SIGLAS

SIH - Secretaria de Infraestrutura Hídrica

DOH - Departamento de Obras Hídricas

- CGAPR - Coordenação Geral de Acompanhamento de Projetos
- CGSOB - Coordenação Geral de Supervisão de Obras
- CGAAC - Coordenação Geral de Acompanhamento de Acordos e Convênios

DPE - Departamento de Projetos Estratégicos

- CGOC - Coordenador-Geral de Obras Civas
- CGPA - Coordenadora-Geral de Programas Ambientais
- CGDR - Coordenador-Geral de Projetos de Apoio ao Desenvolvimento da Região Beneficiada
- CGCC - Coordenação-Geral de Gestão de Contratos e Convênios
- CGEM - Coordenação-Geral de Obras Eletromecânicas

APRESENTAÇÃO

Trata o presente Relatório de Gestão da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, Órgão do Ministério da Integração Nacional, referente ao exercício financeiro de 2014 contendo as ações desenvolvidas e o acompanhamento físico/financeiro.

O Relatório apresentado foi elaborado de acordo com a Instrução Normativa/TCU nº 63 de 1º de setembro de 2010 e as disposições constantes na Decisão Normativa TCU nº 134, de 04 de dezembro de 2013(alterada pela DN TCU n.º 139 de 24 de setembro de 2014) e Portaria TCU n.º 90, de 16 de abril de 2014.

INTRODUÇÃO

O Relatório de Gestão referente ao exercício de 2014 foi organizado segundo o Planejamento Estratégico do Ministério da Integração Nacional, organizado em um mapa estratégico, eixos de atuação temática, objetivos estratégicos, ações estratégicas e em um sistema de monitoramento periódico, que reverbera do planejamento e no monitoramento da própria Secretaria.

Os Itens do Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 134, de 04 de dezembro de 2013 (alterada pela DN TCU nº 139 de 24 de setembro de 2014), e também especificados nas orientações do Anexo à Portaria-TCU nº 90/2014, que não se aplicam à natureza da Unidade Jurisdicionada ou não ocorreram no período ou que constam do Relatório de Gestão da Secretaria Executiva/SE estão relacionados abaixo:

I – Itens que constam do Relatório de Gestão da Secretaria Executiva:

ITEM 2.3 Demonstração da execução das atividades de correição no âmbito da unidade jurisdicionada, destacando os principais eventos apurados e as providências adotadas, notadamente no que concerne a irregularidades ocorridas no âmbito dos macroprocessos finalísticos e que sejam capazes de impactar o desempenho.

Por meio do Decreto nº 8.161, de 18 de dezembro de 2013 que aprovou a atual estrutura regimental deste Ministério, foi criada a Corregedoria Geral à qual compete supervisionar, orientar, executar, controlar e avaliar as atividades de correição desenvolvidas, no âmbito do Ministério, conforme dispõe o artigo 17, Anexo I da Portaria MI nº 270, de 28 de julho de 2014.

ITEM 3.1 Descrição dos canais de acesso do cidadão à unidade jurisdicionada para fins de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões etc., contemplando informações gerenciais e estatísticas sobre o atendimento às demandas e os resultados decorrentes;

ITEM 3.3 Demonstração dos mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes dos produtos e/ou serviços resultantes da atuação da unidade jurisdicionada e demonstração dos resultados identificados, inclusive os registrados em pesquisas de opinião feitas nos últimos três anos com esse público;

ITEM 3.4 Detalhamento do caminho de acesso, no portal da unidade jurisdicionada na *Internet*, às informações sobre sua atuação, úteis à sociedade e que contribuam para a transparência da gestão, inclusive àquelas relacionadas à prestação de contas referidas no art. 15;

ITEM 3.5 Resultados da avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada na prestação de serviços ao cidadão, especialmente em relação aos padrões de qualidade do atendimento fixados na Carta de Serviços ao Cidadão ou em outros instrumentos institucionais;

ITEM 3.6 Medidas adotadas pelos órgãos ou entidades com vistas ao cumprimento das normas relativas à acessibilidade, em especial a Lei 10.098/2000, o Decreto 5.296/2004 e as normas técnicas da ABNT aplicáveis.

ITEM 5.5 Avaliação sobre possíveis alterações significativas nos custos de produtos e/ou serviços ofertados, tomando-se por base o exercício de referência do relatório de gestão e os dois anteriores, evidenciando os reflexos de tais alterações nos resultados da unidade jurisdicionada nesses exercícios e comparando os resultados com os de outras entidades da administração pública em contexto similar.

ITENS 6.1.1 Programação de Despesa e **6.1.3** Realização de Despesa;

ITEM 6.2 Despesas com ações de publicidade e propaganda.

ITEM 6.6 - Suprimento de Fundos, Sob responsabilidade da Secretaria Executiva, conforme Art. 51, Anexo II da Portaria MI, 270, de 28 de julho de 2014.

ITEM 8 da DN 139/2014 Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário - as informações solicitadas para este item serão prestadas de forma consolidada pela Secretaria Executiva - Secex, tendo em vista que a Coordenação Geral de Suporte Logístico, unidade vinculada àquela Secex tem a competência de planejar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades relativas à administração do patrimônio imobiliário próprio, da União sob a responsabilidade deste MI, dos imóveis locados de terceiros, assim como, da frota de veículos próprios e locados de terceiros pelo Ministério, conforme consta no art. 51, anexo II da Portaria MI, 270, de 28 de julho de 2014.

ITEM 9 da DN 139/2014 - Gestão da Tecnologia da Informação

Segundo o artigo 19 do anexo II da Portaria MI, 270, de 28 de julho de 2014, compete à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da Secretaria Executiva o planejamento, a coordenação e a avaliação da execução das atividades relativas à administração dos recursos de informação e de informática no âmbito do Ministério. Nesse sentido, segundo entendimentos internos, aquela Secretaria irá consolidar em seu relatório de gestão as informações solicitadas neste item.

Item 10 Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental

ITEM 12.1 Demonstração das medidas para adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, para tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade jurisdicionada;

ITEM 12.2 Demonstração sucinta do estágio de desenvolvimento e da sistemática de apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas, bem como dos bens e serviços resultantes da atuação da unidade jurisdicionada, especialmente aqueles decorrentes da execução dos seus objetivos estratégicos;

ITEM 12.3 Informações sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada.

II - Itens que não se aplicam a esta Unidade Jurisdicionada:

ITEM 2.2 Informações sobre a atuação da unidade de auditoria interna;

Nos termos do Decreto nº 3591/2000 a Secretaria Federal de Controle Interno, da Controladoria-Geral da União, desempenha atividades de controle interno de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, excetuados aqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais. Portanto, não está prevista a criação de Unidade de Auditoria Interna para os órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Federal.

ITEM 3.2. Informações sobre a elaboração e divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão, tendo como referencia o Decreto nº 6932/2009, sem prejuízo de outras regulamentações a esse respeito.

ITEM 6.3 Reconhecimento de Passivos por insuficiência de créditos ou recursos

ITEM 6.7 Renúncias sob a Gestão da UJ - A Secretaria de Infraestrutura Hídrica, não executa Programas com recursos oriundos de Renúncia Tributária.

III – Itens do Quadro A1 – Relacionamento entre as Unidades Jurisdicionadas e os conteúdos gerais do Relatório de Gestão da Decisão Normativa TCU n.º 139, de 24.09.2014, dispensados aos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo:

ITEM 2.5 Demonstração da remuneração paga aos administradores, membros da diretoria estatutária, do conselho de administração e do conselho fiscal.

ITEM 4.1 Informações sobre o ambiente de atuação da unidade jurisdicionada, destacando:

- a) caracterização e o comportamento do mercado de atuação;

- b) principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade jurisdicionada;
- c) contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação ao seu ambiente de atuação;
- d) ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio;
- e) informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os principais clientes de seus produtos e serviços;
- f) descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los;
- g) principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios;
- h) as informações referenciadas nas alíneas “a” a “g” acima devem ser contextualizadas, também, em relação ao ambiente de atuação de eventuais unidades descentralizadas com autonomia de atuação.

ITEM 6.8 Gestão de precatórios.

ITEM 12.5 Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, incluindo as notas explicativas, no caso das unidades jurisdicionadas que não executaram sua contabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI;

ITEM 12.6 Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76 ou em lei específica, incluindo as notas explicativas;

ITEM 12.7 Demonstração da composição acionária do capital social, indicando os principais acionistas e respectivos percentuais de participação, assim como a posição da unidade jurisdicionada como detentora de investimento permanente em outras sociedades;

ITEM 12.8 Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis, caso tenha havido a contratação desse serviço pela unidade jurisdicionada.

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

1.1.1 Relatório de Gestão Individual

QUADRO A.1.1.1 – IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL

Poder e Órgão de Vinculação			
Poder: Executivo			
Órgão de Vinculação: Ministério da Integração Nacional			Código SIORG: 43032
Identificação da Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa: Secretaria de Infraestrutura Hídrica			
Denominação Abreviada: SIH			
Código SIORG: 43032		Código LOA: 53101	Código SIAFI: 530013
Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo		CNPJ: 03353358/0001-96	
Principal Atividade: Administração Pública em Geral			Código CNAE:
Telefones/Fax de contato:	(061) 2034-5828	(061) 2034-5701	(061) 2034-5702
Endereço Eletrônico: sih@integracao.gov.br			
Página na Internet: http://www.mi.gov.br/infraestrutura-hidrica			
Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios BL. E, 9º andar sala 900 Cep: 70067-900 Brasília-DF			
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada			
A SIH/MI foi originariamente introduzida através do Decreto nº 3.680, publicado no dia 4 de dezembro de 2000, que instituiu a estrutura regimental desta Pasta. Com a edição da MP nº 103, de 1º de janeiro de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, foi editado o Decreto nº 4.649, publicado no dia 28 de março de 2003, revogador do diploma anterior. A estrutura regimental do Ministério da Integração Nacional está disposta no Decreto nº 8.161, publicado no dia 18 de dezembro de 2013, que traz em seus arts. 16 a 18, do anexo I, as competências da Secretaria de Infraestrutura Hídrica/MI.			
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada			
Toda a estrutura organizacional da Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional está devidamente definida nos arts. 1º a 35 do Anexo VI, do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 270, de 28 de julho de 2014.			
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada			
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
530013	Secretaria de Infraestrutura Hídrica		
Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
00001	Tesouro Nacional		
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões			
Código SIAFI da Unidade Gestora		Código SIAFI da Gestão	
530013		00001	
Unidades Orçamentárias Relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
53101	Ministério da Integração Nacional		

1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE

Compete a Secretaria de Infraestrutura Hídrica:

- Orientar e supervisionar a formulação e a implementação de planos, programas e projetos de aproveitamento de recursos hídricos;
- Apoiar a construção, operação, manutenção e recuperação de obras de infraestrutura hídrica;
- Propor e regulamentar a concessão da implantação, operação e manutenção de obras públicas de infraestrutura hídrica;
- Promover o aprimoramento e a integração dos sistemas, para melhor aproveitamento da disponibilidade de recursos hídricos nacionais; e
- Participar da formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional.

Ao Departamento de Obras Hídricas compete:

- Apoiar a execução de obras de reservação, abastecimento, drenagem, perfuração de poços, de proteção e de retificação de canais naturais;
- Apoiar e acompanhar a execução de ações de convivência com a seca, com ênfase no aproveitamento dos recursos hídricos;
- Acompanhar a implantação das ações dos projetos voltados para a ampliação da oferta hídrica;
- Propor, analisar e aprovar estudos socioeconômicos, ambientais e hidráulicos referentes a projetos de aproveitamento de recursos hídricos; e
- Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a implantação de ações voltadas ao aproveitamento dos recursos da água e do solo.

Ao Departamento de Projetos Estratégicos compete:

- Planejar, coordenar e controlar ações, estudos e projetos relacionados à implementação e gerenciamento dos empreendimentos destinados à integração e revitalização de bacias hidrográficas;
- Promover a supervisão permanente sobre a execução de obras e montagem de equipamentos relativos aos projetos estratégicos;
- Supervisionar a execução de obras e montagem de equipamentos relativos aos projetos estratégicos;
- Promover a elaboração e o controle dos estudos e dos planos ambientais;
- Promover ações de natureza fundiária e de reassentamento das populações afetadas pelos empreendimentos;
- Promover articulações institucionais para viabilizar as ações necessárias aos empreendimentos;
- Apoiar, tecnicamente, os atos de gestão orçamentária e financeira relacionados aos empreendimentos decorrentes de projetos estratégicos;
- Propor, analisar e aprovar estudos socioeconômicos, ambientais e hidráulicos referentes a projetos de aproveitamento de recursos hídricos; e
- Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a implantação de ações voltadas ao aproveitamento dos recursos da água e do solo.

A Secretaria de Infraestrutura Hídrica – SIH é responsável pela implementação de projetos de infraestrutura hídrica: barragens, adutoras, integração de bacias, entre outros.

Para atingir os objetivos: aumento da capacidade de acumulação de água, da capacidade de adução de água e de relação percentual de municípios que dispõe de serviços de drenagem em relação ao total de Município; a execução do orçamento do exercício demonstra que:

Foram previstos na LOA 2014 recursos no valor de R\$ 2.487 bilhões, nos Programas 2040 e 2051, nas ações sob responsabilidade desta SIH, e destes foram empenhados R\$ 2.479 bilhões.

Do valor empenhado e do inscrito em restos a pagar, foram pagos R\$ 1.067 bilhões da LOA e R\$ 943,0 milhões respectivamente.

Foram inscritos em restos a pagar o valor de R\$ 1.593 bilhões.

1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL

1.3.1. Secretaria de Infraestrutura Hídrica

De acordo com o Decreto nº 8.161/2013, vigente em 2014, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica está estruturada de acordo com o seguinte organograma:



FONTE: DECRETO Nº 8161/2013

QUADRO A.1.3.1 – INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS

Áreas/ Subunidades Estratégicas	Competências	Titular	Cargo	Período de atuação
Secretaria de Infraestrutura Hídrica/SIH	-Orientar e supervisionar a formulação e a implementação de planos, programas e projetos de aproveitamento de recursos hídricos; -Apoiar a construção, operação, manutenção e recuperação de obras de infraestrutura hídrica; -Propor e regulamentar a concessão da implantação, operação e manutenção de obras públicas de infraestrutura hídrica; -Promover o aprimoramento e a integração dos sistemas, para melhor aproveitamento da disponibilidade de recursos hídricos nacionais; e -Participar da formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional.	Francisco José Coelho Teixeira Robson Afonso Botelho Filho	Secretário Secretário, (Substituto)	24/02/2012 desde 07/05/2012
Departamento de Obras Hídricas/DOH	- Apoiar a execução de obras de reservação, abastecimento, drenagem, perfuração de poços, de proteção e de retificação de canais naturais; - Apoiar e acompanhar a execução de ações de convivência com a seca, com ênfase no aproveitamento dos recursos hídricos; - Acompanhar a implantação das ações dos projetos voltados para a ampliação da oferta hídrica; - Propor, analisar e	Aurivalter Cordeiro Pereira da Silva Marcelo Pereira Borges	Diretor Diretor	03/05/2011 até 22/04/2014 Desde 22/04/2014

Áreas/ Subunidades Estratégicas	Competências	Titular	Cargo	Período de atuação
	aprovar estudos socioeconômicos, ambientais e hidráulicos referentes a projetos de aproveitamento de recursos hídricos; e - Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a implantação de ações voltadas ao aproveitamento dos recursos da água e do solo.			
Departamento de Projetos Estratégicos/DPE	- Planejar, coordenar e controlar ações, estudos e projetos relacionados à implementação e gerenciamento dos empreendimentos destinados à integração e revitalização de bacias hidrográficas; -Promover a supervisão permanente sobre a execução de obras e montagem de equipamentos relativos aos projetos estratégicos; - Supervisionar a execução de obras e montagem de equipamentos relativos aos projetos estratégicos; -Promover a elaboração e o controle dos estudos e dos planos ambientais; -Promover ações de natureza fundiária e de reassentamento das populações afetadas pelos empreendimentos; -Apoiar, tecnicamente, os atos de gestão orçamentária e financeira relacionados aos empreendimentos decorrentes de projetos estratégicos; -Propor, analisar e aprovar estudos socioeconômicos, ambientais e hidráulicos	Robson Afonso Botelho Filho José Gentil	Diretor Diretor, Substituto	Desde 18/04/2012 Desde 05/11/2013


Áreas/ Subunidades Estratégicas	Competências	Titular	Cargo	Período de atuação
	referentes a projetos de aproveitamento de recursos hídricos; e -Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a implantação de ações voltadas ao aproveitamento dos recursos da água e do solo.			

1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICO

QUADRO A.1.4 – MACROPROCESSOS FINALÍSTICO

Macroprocessos	Descrição	Produtos e Serviços	Principais Clientes	Subunidades Responsáveis
Contratar Obras	Macroprocesso para contratação de fornecimentos, serviços e obras de engenharia que são executadas diretamente pelo Ministério da Integração Nacional.	Anteprojeto, Estudos de Viabilidade, Projeto Básico, Projeto Executivo, Edital de Licitação, Contratos de Fornecimento de Equipamentos, de Prestação de Serviços de Engenharia e de Execução de Obras; Licenças Ambientais (Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação)	Sociedade	SIH DPE CGOC CGPA CGCC CGAOF CPL CONJUR*
Executar Obras	Macroprocesso para execução de fornecimentos, serviços e obras de engenharia contratados e que estão sendo executados diretamente pelo Ministério da Integração Nacional	Cronograma de Execução Aprovado, Projeto Básico Aprovado, Projeto Executivo Aprovado, Projeto As-Built, Relatório de Medição, Relatório de Acompanhamento, Diário de Obra, Termo de Recebimento Provisório, Termo de Recebimento Definitivo, Termo Aditivo, Reajustamento, Revisão, Gestão de Obras e Supervisão de Obras	Sociedade	SIH DPE CGOC CGPA CGCC CGAOF CONJUR*
Oferta de Água	Tem como objetivos principais: aumentar a oferta de água em sistemas integrados por meio de intervenções de infraestrutura hídrica; revitalizar infraestruturas hídricas existentes; universalizar o acesso e uso da água para populações carentes, rurais e dispersas em situação de extrema pobreza. É composto pelos grupos de processos de Irrigação, Infraestrutura Hídrica, Incentivos Fiscais e Programas Ambientais.	Infraestrutura Hídrica: obras de drenagem – canalizações de córregos, dragagem de canais, contenção de encostas, desassoreamento e recuperação de sistemas de drenagem. Obras para acesso à água – cisternas, barreiros e sistemas coletivos. Barragens, adutoras e SIAA - SIH	População em geral; População de baixa renda.	Secretaria de Infraestrutura Hídrica; Secretaria de Desenvolvimento Regional. DNOCS e CODEVASF
		Programas Ambientais: prevenção, atenuação e correções de impactos; monitoramento e acompanhamento das mudanças.	População impactada por obras de oferta de água.	Secretaria de Infraestrutura Hídrica; Secretaria Nacional de Irrigação.

Mapa de Relacionamento do DPE/SIH



2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA

2.1 Descrição da estrutura de governança

Em decorrência da publicação do Decreto nº 8.161, de 18 de dezembro de 2013, o qual aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em comissão do Ministério da Integração Nacional (MI) foi publicada a Portaria MI nº 270, de 28 de julho de 2014, a qual atualiza o Regimento Interno deste Ministério. Adicionado a isto, foi editada a Portaria nº 450, de 23 de Dezembro de 2014, que aprova o modelo institucional da gestão por processos no Ministério da Integração Nacional, trás definições para gestão por processos, macroprocessos, processos e indicadores de desempenho e estatui, também, a figura de Escritório de Processos (EP), definindo sua composição.

Atinente à Secretaria Infraestrutura Hídrica, esta é membro do EP que conta com um Comitê Estratégico cuja competência é definir estratégias e prioridades do EP, monitorar a implementação e revisar periodicamente as estratégias, avaliar os resultados das ações realizadas, buscar os meios e os recursos para execução dos projetos e articular com as unidades do MI.

‘Destarte, o arranjo estabelecido para o modelo permite a implementação dos processos organizacionais mapeados e analisados, dando-lhes a eficácia necessária e possibilitando seu monitoramento, com foco no alcance dos resultados e no enfrentamento dos desafios institucionais contribuindo para orientar e apoiar à tomada de decisão.

Os trabalhos e as atividades do Comitê Estratégico figuram e constam nos Relatórios de Gestão da Secretaria Executiva.

A Secretaria de Infraestrutura Hídrica, por ser Unidade da Administração Direta do Poder Executivo Federal, não possui unidade de auditoria Interna na sua estrutura, porem se subordina aos comandos estatuídos no Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000 recebe e segue orientação normativa e da supervisão técnica da Controladoria-Geral da União bem como a realização de auditorias no âmbito desta Secretaria.

2.2 Atividades de correção no âmbito da unidade

Por meio do Decreto nº 8.161, de 18 de dezembro de 2013 que aprovou a atual estrutura regimental deste Ministério, foi criada a Corregedoria Geral à qual compete supervisionar, orientar, executar, controlar e avaliar as atividades de correção desenvolvidas, no âmbito do Ministério, conforme dispõe o artigo 17, Anexo I da Portaria MI nº 270, de 28 de julho de 2014

2.3 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos.

QUADRO A.2.4 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS	VALORES				
Ambiente de Controle	1	2	3	4	5
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.					X
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.			X		
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.			X		
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.					X
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.			X		
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.				X	
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.				X	
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.					X
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.				X	
Avaliação de Risco	1	2	3	4	5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.				X	
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.			X		
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.			X		
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.		X			
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.				X	
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.				X	
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.				X	
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.				X	
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.				X	
Procedimentos de Controle	1	2	3	4	5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.			X		
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.			X		
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.			X		
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.				X	
Informação e Comunicação	1	2	3	4	5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.			X		
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para				X	

permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.					
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.			X		
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.				X	
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.			X		
Monitoramento	1	2	3	4	5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.				X	
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.				X	
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.				X	
Análise crítica e comentários relevantes:					
Escala de valores da Avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria . (3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria . (5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.					

3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

Os canais de acesso do cidadão no MI concentram-se na Ouvidoria que agrupa os serviços do Fale Conosco, o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e o de discagem direta gratuita (DDG). Esse setor é responsável em coletar junto às demais áreas do Ministério as informações necessárias para responder ao cidadão, assim como elaborar os relatórios gerenciais e estatísticos por setor a fim de subsidiar os gestores. Estas informações constam no Relatório da Secretaria Executiva do Ministério.


4. AMBIENTE DE ATUAÇÃO

Conforme Decisão Normativa TCU n.º 139, de 24.09.2014, a avaliação do ambiente de atuação é dispensada aos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo.

5. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS

5.1 Planejamento da Unidade

Conforme explanado pelo Relatório de Gestão da Secretaria Executiva do Ministério da Integração Nacional (SECEX/MI), a partir de 2011 foi adotado o Mapa Estratégico para direcionar a atuação das unidades administrativas e entidades vinculadas ao Ministério. Composto pela Visão de Futuro, Missão e Objetivos, que subdividem em Eixos Temáticos conforme a linha de atuação das diversas áreas do Ministério, o Mapa Estratégico norteia as competências do MI, previstas pelo Decreto nº 8.161/2013, bem como o proposto no PPA e nos Programas e Ações de Governo sob sua a responsabilidade.




Disponível em: <http://www.integracao.gov.br/web/guest/mapa-estrategico>

No caso específico da SIH o seu objetivo principal, em consonância com o atual planejamento do MI, é **garantir segurança hídrica** por meio do eixo temático universalizar a oferta de água para diversos usos.

O planejamento da SIH e de seus departamentos vincula-se com as competências específicas, estabelecidas nos artigos 16º, 17º e 18º do Decreto nº 8.161, de 18 de dezembro de 2013 e no contexto do Plano Plurianual (PPA), corresponde ao Programa Temático 2051- Oferta

de Água, estando sob sua responsabilidade a implantação de estudos, projetos e obras de infraestrutura hídrica. Segue abaixo a representação esquemática dos objetivos e as ações do referido programa, coordenado pelo Ministério da Integração por meio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica:

PROGRAMA 2051 - OFERTA DE ÁGUA



Na relação das ações, estão discriminados aquelas cuja unidade orçamentária seja MI (UO:53101), DNOCS (UO: 53204) e CODEVASF (UO: 53201).

No âmbito dos **Objetivos 0479** (Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica) e **0480** (Revitalizar infraestruturas hídricas existentes, de forma a preservar ou ampliar suas capacidades, sua segurança e sua vida útil e reduzir perdas decorrentes de questões estruturais), fazem parte do plano operativo da SIH as obras inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e executadas pela SIH de forma direta, como o Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF, e indireta, por meio dos Termos de Compromisso firmado com os Estados ou Municípios.

A execução dos termos de compromisso e convênios, celebrados com Estados e Municípios são acompanhados pelo Departamento de Obras Hídricas, atuando na análise de documentação para aprovação dos planos de trabalho, liberação de recursos e monitoramento da execução.

Com relação ao Projeto de Integração do Rio São Francisco – PISF, este é constituído por dois Eixos, Norte e Leste, que, por meio de túneis, canais, aquedutos e barragens, desenvolvendo-se ao longo de 477km, deverão levar água aos Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Por ser tratar de empreendimento executado diretamente pela SIH, por meio do Departamento de Projetos Estratégicos e devido a sua complexidade, foram definidas em 2011 seis metas de implantação, visando orientar a atuação quanto à licitação dos serviços remanescentes, bem como definir os marcos de entrega.

Portanto no âmbito do planejamento estratégico do Ministério foram traçados planos operativos específicos para os Eixos Norte (ação 5900 do PPA) e Leste (ação 12EP), visando monitorar as metas e as respectivas estruturas que às compõem: Meta 1 Norte (140 km) da captação do Eixo Norte até entrada no Reservatório Jati; Meta 2 Norte (39km) do Reservatório Jati até Reservatório Boi II; Meta 3 Norte (81km) do Reservatório Boi II até Reservatório Engenheiro Ávidos ; Meta 1 Leste (16 km) da captação do Eixo Leste até Reservatório Areias; Meta 2 Leste (167km) do Reservatório Areias até Reservatório Barro Branco e Meta 3 Leste (34km) do Reservatório Barro Branco até Reservatório Poções.

Atualmente a totalidade das obras do PISF estão em andamento, tendo sido registrado em 2014 o avanço físico de 69,2% do empreendimento concluído. No segundo semestre de 2014 foi iniciado a etapa de testes e enchimento das estruturas que compõem a Meta 1 Leste em Floresta/PE.

No âmbito do **Objetivo 0549** (Formular a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e elaborar seus principais instrumentos, de forma a organizar o setor e a atuação do Estado), está em elaboração a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, na qual pretende-se organizar a atuação do Poder Público, com a definição de instrumentos que possam induzir a organização deste setor de forma cooperativa com outras políticas setoriais e nacionais.

Ainda com relação às atuações da SIH no âmbito do PPA 2012-2015, também são executadas ações vinculadas ao **Programa Temático 2040 - Gestão de Risco e Respostas ao Desastre**, correlato no Mapa Estratégico do MI ao Objetivo Assegurar Proteção Civil em seu eixo temático Reduzir a Vulnerabilidade por meio de Políticas de Prevenção.

Desta forma no âmbito do **Objetivo 0169** (Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais), faz parte do plano operativo da SIH as seguintes ações orçamentárias:

- 140M - Construção da Barragem Serro Azul no Estado de Pernambuco
- 127A - Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial
- 127C - Ampliação do Sistema de Macrodrenagem Urbana da Bacia do Rio Timbó e Bacia do Rio Paratibe, no Estado de Pernambuco

- 12L6 - Desassoreamento e Recuperação da Bacia do Rio Taquari - No Estado do Mato Grosso do Sul
- 14KS - Implantação de Sistema de Contenção de Cheias na Bacia do Córrego Prosa, no Município de Campo Grande (MS)
- 14KT - Implantação de Sistema de Contenção de Cheias na Bacia do Rio Taquari, no Município de Coxim (MS)
- 1E36 - Canalização do Córrego Cascavel em Goiânia no Estado de Goiás
- 1O92 - Macrodrenagem na Cidade de Palmas no Estado do Tocantins
- 20TI - Obras para Controle de Cheias, de Erosões Marítimas e Fluviais
- 7S46 - Elaboração de Estudos e Projetos para o Controle de Erosão Marítima e Fluvial
- 126Z - Implantação do Sistema de Macrodrenagem da Baixada Campista, no Estado do Rio de Janeiro
- 127D - Obras de Macrodrenagem em Salvador, no Estado da Bahia

5.2 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados

5.2.1 Programa Temático

As informações referentes ao Programa Temático são apresentadas no Quadro A.3.2.1 – PROGRAMA TEMÁTICO, que reproduz em parte a estrutura de informação constante do Anexo I da Lei do PPA 2012 - 2015 e acrescenta informações referentes às leis orçamentárias e ao acompanhamento da execução, inclusive de restos a pagar, de forma a possibilitar uma visão geral dos valores planejados e efetivamente direcionados no Programa 2051.

QUADRO A.5.2.1 – PROGRAMA TEMÁTICO

Oferta de Água - 2051

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	2051				
Título	Oferta de Água				
Esfera de Recursos- PPA e LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2012-2015	b)Acumulado Dotações/Posições 2012 e 2013	c) Dotação Posição final - 2014	d) Remanescente(a- b-c)	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS	13.221.144.205	6.354.301.277	3.996.185.697	2.870.657.231	
Orçamento de Investimentos - OI					
Outras Fontes					
Total	13.221.144.205	6.354.301.277	3.996.185.697	2.870.657.231	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OIem 2014 (em R\$ 1,00)					
Lei Orçamentária 2014					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e)Despesa Empenhada	f)Despesa Liquidada	g)Despesa Paga	h)Restos a Pagar (inscrição 2014)		i)Despesa Realizada
			h.1)Processados	h.2) Não Processados	
2.967.325.336	1.448.535.162	1.175.222.576	273.312.585,48	1.518.790.175	-
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j)Posição em 1.1.2014	k)Valor Liquidado	l)Valor Pago	m)Valor Cancelado	n)Valor a Pagar
Não processados	1.925.179.703,97,	1.265.417.289,99	1.177.269.598,17	-66.675.978,65	681.234.127,15
Processados	46.710.507,22		34.559.236,57	-13.569,02	12.137.701,63
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014					
Dotação OFSS	3.996.185.697	Dotação OI	-	Outras Fontes	

Fonte: SIOP Gerencial

5.2.1.1. Análise situacional dos programas temáticos

O Programa 2051 apresenta todos seus objetivos sob responsabilidade do MI, notadamente:

- i. Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica;

- ii. Revitalizar infraestruturas hídricas existentes, de forma a preservar ou ampliar suas capacidades, sua segurança e sua vida útil e reduzir perdas decorrentes de questões estruturais;
- iii. Formular a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e elaborar seus principais instrumentos, de forma a organizar o setor e a atuação do Estado.

O Programa dispõe dos seguintes indicadores:

- i. Capacidade de Reserva de Água
 - a. O índice apurado em 19.12.2014 para o indicador é de 29.820 milhões de m³, conforme dados da SIH/MI. O índice de referência é de 29.300 milhões de m³, com data de apuração em 28.05.2013.
- i. Quilometragem de Adução de Águas
 - a. O índice apurado em 19.12.2014 para o indicador é de 2.768,79 quilômetros, conforme dados da SIH/MI. O índice de referência é de 2.039 quilômetros, com data de apuração em 28.5.2013.

Os principais resultados alcançados pelo Programa no ano de 2014 foram:

- i. Avanço na regularização de oferta de água para os sistemas de abastecimento, tendo sido concluído a 1ª etapa da Adutora Pajeú, a 1ª etapa do Sistema Siriji e a nova captação para o sistema Cabrobó;
- ii. Avanço significativo na execução de outras ações de implantação de sistemas para ampliação da Oferta de Água, como exemplo o Projeto de Integração do Rio São Francisco e a Adutora João Leite na região metropolitana de Goiânia;
- iii. Avanço na revitalização de infraestruturas hídricas, estando em andamento a elaboração dos projetos para revitalização de 22 Reservatórios Estratégicos e concluído a revitalização de 8 barragens em Pernambuco.

Destacam-se os seguintes fatores intervenientes ao longo do exercício:

- i. Dificuldades na desapropriação de terrenos particulares nos locais das obras;
- ii. Dificuldade dos entes executores atenderem as exigências legais, para início das obras;
- iii. Dotações da LOA insuficientes para a execução de todas as ações;
- iv. Necessidade de readequação de orçamentos das obras.

5.2.2. Objetivo

As informações referentes aos objetivos são apresentadas no Quadro A.3.2.2, o qual reproduz em parte a estrutura de informação constante do Anexo I da Lei do PPA 2012-2015 e visa possibilitar o cotejo dos resultados anualmente alcançados com as metas previstas por objetivo ao final do PPA.

QUADROS A.5.2.2 – OBJETIVO FIXADO PELO PPA

Objetivo 0479 – Programa 2051

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO						
Descrição	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.					
Código	0479	Órgão	Ministério da Integração Nacional			
Programa	Oferta de Água			Código	2051	
METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidademe dida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
1	Regularizar a oferta de água para os sistemas de abastecimento	município	297	10	36	12,1%
	Regionalização da Meta	Unidademe dida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
	Região Centro oeste	município	2	0	0	0
	Região Sul	município	8	0	0	0
	Região Nordeste	município	250	10	36	12,1%
	Região Sudeste	município	37	0	0	0

Fonte: SIOP

Objetivo 0480 – Programa 2051

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO						
Descrição	Revitalizar infraestruturas hídricas existentes, de forma a preservar ou ampliar suas capacidades, sua segurança e sua vida útil e reduzir perdas decorrentes de questões estruturais..					
Código	0480	Órgão	Ministério da Integração Nacional			
Programa	Oferta de Água			Código	2051	
METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidademe dida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
1	Revitalizar infraestruturas hídricas	un	18	14	17	94%
	Regionalização da Meta	Unidademe dida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
	Região Nordeste	un	18	14	17	94%

Fonte: SIOP

Objetivo 0549 – Programa 2051

Objetivo 0549 - Programa 2051 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO						
Descrição	Formular a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e elaborar seus principais instrumentos, de forma a organizar o setor e a atuação do Estado.					
Código	0549		Órgão	Ministério da Integração Nacional		
Programa	Oferta de Água			Código	2051	
METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
1	Diagnosticar a situação de operação e segurança física de infraestruturas hídricas	un	48	0	85	177%
	Regionalização da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
	Região Nordeste	un	36	0	74	205%
	Região Sudeste	un	8	0	11	137,5%
	Região Sul	un	4	0	0	0%
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
2	Implementar a gestão do Projeto de Integração do São Francisco	un	1	0	0	0%
	Regionalização da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2014	c)Realizada até 2014	d)% Realização (c/a)
	Região Nordeste	un	1	0	0	0%
METAS QUALITATIVAS						
Sequencial	Descrição da Meta					
1	Elaborar marcos legal e institucional para a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica					
2	Elaborar o Plano Nacional de Segurança Hídrica					

Fonte: SIOP

5.2.2.1. Análise situacional dos objetivos

5.2.2.1.1. Objetivo 0479 – Programa 2051

Neste objetivo encontram-se obras estruturantes para oferta de água (adutoras, barragens e sistemas integrados de abastecimento), planejadas para resolver por um longo período problemas associados ao déficit hídrico para as localidades beneficiadas. Essa linha de ação é complementada por outras atuações federais, constantes de outros programas do PPA, e importantes para que a universalização do acesso à água potável seja alcançada. É o caso do Água Para Todos (associado à construção de poços, cisternas e sistemas simplificados de abastecimento de água), focado no alcance da população de baixa renda residente em comunidades rurais esparsas.

Dentre as ações que apresentaram avanço significativo em 2014, pontua-se as obras no âmbito do PAC listadas a seguir:

- Adutora Chapecozinho/SC, que beneficiará 450 mil, e teve concluída a execução do projeto executivo.
- Sistema Adutor Bocaina-Piauí II/PI, que beneficiará 100 mil pessoas, com avanço de 16% e 42% acumulados.

- Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Sertaneja/SE, que beneficiará 21 mil pessoas, com 70% de avanço (abrange o município de Aquidabã).
- Implantação da Adutora Aroeiras, que beneficiará 17 mil pessoas, com 28% de avanço e 73% acumulados.
- Sistema Adutor Pocinhos/PB, que beneficiará 28 mil pessoas, com 51% de avanço e 86% acumulados.
- Sistema Adutor Natuba/PB, que beneficiará 48 mil pessoas, com 11% de avanço e 34% acumulados.
- Sistema Adutor Camalaú/PB, que beneficiará 10 mil pessoas, com 13% de avanço e 18% acumulados.
- Adutora Padre Lira/PI, que beneficiará 40 mil pessoas, com 32% de avanço e 40% acumulados.
- Ampliação do SIAA Alto Sertão/PE, que beneficiará 106 mil pessoas, com 27% de avanço e 28% acumulados.
- Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Oeste/PE, com 24% de avanço e 24% acumulados (consiste na implantação de ETA e adutora que interliga as barragens Algodões e Tamburil, reforçando o Sistema Adutor do Oeste).
- Implantação do Sistema Adutor do Agreste/PE, que atenderá a 68 sedes municipais na Etapa I e 1ª Fase da Etapa II, com 48% de avanço e 59% acumulados.
- Implantação do Cinturão das Águas/CE, com 13% do projeto executivo realizado e 99% acumulados além de 17% de obras civis executadas (trata-se da implantação do Trecho I).
- Implantação do Canal do Sertão Alagoano/AL (trechos I ao IV) , que beneficiará 300 mil habitantes, com 8% de avanço e 59% acumulados.
- Implantação do Canal da Vertente Litorânea/PB, que beneficiará 200 mil pessoas na Mesorregião do Agreste Paraibano, com 7% de avanço e 29% acumulados (o plano de trabalho foi readequado e foi feita solicitação de aporte complementar de recursos para reajustes/aditivos contratuais aos trechos I e II).
- Adutora João Leite (GO) – Sistema de produção de água composto por captação na Barragem João Leite, estação elevatória de água bruta com capacidade de 4 m³/s e adutora de água bruta (2 km), abrange a Região Metropolitana de Goiânia, em Goiás, e beneficiará 1,9 milhão de habitantes.

Em 2014, as seguintes obras foram concluídas, avançando o quantitativo da meta:

- Adutora Pajeú - 1ª etapa (PE) – Construção da etapa I de sistema adutor com 197 km, para fins de abastecimento humano, composto de captação no Lago de Itaparica em Floresta (PE), estações de bombeamento, reservatórios e tubulações até Afogados da Ingazeira (PE). Esta etapa encontra-se operando e beneficiando as cidades Floresta, Serra Talhada, Calumbi, Flores, Carnaíba e Afogados da Ingazeira, bem como os distritos de Carqueja e Canaã. A 2ª etapa da obra encontra-se em fase inicial de serviços, mas irá beneficiar mais 14 cidades de Pernambuco e 8 municípios na Paraíba;
- Sistema Siriji 1ª Etapa (PE) – 1ª etapa do Sistema Integrado de Abastecimento de Água composto por captação, estação elevatória de água bruta, ETA, estação elevatória de água tratada e adutoras (44 km), abrange os municípios de Aliança, Buenos Aires e Vicência, em Pernambuco, e beneficiará 80 mil habitantes;
- Implantação de Nova Captação para o Sistema Cabrobó -com instalação de 03 conjuntos motobombas e adutora de água bruta, interligando à ETA, visando o abastecimento humano. Abrange o município Cabrobó, em Pernambuco, e beneficia 40 mil habitantes.

Também faz parte deste Objetivo, a implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco – PISF, que atenderá aos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O projeto é constituído por dois Eixos, Norte (252 km) e Leste (217 km), que, por meio de túneis, canais, aquedutos e barragens, deverão levar água aos referidos Estados.

Trata-se da principal obra de infraestrutura de abastecimento em execução no país, e objetiva garantir, em conjunto com suas obras complementares, segurança hídrica para 12 milhões de habitantes de 390 municípios, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico das regiões beneficiadas. Ao mesmo tempo em que busca garantir o abastecimento por longo prazo de grandes centros urbanos da região (Fortaleza, Juazeiro do Norte, Crato, Mossoró, Campina Grande, Caruaru, João Pessoa) e de centenas de pequenas e médias cidades inseridas no semiárido, o projeto beneficia áreas do interior do Nordeste com razoável potencial econômico, importantes no âmbito de uma política de desconcentração do desenvolvimento nacional.

No tocante ao Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), em 2014 foi aplicado R\$ 1,35 bilhão nas obras destinadas à execução dos Eixos Norte e Leste, atingindo 69,2% de execução do Empreendimento. Encontram-se concluídos, no Eixo Norte, os segmentos de canais a partir da captação no Rio São Francisco até o Reservatório Negreiros, a 1ª Estação de Bombeamento, os Reservatórios Tucutu, Serra do Livramento e Mangueira, os Aquedutos Logradouro, Saco da Serra, Mari e Terra Nova e, também, o Túnel Cuncas II. O Túnel Cuncas I com 15 Km teve suas escavações concluídas em outubro.

Já no Eixo Leste, iniciou-se, em agosto, o comissionamento das estruturas para recebimento das águas a partir da conclusão das obras civis da 1ª Estação de Bombeamento desse Eixo, seus canais e Aquedutos até o Reservatório Areias. Em outubro, em caráter de testes, foi iniciado o bombeamento na Meta 1 Leste que conduziu a água até o Reservatório Areias.

A Codevasf, no ano de 2014, realizou importantes contribuições ao objetivo, notadamente:

- Continuidade das atividades relativas à implantação da Barragem I do Sistema Jequitai – MG. O projeto consiste em empreendimento de usos múltiplos e de desenvolvimento regional composto por dois barramentos, Jequitai I (montante) e II (jusante) e de um perímetro de irrigação com 35.000 hectares. Os empreendimentos possibilitarão gerar 35 mil empregos diretos e 70 mil indiretos, na agricultura irrigada e no desenvolvimento das atividades de aquicultura, piscicultura e do ecoturismo. Já foram executados 10% das obras civis e montagens para construção da Barragem de Aproveitamento Múltiplo de Jequitai I, em concreto compactado a rolo, e houve execução dos serviços de atualização do projeto executivo da Barragem de Jequitai II. Já foram Adquiridas 105 propriedades, totalizando 9.829,5760 hectares, e negociadas (prontas para ser escrituradas), 84 propriedades, totalizando 3.519,9143 hectares, destinadas à bacia de inundação, reassentamento, eixo da barragem e reserva legal. Esta aquisição e negociação representa 68% da área total prevista para o projeto.
- Em fase de conclusão a Barragem de Atalaia (PI), a qual apresenta potencial para projetos de irrigação e piscicultura, pretendendo elevar o crescimento da renda para a população beneficiada, serão beneficiados 29.265 habitantes dos municípios de Sebastião Barros, Corrente e Cristalândia do Piauí e cidades circunvizinhas. Foram Realizados 92% da execução física da Barragem até 2013. A obra estava prevista para ser concluída em 2014, contudo encontra-se paralisada devido a atrasos com a desapropriação de terras e construção das vilas para reassentamento da população local. Encontra-se em andamento, a elaboração do projeto executivo para reassentar

a população desalojada. O serviço foi contratado pelo Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI, órgão vinculado ao Governo do Estado, responsável pela execução das obras e serviços.

- Foram concluídos os projetos básicos das adutoras do Estado do Piauí, nos municípios de Dirceu Arcoverde, Queimada Nova e São Raimundo Nonato, Vila Nova, e deu-se continuidade à execução dos serviços nos municípios Massapê, Padre Marcos, Caldeirão Grande, Marcolândia, Francisco Macedo, Belém do Piauí, Jaicós, Alegrete, Brasileira, Dirceu Arcoverde e a 4ª Barragem Tinguís.
- O Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Campo Alegre de Lourdes/BA, pelo Regime Diferenciado de Contratação – RDC, visando atender a 71 localidades rurais dos municípios de Pilão Arcado, Remanso e Campo Alegre de Lourdes, beneficiando uma população de 27 mil pessoas, teve 65% projeto executivo e execução das obras e foi adquirida a tubulação dos 7 subsistemas de água tratada.
- Foi concluído o estudo de avaliação de alternativas sócio, técnico, econômico e ambiental para aproveitamento dos recursos de água e solo de parte da bacia hidrográfica do rio São Francisco, nos municípios de Serrita e Salgueiro, do Canal do Sertão Pernambucano. Além disso, houve 10% de avanço do estudo de levantamento pedológico da mancha de Casa Nova e 40% de avanço do levantamento cartográfico do Oeste de Pernambuco nos municípios de Santa Cruz, Santa Filomena, Dormentes, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista .
- Foram executados 66 % da 2ª Etapa do Sistema Adutor Guanambi (BA), sendo 95 % referentes à implantação de tubo do trecho Caetité/Maniaçu.
- Continuidade da elaboração de projetos básicos de sistemas de abastecimento de água (SAA) para consumo humano e aproveitamento hidroagrícola em comunidades rurais difusas localizadas nos municípios de Pariconha, Delmiro Gouveia e Água Branca – AL, localizados na área de influência do canal do Sertão Alagoano.
- Adutora do Algodão – 2ª Etapa/BA, com 68% de avanço (houve 95% de avanço na implantação de tubo do trecho Caetité/Maniaçu).

O DNOCS realizou importantes contribuições ao objetivo, a saber:

- Continuidade das atividades relativas à Barragem Oiticica/RN, que beneficiará 75 mil pessoas, com 21,0% avanço físico concluído.
- Barragem Ingazeiras/PE, que beneficiará 36 mil pessoas, com 27% de avanço físico concluído.
- Adutora Pajeú – 2ª Etapa, 1ª Fase, que beneficiará 112 mil pessoas, com 12% de avanço físico concluído.

Considerações finais sobre o Objetivo:

O foco para realização das obras são as regiões de maior déficit hídrico do país, dentre as quais se destaca, pela gravidade da situação hídrica, o semiárido. Ressalte-se que a maior parte das intervenções aqui incluídas compõe a carteira de investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, revelando a importância que assumem na estratégia de atuação do Governo Federal.

Com relação ao Objetivo 0479, o incremento na execução orçamentária no exercício de 2014 em relação a 2013 decorreu do avanço significativo das obras e projetos, o que contribuiu para o aumento dos repasses de recursos e descentralização de créditos orçamentários.

5.2.2.1.2. Objetivo 0480 – Programa 2051

A revitalização de infraestruturas hídricas prevê a recuperação de estruturas danificadas ou com capacidade reduzida de operação e também a sua modernização. Desta forma, são executadas obras para operação, manutenção e recuperação das infraestruturas hídricas; atividades de prestação de assistência técnica; recuperação das estruturas já implementadas; implantação de novos sistemas que garantam a otimização e a atualização do empreendimento.

Contribui para essa meta a recuperação de reservatórios estratégicos para a integração do Rio São Francisco, empreendimento que faz parte do PAC. Abarca a recuperação de 22 barragens do Dnocs e da Codevasf que serão necessárias à operacionalização do PISF. Em setembro de 2012, o MI descentralizou orçamento ao Dnocs, para as primeiras intervenções no açude Poço da Cruz, cujas obras foram concluídas em 2014. Importante mencionar também que o DNOCS iniciou em abril de 2014, por meio da contratação de consultoria especializada, a elaboração de estudos e projetos para recuperação de 21 barragens estratégicas ao PISF.

A Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, que determina ao empreendedor a responsabilidade legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la. O artigo 18 da lei é específico sobre a necessidade de recuperação de barragens: “Art 18. A barragem que não atender aos requisitos de segurança nos termos da legislação pertinente deverá ser recuperada ou desativada pelo seu empreendedor, que deverá comunicar ao órgão fiscalizador as providências adotadas”.

Por meio desse Objetivo busca-se não somente dar cumprimento ao comando legal, mas principalmente garantir a segurança do abastecimento de água à população. Assim, com fundamento no Programa de Segurança de Barragens (PROSB) da Codevasf, foi identificada a necessidade de recuperação de 44 barragens das 85 barragens diagnosticadas (relacionado ao objetivo 0549 deste mesmo Programa).

Em 2014, foram realizadas também, despesas administrativas e de custeio com a operação, manutenção das infraestruturas hídricas e elaboração de inspeções de segurança conforme a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens.

Com relação à meta “Revitalizar infraestruturas hídricas”, em 2014, houve:

- A conclusão da implantação da Variante do 1º Trecho da Adutora do Garrincho/PI, visando ao abastecimento humano, que beneficiará 58 mil pessoas.
- Recuperação da Barragem Pública São Mamede.
- Recuperação da Barragem Pública Santa Luzia.
- Recuperação do Reservatório Poço da Cruz em Ibimirim/PE.
- Recuperação de hidromecânicas nas Barragens dos açudes de Custódia.
- Recuperação de hidromecânicas nas Barragens dos açudes Cachoeira II.
- Recuperação de hidromecânicas nas Barragens dos açudes Araripina.
- Recuperação de hidromecânicas nas Barragens dos açudes Barra.
- Recuperação de hidromecânicas nas Barragens dos açudes Cruzeiro.
- Recuperação de hidromecânicas nas Barragens dos açudes Garanhuns.
- Recuperação de hidromecânicas nas Barragens dos açudes Guilherme de Azevedo.
- Recuperação de hidromecânicas nas Barragens dos açudes Mororó.
- Recuperação do Sistema de Tomada D'Água e da estrutura de saída do Açude Público Frios.
- Construção de uma adutora no distrito de Jucuri, município de Pau dos Ferros/RN

5.2.2.1.3. Objetivo 0549 – Programa 2051

Com a elaboração da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, pretende-se organizar a atuação do Poder Público, com a definição de instrumentos que possam induzir a organização deste setor de forma cooperativa com outras políticas setoriais e nacionais. A Política dará sinergia às ações do Estado e permitirá eliminar sobreposições e lacunas nos investimentos. Permitirá também a integração de sistemas, resultando em operação inteligente das infraestruturas com diminuição da pressão sobre o meio ambiente. A atuação articulada do Estado, em seus diversos níveis, e do setor privado dentro de uma estratégia de desenvolvimento regional e nacional contribui para a universalização do acesso à água e para a redução da pobreza.

O Plano Nacional de Infraestrutura Hídrica (PNSH) que, a partir de 2012, é tratado como Plano Nacional de Segurança Hídrica, será o principal instrumento da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e deverá organizar a atuação do Poder Público na formulação e na construção de programas e ações para o setor. Permitirá, com suas orientações, constituir intervenções específicas e até mesmo constituir banco de projetos estratégicos que fortaleça a atuação propositiva do Estado.

Em 2014 foi contratada a empresa de consultoria, por meio de financiamento do Banco Mundial, visando a elaboração do diagnóstico, indicadores, critérios de priorização e hierarquização das obras estruturantes. Tais atividades subsidiarão a definição das diretrizes para o marco legal. No âmbito destas atividades, deu-se início as visitas aos estados brasileiros, com o intuito de conhecer melhor a realidade hídrica de cada local, bem como os planejamentos e projetos já existentes, os quais deverão ser resgatados de maneira organizada e aperfeiçoados com as novas tecnologias. Foram realizadas visitas aos estados de Ceará, Pernambuco, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte, sendo que a programação para o primeiro semestre de 2015 inclui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Maranhão e Piauí.

Quanto à meta de “Diagnosticar a situação de operação e segurança física de infraestruturas hídricas”, foram realizados levantamentos para subsidiar os termos de referência do edital de contratação de serviços e obras necessários para a revitalização de infraestruturas hídricas. Além disso, este Objetivo tem suas atividades relacionadas com outro Objetivo do Programa 2051, o 0480 (Revitalizar infraestruturas hídricas existentes, de forma a preservar ou ampliar suas capacidades, sua segurança e sua vida útil e reduzir perdas decorrentes de questões estruturais).

Com fundamento no Programa de Segurança de Barragens (PROSB) da Codevasf, foram diagnosticadas 85 barragens e, dentre elas, foi identificada a necessidade de recuperação de 44 barragens. As 85 barragens diagnosticadas localizam-se nas Regiões Nordeste (74) e Sudeste (11).

5.2.3 Ações de Responsabilidade

5.2.3.1 Departamento de Projetos Estratégicos – DPE

QUADRO A.5.2.3.1.1 – PROGRAMA 2051 - OFERTA DE ÁGUA (DPE)

Identificação da Ação						
Código	12EP					
Título	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional – (Eixo Leste)					
Iniciativa	01LH – Implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco					
Objetivo	Ampliar a Oferta de água em sistemas integrados,com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de Infraestrutura Hídrica. Código: 0479					
Programa	Oferta de Água Código: 2051Tipo: Temático					
Unidade Orçamentária	53101 – Ministério da Integração Nacional					
Ação Prioritária	(X) Sim()NãoCaso positivo: (X)PAC() Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação ¹		Despesa ²			Restos a Pagar inscritos ² 2014	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
379.600.000	265.010.000	223.058.991	62.727.041	57.915.062	11.428	748.728.065
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Obra Executada			% de Execução	4	-	2,40
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1.1.2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada
748.728.065	325.369.935	160.470.783	Obra Executada		% de Execução	12,20

Fonte: SIAFI

(¹) Refere-se a valores consignados na LOA para a ação;

(²) Refere-se à execução da UG 530013 (SIH).

Identificação da Ação						
Código	5900					
Título	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)					
Iniciativa	01LH – Implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco					
Objetivo	Ampliar a Oferta de água em sistemas integrados,com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de Infraestrutura Hídrica.					
	Código: 0479					
Programa	Oferta de Água Código: 2051Tipo: Temático					
Unidade Orçamentária	53101 – Ministério da Integração Nacional					
Ação Prioritária	(X) Sim() NãoCaso positivo: (X)PAC() Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação ¹		Despesa ²			Restos a Pagar inscritos ² 2014	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
638.842.158	1.104.585.969	929.010.520	558.789.423	397.575.325	79.175	612.325.717
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Obra Executada			% de Execução	13		7,93
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1.1.2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada
612.325.717	518.869.952	51.641.662	Obra Executada		% de Execução	11,07

Fonte: SIAFI

(¹) Refere-se a valores consignados na LOA para a ação;

(²) Refere-se à execução da UG 530013 (SIH).

identificação da Ação						
Código	152D					
Título	Construção do Sistema Adutor Ramal do Agreste Pernambucano – No Estado do Pernambuco					
Iniciativa	04HB - Implantação do Ramal do Agreste Pernambucano (PE)					
Objetivo	Ampliar a Oferta de água em sistemas integrados,com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de Infraestrutura Hídrica. Código: 0479					
Programa	Oferta de Água Código: 2051Tipo: Temático					
Unidade Orçamentária	53101 – Ministério da Integração Nacional					
Ação Prioritária	(X) Sim() NãoCaso positivo: (X)PAC() Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação ¹		Despesa ²			Restos a Pagar inscritos ² 2014	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
290.266.500	1.585.172	158.585.172	350.745	333,384	-	-
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Obra Executada			% de Execução	100		0.00

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1.1.2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
-	-	-	-	-	-

Fonte: SIAFI

(¹) Refere-se a valores consignados na LOA para a ação;

(²) Refere-se à execução da UG 530013 (SIH).

Identificação da Ação						
Código	152E					
Título	Construção do Sistema Adutor do Ramal do Entremontes – No Estado do Pernambuco					
Iniciativa	04HA -Implantação do Ramal do Entremontes (PE)					
Objetivo	Ampliar a Oferta de água em sistemas integrados,com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de Infraestrutura Hídrica. Código: 0479					
Programa	Oferta de Água Código: 2051Tipo: Temático					
Unidade Orçamentária	53101 – Ministério da Integração Nacional					
Ação Prioritária	(X) Sim()NãoCaso positivo: (X)PAC() Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação ¹		Despesa ²			Restos a Pagar inscritos ² 2014	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
91.615.000	4.520.276	4.520.276	199.807	64.445	-	-
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Obra Executada			% de Execução	100		0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1.1.2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
-	-	-	Obra Executada	% de Execução	0,00	

Fonte: SIAFI

(¹) Refere-se a valores consignados na LOA para a ação;

(²) Refere-se à execução da UG 530013 (SIH).

Identificação da Ação						
Código	152F					
Título	Construção do Sistema Ramal Adutor Ramal do Apodi, na Região Nordeste					
Iniciativa	04H9 – Implantação do Ramal do Apodi (CE, PB e RN)					
Objetivo	Ampliar a Oferta de água em sistemas integrados,com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de Infraestrutura Hídrica. Código: 0479					
Programa	Oferta de Água Código: 2051Tipo: Temático					
Unidade Orçamentária	53101 – Ministério da Integração Nacional					
Ação Prioritária	(X) Sim()NãoCaso positivo: (X)PAC() Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação ¹		Despesa ²			Restos a Pagar inscritos ² 2014	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
174.984.650	5.846.891	5.846.891	0,00	0,00	-	-
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Obra Executada			% de Execução	100		0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1.1.2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada
-	-	-	Obra Executada		% de Execução	0,00

Fonte: SIAFI

(¹) Refere-se a valores consignados na LOA para a ação;

(²) Refere-se à execução da UG 530013 (SIH).

5.2.3.2 Departamento de Obras Hídricas – DOH

QUADRO A.5.2.3.2.1 – PROGRAMA 2051 - OFERTA DE ÁGUA (DOH)

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo - OFSS										1
Identificação da Ação										
Código:	10CT						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano									
Iniciativa:	Implantação do Canal do Sertão Alagoano (AL)									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	0479
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X) Sim() Não		Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0027 - No Estado de Alagoas		<i>Dotação</i>			<i>Despesa</i>			<i>2014</i>		
		<i>Inicial</i>	<i>Reprogram.</i>	<i>Final</i>	<i>Empenhada</i>	<i>Liquidada</i>	<i>Paga</i>	<i>Processado</i>	<i>Não process.</i>	
		289.988.758,00	510.493.171,00	510.493.171,00	509.942.219,00	281.280.002,00	281.280.002,00	-	228.662.217,00	
Execução Física da Ação - Metas										
<i>Descrição da Meta</i>		<i>Unidade de Medida</i>				<i>Previsto</i>	<i>Reprogramado</i>	<i>Realizado</i>		
Obra executada		percentual de execução física				24,0	24,0	7,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
<i>2014</i>	<i>Vr. Liquidado</i>	<i>Vr. Cancelado</i>	<i>Descrição da Meta</i>			<i>Unidade de Medida</i>		<i>Realizado RAP</i>		
60.258.071,00	69.710.931,00	-	Obra executada			percentual de execução física		2,0		
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo - OFSS

2

Identificação da Ação									
Código:	10E9					Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação da Adutora Gavião-Pecém no Estado do Ceará								
Iniciativa:	Implantação do Eixão das Águas (CE)								
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:	0479
Programa:	Oferta de Água					Código:	2051		
						Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC		()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0023 - No Estado do Ceará		Dotação			Despesa			2014	
		<i>Inicial</i>	<i>Reprogram.</i>	<i>Final</i>	<i>Empenhada</i>	<i>Liquidada</i>	<i>Paga</i>	<i>Processado</i>	<i>Não process.</i>
		100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Execução Física da Ação - Metas									
<i>Descrição da Meta</i>		<i>Unidade de Medida</i>			<i>Previsto</i>	<i>Reprogramado</i>	<i>Realizado</i>		
Obra executada		percentual de execução física			1,0	1,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
<i>2014</i>	<i>Vr. Liquidado</i>	<i>Vr. Cancelado</i>	<i>Descrição da Meta</i>		<i>Unidade de Medida</i>			<i>Realizado RAP</i>	
-	-	-	Obra executada		percentual de execução física			97,0	

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo - OFSS										3	
Identificação da Ação											
Código:	10F6						Tipo:	Projeto			
Descrição:	Implantação da Adutora do Agreste no Estado de Pernambuco										
Iniciativa:	Implantação do Sistema Adutor do Agreste (PE)										
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.									Código:	
										0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:		2051		
							Tipo:		Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional										
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014											
Execução Orçamentária e Financeira											
Localizador: 0020 - Na Região Nordeste			Dotação			Despesa			2014		
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
			201.553.000,00	236.553.000,00	236.553.000,00	236.553.000,00	171.983.784,00	124.483.168,00	47.500.615,00	64.569.216,00	
Execução Física da Ação - Metas											
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto		Reprogramado		Realizado
Obra executada			percentual de execução física				32,0		32,0		48,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores											
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida				Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			percentual de execução física				-	
FONTE: SIOP											

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS

4

Identificação da Ação								
Código:	10GM					Tipo:	Projeto	
Descrição:	Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica							
Iniciativa:	Elaboração de planos e estudos no âmbito da infraestrutura hídrica							
Objetivo:	Formular a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e elaborar seus principais instrumentos, de forma a organizar o setor e a atuação do Estado.							Código:
								0549
Programa:	Oferta de Água					Código:	2051	
						Tipo:	Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional							
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não	Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria			
Lei Orçamentária Anual - 2014								
Execução Orçamentária e Financeira								
Localizador: 0001 - Nacional	Dotação			Despesa			2014	
	<i>Inicial</i>	<i>Reprogram.</i>	<i>Final</i>	<i>Empenhada</i>	<i>Liquidada</i>	<i>Paga</i>	<i>Processado</i>	<i>Não process.</i>
	39.413.790,00	19.413.790,00	19.413.790,00	1.226.753,00	295.753,00	46.451,00	249.302,00	931.000,00
Execução Física da Ação - Metas								
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto		<i>Reprogramado</i>	<i>Realizado</i>
Estudo realizado		Unidade			37,0		37,0	0,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores								
2014	<i>Vr. Liquidado</i>	<i>Vr. Cancelado</i>	Descrição da Meta		Unidade de Medida			<i>Realizado RAP</i>
3.093.455,00	2.178.372,00	(5.000.000,00)	Estudo realizado		unidade			-
Execução Orçamentária e Financeira								
Localizador: 7000 - Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental - EVTEA - na Bacia do Rio Parnaíba - No Estado do Piauí	Dotação			Despesa			2014	
	<i>Inicial</i>	<i>Reprogram.</i>	<i>Final</i>	<i>Empenhada</i>	<i>Liquidada</i>	<i>Paga</i>	<i>Processado</i>	<i>Não process.</i>
	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas								

Descrição da Meta			Unidade de Medida		Previsto	Reprogramado	Realizado
Estudo realizado			Unidade		1,0	1,0	0,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores							
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida		Realizado RAP
-	-	-	Estudo realizado		unidade		0,0
FONTE: SIOP							

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS

5

Identificação da Ação									
Código:	11NF					Tipo:	Projeto		
Descrição:	Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica								
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas								
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:	0479
Programa:	Oferta de Água					Código:		2051	
						Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não	Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0029 - No Estado da Bahia	Dotação				Despesa			2014	
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
	2.438.494,00	2.438.494,00	2.438.494,00	-	-	-	-	-	
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada		percentual de execução física				6,0	6,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada		percentual de execução física			65,0	
FONTE: SIOP									

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS

6

Identificação da Ação									
Código:	124L						Tipo:	Projeto	
Descrição:	Construção da Barragem Arvorezinha no Estado do Rio Grande do Sul, no Município de Bagé - RS								
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas								
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:	0479
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051	
							Tipo:	Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não	Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0043 - No Estado do Rio Grande do Sul		Dotação			Despesa			2014	
		Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
		916.150,00	-	-	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto		Reprogramado		Realizado
Obra executada		percentual de execução física			5,0		5,0		0,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada		percentual de execução física			33,0	
FONTE: SIOP									

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS

7

Identificação da Ação									
Código:	12G4						Tipo:	Projeto	
Descrição:	Implantação de Adutora Chapecozinho com 57 km no Estado de Santa Catarina								
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas								
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:	0479
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051	
							Tipo:	Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria			
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0042 - No Estado de Santa Catarina	Dotação			Despesa			2014		
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
	18.323.000,00	18.323.000,00	18.323.000,00	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Adutora implantada		Quilômetro				30,0	30,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Adutora implantada		quilômetro			2,0	
FONTE: SIOP									

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS

8

Identificação da Ação									
Código:	12G7					Tipo:	Projeto		
Descrição:	Construção do Canal Adutor Vertente Litorânea com 112,5 km no Estado da Paraíba								
Iniciativa:	Implantação do Canal da Vertente Litorânea (PB)								
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código: 0479
Programa:	Oferta de Água					Código:	2051		
						Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	(X)Sim() Não	Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0025 - No Estado da Paraíba	Dotação			Despesa			2014		
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
	200.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	135.983.952,00	35.983.512,00	35.983.512,00	-	100.000.440,00	
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada		percentual de execução física			57,0	57,0	6,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida		Realizado RAP		
-	-	-	Obra executada		percentual de execução física		1,0		
FONTE: SIOP									

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										9
Identificação da Ação										
Código:	140S							Tipo:	Projeto	
Descrição:	Implantação do Sistema Adutor Nova Camará no Estado da Paraíba									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	0479
Programa:	Oferta de Água							Código:	2051	
								Tipo:	Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0025 - No Estado da Paraíba			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			13.742.250,00	18.742.250,00	18.742.250,00	12.318.379,00	-	-	-	12.318.379,00
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada			percentual de execução física				18,0	18,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
13.472.424,00	30.283.622,00	0	Obra executada			percentual de execução física			5,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										1
										0
Identificação da Ação										
Código:	14RM						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação da Barragem Germinal no Estado do Ceará									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									479	
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0023 - No Estado do Ceará			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			9.292.211,00	-	-	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada			percentual de execução física				46,0	46,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
3.571.337,00	-	-	Obra executada			percentual de execução física			0,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										1
Identificação da Ação										1
Código:	14RQ						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Congo - Etapa III - no Estado da Paraíba									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:		
								0479		
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0025 - No Estado da Paraíba	Dotação			Despesa			2014			
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.		
	2.059.865,00	2.248.865,00	2.248.865,00	2.244.405,00	49.138,00	49.138,00	-	2.195.267,00		
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada		percentual de execução física				28,0	28,0	1,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP		
3.165.595,00	3.165.595,00	-	Obra executada		percentual de execução física			63,0		
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										1
										2
Identificação da Ação										
Código:	14RR						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Minador do Negrão, Estrela de Alagoas e Igaci no Estado de Alagoas									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:		2051	
							Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0027 - No Estado de Alagoas			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			5.929.276,00	10.467.276,00	10.467.276,00	5.929.276,00	-	-	-	5.929.276,00
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto		Reprogramado	Realizado
Obra executada			percentual de execução física				43,0		43,0	0,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
1.985.974,00	1.985.974,00	-	Obra executada			percentual de execução física			7,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										1
										3
Identificação da Ação										
Código:	14RS						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Natuba - no Estado da Paraíba									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0025 - No Estado da Paraíba			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			5.214.283,00	6.639.010,00	6.639.010,00	5.214.283,00	326.496,00	326.496,00	-	4.887.787,00
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada			percentual de execução física				30,0	30,0	1,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
5.397.171,00	5.397.171,00	-	Obra executada			percentual de execução física			10,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										1
Identificação da Ação										4
Código:	14RU						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Recuperação e Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água da Bacia Leiteira no Estado de Alagoas									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0027 - No Estado de Alagoas		Dotação			Despesa			2014		
		Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
		23.205.546,00	-	-	-	-	-	-	-	
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto		Reprogramado		Realizado
Obra executada		percentual de execução física				25,0		25,0		0,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
12.443.663,00	2.500.525,00	0	Obra executada			percentual de execução física			24,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										1
Identificação da Ação										5
Código:	14RV						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Ampliação da Adutora da Barragem Pau Ferro à Barragem São Jacques no Estado de Pernambuco									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:		
								0479		
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não	Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0026 - No Estado de Pernambuco	Dotação			Despesa			2014			
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.		
	5.310.404,00	5.310.404,00	5.310.404,00	-	-	-	-	-		
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada		percentual de execução física				64,0	64,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP		
200.000,00	-	-	Obra executada		percentual de execução física			0,0		
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										1
Identificação da Ação										
Código:	14RW						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Recuperação e Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Olho D'Água do Casado e Piau no Estado de Alagoas									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:		2051	
							Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0027 - No Estado de Alagoas			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto		Reprogramado	Realizado
Obra executada			percentual de execução física				2,0		2,0	0,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta				Unidade de Medida		Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			percentual de execução física			0,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										1 7
Identificação da Ação										
Código:	14RY						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação de Barragem e do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Milagres no Estado do Piauí									
Iniciativa:	Construção da Barragem dos Milagres no Estado do Piauí									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:		2051	
							Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0022 - No Estado do Piauí			Dotação			Despesa			201 4	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			22.903.750,00	-	-	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto		Reprogramado	Realizado
Obra executada			percentual de execução física				13,0		13,0	0,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			percentual de execução física			0,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										1
Identificação da Ação										8
Código:	14RZ						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Ampliação da Adutora Redenção no Estado de Pernambuco									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:		
								0479		
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0026 - No Estado de Pernambuco	Dotação			Despesa			2014			
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.		
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-		
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada		percentual de execução física				2,0	2,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP		
3.500.000,00	973.487,00	-	Obra executada		percentual de execução física			85,0		
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										1
Identificação da Ação										9
Código:	14S0						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Recuperação da Adutora do Garrincho no Estado do Piauí									
Iniciativa:	Recuperação e adequação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Revitalizar infraestruturas hídricas existentes, de forma a preservar ou ampliar suas capacidades, sua segurança e sua vida útil e reduzir perdas decorrentes de questões estruturais.							Código:		
								0480		
Programa:	Oferta de Água						Código:		2051	
							Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0022 - No Estado do Piauí			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto		Reprogramado	Realizado
Obra executada			percentual de execução física				1,0		1,0	13,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
668.747,00	668.747,00	-	Obra executada			percentual de execução física			86,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										2
										0
Identificação da Ação										
Código:	14S5						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Alto Sertão no Estado de Sergipe									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:		2051	
							Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0028 - No Estado de Sergipe			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			13.796.107,00	23.796.107,00	23.796.107,00	20.996.107,00	8.058.118,00	8.058.118,00	-	12.937.990,00
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto		Reprogramado	Realizado
Obra executada			percentual de execução física				21,0		21,0	10,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
14.641.011,00	14.641.011,00	-	Obra executada			percentual de execução física			18,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										2
										1
Identificação da Ação										
Código:	14S6						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação do Sistema Adutor Umari-Campo Grande no Estado do Rio Grande do Norte									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0024 - No Estado do Rio Grande do Norte			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada			percentual de execução física				1,0	1,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
1.340.000,00	-	-	Obra executada			percentual de execução física			0,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										2
Identificação da Ação										2
Código:	14S7						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação da Adutora Inhumas no Estado de Pernambuco									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:		
								0479		
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0026 - No Estado de Pernambuco			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada			percentual de execução física				2,0	2,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			percentual de execução física			92,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										2
										3
Identificação da Ação										
Código:	14S8						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação da Adutora Santa Cruz da Baixa Verde no Estado de Pernambuco									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0026 - No Estado de Pernambuco			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			802.692,00	947.902,00	947.902,00	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada			percentual de execução física				12,0	12,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
3.487.308,00	-	-	Obra executada			percentual de execução física			0,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										2
										4
Identificação da Ação										
Código:	14S9						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação da Adutora de Alto Santo no Estado do Ceará									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:		2051	
							Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0023 - No Estado do Ceará			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			100.000,00	1.213.704,00	1.213.704,00	1.213.704,00	-	-	-	1.213.704,00
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto		Reprogramado	Realizado
Obra executada			percentual de execução física				2,0		2,0	0,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			percentual de execução física			80,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										2
										5
Identificação da Ação										
Código:	14SB						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação da Adutora Tabocas-Poço Fundo no Estado de Pernambuco									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0026 - No Estado de Pernambuco			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada			percentual de execução física				1,0	1,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
14.000.000,00	-	-	Obra executada			percentual de execução física			0,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										2
										6
Identificação da Ação										
Código:	14SC						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Sertaneja no Estado de Sergipe									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0028 - No Estado de Sergipe	Dotação			Despesa			2014			
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.		
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-		
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada		percentual de execução física				1,0	1,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP		
5.804.730,00	2.702.377,00	-	Obra executada		percentual de execução física			70,0		
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS

2
7

Identificação da Ação									
Código:	14SD						Tipo:	Projeto	
Descrição:	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Tomar do Geru no Estado de Sergipe								
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas								
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:	0479
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051	
							Tipo:	Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não	Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0028 - No Estado de Sergipe	Dotação			Despesa			2014		
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
	13.742.250,00	13.742.250,00	13.742.250,00	12.322.496,00	2.145.826,00	2.145.826,00	-	10.176.670,00	
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto		Reprogramado		Realizado
Obra executada		percentual de execução física			21,0		21,0		9,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP	
10.522.401,00	10.522.401,00	-	Obra executada		percentual de execução física			42,0	
FONTE: SIOP									

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										2
Identificação da Ação										8
Código:	14SE						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Ampliação do Sistema de Produção de Água de Cabrobó no Estado de Pernambuco									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:		
								0479		
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0026 - No Estado de Pernambuco			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada			percentual de execução física				7,0	7,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			percentual de execução física			13,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										2
										9
Identificação da Ação										
Código:	14SF						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação do Sistema Adutor Águas Belas no Estado de Pernambuco									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0026 - No Estado de Pernambuco			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			11.369.369,00	11.369.369,00	11.369.369,00	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada			percentual de execução física				39,0	39,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			percentual de execução física			0,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										3
Identificação da Ação										0
Código:	14SG						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Ampliação da Barragem de Mato Verde no Estado de Minas Gerais									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:		
								0479		
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não	Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0031 - No Estado de Minas Gerais	Dotação			Despesa			2014			
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.		
	13.742.250,00	100.250,00	100.250,00	-	-	-	-	-		
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada		percentual de execução física				32,0	32,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP		
8.400.000,00	-	-	Obra executada		percentual de execução física			0,0		
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS

3
1

Identificação da Ação									
Código:	14SH						Tipo:	Projeto	
Descrição:	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água do Oeste no Estado de Pernambuco								
Iniciativa:	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Oeste (PE)								
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:	0479
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051	
							Tipo:	Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0026 - No Estado de Pernambuco	Dotação				Despesa			2014	
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
	100.000,00	10.935.912,00	10.935.912,00	8.853.912,00	-	-	-	8.853.912,00	
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada		percentual de execução				1,0	1,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP	
31.675.093,00	11.385.841,00	-	Obra executada		percentual de execução			24,0	
FONTE: SIOP									

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS

3
2

Identificação da Ação									
Código:	14SK						Tipo:	Projeto	
Descrição:	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Itaíba-Tupanatinga no Estado de Pernambuco								
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas								
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:	
								0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051	
							Tipo:	Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não	Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0026 - No Estado de Pernambuco	Dotação			Despesa			2014		
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto		Reprogramado		Realizado
Obra executada		percentual de execução física			6,0		6,0		0,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada		percentual de execução física			70,0	
FONTE: SIOP									

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										3
Identificação da Ação										3
Código:	14SL						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Recuperação da Adutora Amaraji no Estado de Pernambuco									
Iniciativa:	Recuperação e adequação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Revitalizar infraestruturas hídricas existentes, de forma a preservar ou ampliar suas capacidades, sua segurança e sua vida útil e reduzir perdas decorrentes de questões estruturais.							Código:		
								0480		
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não	Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0026 - No Estado de Pernambuco		Dotação			Despesa			2014		
		Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada		percentual de execução física				4,0	4,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			percentual de execução física			0,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										3
Identificação da Ação										
Código:	14SN						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Siriji - Etapa II no Estado de Pernambuco									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0026 - No Estado de Pernambuco			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada			percentual de execução física				1,0	1,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			percentual de execução física			0,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS

3
5

Identificação da Ação								
Código:	14SP					Tipo:	Projeto	
Descrição:	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Boqueirão no Estado da Paraíba							
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas							
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.						Código:	
							0479	
Programa:	Oferta de Água					Código:	2051	
						Tipo:	Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional							
Ação Prioritária:	(X)Sim() Não	Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014								
Execução Orçamentária e Financeira								
Localizador: 0025 - No Estado da Paraíba	Dotação			Despesa			2014	
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas								
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto		Reprogramado	Realizado
Obra executada		percentual de execução física			53,0		53,0	0,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores								
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP
-	-	-	Obra executada		percentual de execução física			0,0
FONTE: SIOP								

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										3
Identificação da Ação										
Código:	14SR						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água para Comunidades Vizinhas do Eixão das Águas no Estado do Ceará									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0023 - No Estado do Ceará			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada			percentual de execução física				3,0	3,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			percentual de execução física			60,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS

3
7

Identificação da Ação									
Código:	14SS					Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação do Sistema Adutor Padre Lira no Estado do Piauí								
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas								
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:	0479
Programa:	Oferta de Água					Código:		2051	
						Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não	Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0022 - No Estado do Piauí		Dotação			Despesa			2014	
		Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
		100.000,00	4.100.274,00	4.100.274,00	4.100.224,00	100.000,00	100.000,00	-	4.000.224,00
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada		percentual de execução física				1,0	1,0	2,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP
2.360.000,00	2.360.000,00	-	Obra executada			percentual de execução física			37,0
FONTE: SIOP									

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										3
										8
Identificação da Ação										
Código:	14ST						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Bocaina-Piaus II no Estado do Piauí									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:		2051	
							Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0022 - No Estado do Piauí			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			22.531.313,00	42.531.313,00	42.531.313,00	37.365.333,00	26.531.313,00	26.531.313,00	-	10.834.020,00
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto		Reprogramado	Realizado
Obra executada			percentual de execução física				30,0		30,0	15,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
2.141.753,00	2.141.753,00	-	Obra executada			percentual de execução física			1,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										3
Identificação da Ação										9
Código:	14SV						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Camalaú no Estado da Paraíba									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:		
								0479		
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0025 - No Estado da Paraíba			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada			percentual de execução física				1,0	1,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
8.797.931,00	307.226,00	0	Obra executada			percentual de execução física			26,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										4
										0
Identificação da Ação										
Código:	14VI						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação de Infraestruturas Hídricas para Oferta de Água									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0001 - Nacional	Dotação			Despesa			2014			
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.		
	171.608.931,00	230.249.814,00	230.249.814,00	193.363.533,00	91.418.042,00	86.932.973,00	4.485.068,00	101.945.492,00		
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada		percentual de execução física				57,0	57,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP		
45.398.613,00	22.855.141,00	-	Obra executada		percentual de execução física			0,0		
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										4
Identificação da Ação										
Código:	14VJ						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Boquira (Zabumbão), no Estado da Bahia									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:		2051	
							Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0029 - No Estado da Bahia			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada			percentual de execução física				1,0	1,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			percentual de execução física			0,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										4
										2
Identificação da Ação										
Código:	14VK						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Recuperação da adutora de água bruta Hidrolândia-Irajá, com extensão de 11 km, no Estado do Ceará									
Iniciativa:	Recuperação e adequação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Revitalizar infraestruturas hídricas existentes, de forma a preservar ou ampliar suas capacidades, sua segurança e sua vida útil e reduzir perdas decorrentes de questões estruturais.								Código:	
									0480	
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não	Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0023 - No Estado do Ceará		Dotação			Despesa			2014		
		Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto		Reprogramado		Realizado
Obra executada		percentual de execução física				3,0		3,0		0,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
50.272,00	-	-	Obra executada			percentual de execução física			67,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										4
										3
Identificação da Ação										
Código:	14VL						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Pendências, Macaú, Guamaré e Baixa do Meio, no Estado do Rio Grande do Norte									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:		2051	
							Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0024 - No Estado do Rio Grande do Norte			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	9.600.000,00	100.000,00	100.000,00	-	9.500.000,00
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto		Reprogramado	Realizado
Obra executada			percentual de execução física				1,0		1,0	21,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
40.000,00	40.000,00	-	Obra executada			percentual de execução física			9,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										4
Identificação da Ação										
Código:	151Q						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Construção da Barragem Lontras no Estado do Ceará									
Iniciativa:	Implantação da Barragem Lontras (CE)									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0023 - No Estado do Ceará			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			82.453.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada			percentual de execução física				26,0	26,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			percentual de execução física			0,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										4
										5
Identificação da Ação										
Código:	152F						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Construção do Sistema Adutor Ramal do Apodi									
Iniciativa:	Implementação do Ramal do Apodi (CE, PB e RN)									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0020 - Na Região Nordeste	Dotação			Despesa			2014			
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.		
	174.984.650,00	584.689.100,00	5.846.891,00	5.846.891,00	-	-	-	5.846.891,00		
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada		percentual de execução física				100,0	100,0	1,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			percentual de execução física			0,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										46
Identificação da Ação										
Código:	1851						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	0479
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0001 - Nacional	Dotação			Despesa			2014			
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.		
	5.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	964.532,00	-	-	-	964.532,00		
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada		Unidade				31,0	31,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
5.932.669,00	20.592.434,00	(6.516.000,00)	Obra executada			unidade			0,0	
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0017 - No Estado do Tocantins	Dotação			Despesa			2014			
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.		
	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00		
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada		Unidade				34,0	34,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
250.000,00	-	-	Obra executada			unidade			0,0	

Execução Orçamentária e Financeira								
Localizador: 0020 - Na Região Nordeste	Dotação			Despesa			2014	
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas								
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada		Unidade			1,0	1,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores								
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP
-	-	-	Obra executada		unidade			0,0
FONTE: SIOP								

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										47
Identificação da Ação										
Código:	1851						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	0479
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não	Caso Positivo: ()PAC			()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0021 - No Estado do Maranhão		Dotação			Despesa			2014		
		Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto		Reprogramado		Realizado
Obra executada		Unidade				1,0		1,0		0,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			unidade			0,0	
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0023 - No Estado do Ceará		Dotação			Despesa			2014		
		Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
		400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto		Reprogramado		Realizado
Obra executada		Unidade				2,0		2,0		0,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
4.000.000,00	-	(1.300.000,00)	Obra executada			unidade			0,0	

Execução Orçamentária e Financeira								
Localizador: 0024 - No Estado do Rio Grande do Norte	Dotação			Despesa			2014	
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	-	-	-	250.000,00
Execução Física da Ação - Metas								
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto		Reprogramado	Realizado
Obra executada		Unidade			2,0		2,0	0,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores								
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP
-	-	-	Obra executada		unidade			0,0
FONTE: SIOP								

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo – OFSS										48
Identificação da Ação										
Código:	1851						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hidrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:		2051	
							Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0041 - No Estado do Paraná			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-	250.000,00
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada			Unidade				2,0	2,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			unidade			0,0	
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0478 - No Município de Lavandeira - TO			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-

Execução Física da Ação - Metas											
Descrição da Meta			Unidade de Medida			Previsto		Reprogramado		Realizado	
Obra executada			Unidade			1,0		1,0		0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores											
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP		
-	-	-	Obra executada			unidade			0,0		
Execução Orçamentária e Financeira											
Localizador: 1672 - No Município de Moreno - PE			Dotação			Despesa			2014		
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
			25.550.000,00	25.550.000,00	25.550.000,00	-	-	-	-	-	
Execução Física da Ação - Metas											
Descrição da Meta			Unidade de Medida			Previsto		Reprogramado		Realizado	
Obra executada			Unidade			1,0		1,0		0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores											
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP		
-	-	-	Obra executada			unidade			0,0		
FONTE: SIOP											

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo - OFSS										49
Identificação da Ação										
Código:	1851						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 3692 - No Município de Marília - SP		Dotação			Despesa			2014		
		Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada		unidade				1,0	1,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP		
-	-	-	Obra executada		unidade			0,0		
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 5389 - No Município de Rondolândia - MT		Dotação			Despesa			2014		
		Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	

Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada			unidade			1,0	1,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP		
-	-	-	Obra executada		unidade			0,0		
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 7002 - Em Municípios - No Estado da Paraíba			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.533.510,00	955.352,00	-	955.352,00	578.158,00
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada			unidade			27,0	27,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP		
1.516.534,00	131.919,00	-	Obra executada		unidade			0,0		
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo - OFSS										50
Identificação da Ação										
Código:	1851					Tipo:	Projeto			
Descrição:	Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água					Código:		2051		
						Tipo:		Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 7004 - em Municípios - No Estado do Ceará		Dotação			Despesa			2014		
		Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.150.000,00	-	-	-	2.150.000,00	
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto		Reprogramado		Realizado
Obra executada		unidade				10,0		10,0		0,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			unidade			0,0	
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 7008 - em Municípios - No Estado do Rio Grande do Sul		Dotação			Despesa			2014		
		Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	

Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada			unidade			1,0	1,0	0,0		
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP		
-	-	-	Obra executada		unidade			0,0		
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 7014 - Sistema Integrado de Abastecimento do Médio Piranhas - Consórcio Público do Desenvolvimento Sustentável do Médio Piranhas - No Estado da Paraíba			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada			unidade			20,0	20,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP		
-	-	-	Obra executada		unidade			0,0		
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo - OFSS

51

Identificação da Ação									
Código:	1851					Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica								
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas								
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código: 0479
Programa:	Oferta de Água					Código:	2051		
						Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC		()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 7020 - na Região Metropolitana de Cajazeiras - No Estado da Paraíba		Dotação			Despesa			2014	
		<i>Inicial</i>	<i>Reprogram.</i>	<i>Final</i>	<i>Empenhada</i>	<i>Liquidada</i>	<i>Paga</i>	<i>Processado</i>	<i>Não process.</i>
		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas									
<i>Descrição da Meta</i>		<i>Unidade de Medida</i>				<i>Previsto</i>	<i>Reprogramado</i>	<i>Realizado</i>	
Obra executada		unidade				1,0	1,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
<i>2014</i>	<i>Vr. Liquidado</i>	<i>Vr. Cancelado</i>	<i>Descrição da Meta</i>			<i>Unidade de Medida</i>		<i>Realizado RAP</i>	
-	-	-	Obra executada			unidade		0,0	
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 7022 - Sistema Integrado de Abastecimento do Cariri Ocidental - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental - CISCO - No Estado da Paraíba		Dotação			Despesa			2014	
		<i>Inicial</i>	<i>Reprogram.</i>	<i>Final</i>	<i>Empenhada</i>	<i>Liquidada</i>	<i>Paga</i>	<i>Processado</i>	<i>Não process.</i>
		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-

Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada			unidade			15,0	15,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP		
-	-	-	Obra executada		unidade			0,0		
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 7024 - Aquisição de Equipamentos - No Estado de Minas Gerais			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada			unidade			60,0	60,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP		
-	-	-	Obra executada		unidade			0,0		
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo - OFSS

52

Identificação da Ação									
Código:	1I60						Tipo:	Projeto	
Descrição:	Construção da Barragem Arroio Taquarembó no Estado do Rio Grande do Sul								
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas								
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:	
								0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:	2051	
							Tipo:	Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria			
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0043 - No Estado do Rio Grande do Sul		Dotação			Despesa			2014	
		Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
		18.323.000,00	24.323.000,00	24.323.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto		Reprogramado	Realizado
Obra executada		percentual de execução física				13,0		13,0	41,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada		percentual de execução física			0,0	
FONTE: SIOP									

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo - OFSS										5 3
Identificação da Ação										
Código:	1161						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Construção da Barragem Arroio Jaguari no Estado do Rio Grande do Sul									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:		2051	
							Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0043 - No Estado do Rio Grande do Sul		Dotação			Despesa			2014		
		Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
		9.161.500,00	24.161.500,00	24.161.500,00	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto		Reprogramado		Realizado
Obra executada		percentual de execução física				9,0		9,0		0,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			percentual de execução física			46,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo - OFSS

54

Identificação da Ação									
Código:	1167					Tipo:	Projeto		
Descrição:	Implantação do Sistema de Abastecimento do Norte de Minas Gerais								
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas								
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:	0479
Programa:	Oferta de Água					Código:	2051		
						Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	(X)Sim()	Não	Caso Positivo: (X)PAC	()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0031 - No Estado de Minas Gerais	Dotação			Despesa			2014		
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada		percentual de execução física			4,0	4,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada		percentual de execução física			97,0	
FONTE: SIOP									

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo - OFSS

55

Identificação da Ação									
Código:	1K44					Tipo:	Projeto		
Descrição:	Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina								
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas								
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:	0479
Programa:	Oferta de Água					Código:	2051		
						Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	(X)Sim() Não	Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0042 - No Estado de Santa Catarina	Dotação			Despesa			2014		
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
	7.329.200,00	-	-	-	-	-	-	-	
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada		percentual de execução física			20,0	20,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada		percentual de execução física			0,0	
FONTE: SIOP									

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo - OFSS

56

Identificação da Ação									
Código:	3445					Tipo:	Projeto		
Descrição:	Construção do Sistema de Abastecimento de Água Ribeirão João Leite no Estado de Goiás								
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas								
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código: 0479
Programa:	Oferta de Água					Código:	2051		
						Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC		()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0052 - No Estado de Goiás	Dotação			Despesa			2014		
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada		percentual de execução física			2,0	2,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada		percentual de execução física			99,0	
FONTE: SIOP									

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo - OFSS

5
7

Identificação da Ação										
Código:	5900						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)									
Iniciativa:	Implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.							Código:		
								0479		
Programa:	Oferta de Água						Código:		2051	
							Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não	Caso Positivo: (X)PAC			()Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0020 - Na Região Nordeste	Dotação			Despesa			2014			
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.		
	638.842.158,00	1.104.585.969,00	1.104.585.969,00	969.821.713,00	563.854.955,00	401.935.245,00	161.919.709,00	405.966.758,00		
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto		Reprogramado		Realizado
Projeto executado		percentual de execução física				13,0		13,0		8,0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida				Realizado RAP	
406.178.102,00	535.189.043,00	(26.007.890,00)	Projeto executado		percentual de execução física				11,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo - OFSS

58

Identificação da Ação				
Código:	7L29			Tipo: Projeto
Descrição:	Integração das Bacias Hidrográficas do Estado Ceará - Cinturão das Águas do Ceará - Trecho 1 com 149,82 km			
Iniciativa:	Implantação do Cinturão das Águas (CE)			
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.			Código: 0479
Programa:	Oferta de Água		Código:	2051
			Tipo:	Temático
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional			
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não	Caso Positivo: (X)PAC	()Brasil sem Miséria	

Lei Orçamentária Anual - 2014

Execução Orçamentária e Financeira								
Localizador: 0023 - No Estado do Ceará	Dotação			Despesa			2014	
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
	210.714.500,00	210.714.500,00	210.714.500,00	139.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	94.000.000,00

Execução Física da Ação - Metas

Descrição da Meta	Unidade de Medida	Previsto	Reprogramado	Realizado
Obra executada	percentual de execução	46,0	46,0	1,0

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores

2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado RAP
66.295.805,00	66.295.805,00	-	Obra executada	percentual de execução	0,0

FONTE: SIOP

Quadro A.5.2.3.2.1 - Ação/ Subtítulo - OFSS										5 9
Identificação da Ação										
Código:	7M10						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Construção da Adutora do Siriji no Estado de Pernambuco									
Iniciativa:	Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas									
Objetivo:	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.								Código:	
									0479	
Programa:	Oferta de Água						Código:		2051	
							Tipo:		Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0026 - No Estado de Pernambuco	Dotação				Despesa			2014		
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.		
	12.093.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada			percentual de execução física				42,0	42,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			percentual de execução física			0,0	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.2 – Programa – 2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres (DOH)

Quadro A.5.2.3.2.2 - Ação/ Subtítulo - OFSS										60
Identificação da Ação										
Código:	10GW						Tipo:	Projeto		
Descrição:	Construção da Barragem Castelo, no Estado do Piauí									
Iniciativa:	Construção da Barragem Castelo (PI)									
Objetivo:	Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais.								Código:	
									0169	
Programa:	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres						Código:	2040		
							Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional									
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC			()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014										
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0022 - No Estado do Piauí	Dotação			Despesa			2014			
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.		
	50.388.250,00	-	-	-	-	-	-	-		
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado		
Obra executada		percentual de execução física				27,0	27,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Obra executada			percentual de execução física			-	
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.2 - Ação/ Subtítulo - OFSS

61

Identificação da Ação									
Código:	126X					Tipo:	Projeto		
Descrição:	Dragagem e Desassoreamento dos Rios Gravatá, das Pedras e Guapuruma em Navegantes, no Estado de Santa Catarina.								
Iniciativa:	Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental								
Objetivo:	Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais.							Código:	0169
Programa:	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres					Código:	2040		
						Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC		()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0042 - No Estado de Santa Catarina	Dotação			Despesa			2014		
	<i>Inicial</i>	<i>Reprogram.</i>	<i>Final</i>	<i>Empenhada</i>	<i>Liquidada</i>	<i>Paga</i>	<i>Processado</i>	<i>Não process.</i>	
	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Execução Física da Ação - Metas									
<i>Descrição da Meta</i>		<i>Unidade de Medida</i>			<i>Previsto</i>	<i>Reprogramado</i>	<i>Realizado</i>		
Projeto executado		percentual de execução física			1,0	1,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
<i>2014</i>	<i>Vr. Liquidado</i>	<i>Vr. Cancelado</i>	<i>Descrição da Meta</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Realizado RAP</i>		
-	-	-	Projeto executado		percentual de execução física		98,00		
FONTE: SIOP									

Quadro A.5.2.3.2.2 - Ação/ Subtítulo - OFSS

Identificação da Ação									
Código:	127A					Tipo:	Projeto		
Descrição:	Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marinha e Fluvial								
Iniciativa:	Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental								
Objetivo:	Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais.							Código:	0169
Programa:	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres					Código:	2040		
						Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0001 - Nacional	Dotação			Despesa			2014		
	<i>Inicial</i>	<i>Reprogram.</i>	<i>Final</i>	<i>Empenhada</i>	<i>Liquidada</i>	<i>Paga</i>	<i>Processado</i>	<i>Não process.</i>	
	200.700.000,00	200.700.000,00	200.700.000,00	-	-	-	-	-	
Execução Física da Ação - Metas									
<i>Descrição da Meta</i>		<i>Unidade de Medida</i>			<i>Previsto</i>	<i>Reprogramado</i>	<i>Realizado</i>		
Projeto apoiado		unidade			105,0	105,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
<i>2014</i>	<i>Vr. Liquidado</i>	<i>Vr. Cancelado</i>	<i>Descrição da Meta</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Realizado RAP</i>		
2.000.000,00	7.527.584,00	(15.318.000,00)	Projeto apoiado		unidade		0,0		
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0023 - No Estado do Ceará	Dotação			Despesa			2014		
	<i>Inicial</i>	<i>Reprogram.</i>	<i>Final</i>	<i>Empenhada</i>	<i>Liquidada</i>	<i>Paga</i>	<i>Processado</i>	<i>Não process.</i>	
	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	

Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Projeto apoiado			unidade			3,0	3,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida		Realizado RAP		
-	-	-	Projeto apoiado			unidade		0,0		
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 0031 - No Estado de Minas Gerais			Dotação			Despesa			2014	
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Projeto apoiado			unidade			1,0	1,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida		Realizado RAP		
-	-	-	Projeto apoiado			unidade		0,0		
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.2 - Ação/ Subtítulo - OFSS

63

Identificação da Ação									
Código:	127A					Tipo:	Projeto		
Descrição:	Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marinha e Fluvial								
Iniciativa:	Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental								
Objetivo:	Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais.							Código:	0169
Programa:	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres					Código:	2040		
						Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC		()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0042 - No Estado de Santa Catarina	Dotação			Despesa			2014		
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-	250.000,00	
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Projeto apoiado		unidade			1,0	1,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Projeto apoiado		unidade			0,0	
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 3301 - No Município de Iguaba Grande - RJ	Dotação			Despesa			2014		
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Projeto apoiado		unidade			1,0	1,0	0,0		

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida		Realizado RAP		
2.400.000,00	-	-	Projeto apoiado			unidade		0,0		
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 3327 - No Município de Paty do Alferes - RJ			Dotação			Despesa		2014		
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Projeto apoiado			unidade			1,0	1,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida		Realizado RAP		
-	-	-	Projeto apoiado			unidade		0,0		
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.2 - Ação/ Subtítulo - OFSS

64

Identificação da Ação									
Código:	127A					Tipo:	Projeto		
Descrição:	Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marinha e Fluvial								
Iniciativa:	Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental								
Objetivo:	Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais.							Código:	0169
Programa:	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres					Código:	2040		
						Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC		()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 7004 - Conjunto Habitacional João Silvino 2º Etapa - Itaporanga - PB	Dotação			Despesa			2014		
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-	-	-	600.000,00	
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Projeto apoiado		unidade			1,0	1,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida		Realizado RAP		
-	-	-	Projeto apoiado		unidade		0,0		
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 7008 - no Canal Adutor do Prado - Campina Grande - PB	Dotação			Despesa			2014		
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	-	
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Projeto apoiado		unidade			1,0	1,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida		Realizado RAP		
-	-	-	Projeto apoiado		unidade		0,0		
FONTE: SIOP									

FONTE: SIOP

Quadro A.5.2.3.2.2 - Ação/ Subtítulo - OFSS

65

Identificação da Ação									
Código:	127D					Tipo:	Projeto		
Descrição:	Obras de Macrodrenagem em Salvador, no Estado da Bahia								
Iniciativa:	Obras de Macrodrenagem em Salvador (BA)								
Objetivo:	Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais.							Código:	0169
Programa:	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres					Código:	2040		
						Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC		()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0029 - No Estado da Bahia	Dotação			Despesa			2014		
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
	100.000,00	-	-	-	-	-	-		
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Projeto executado		percentual de execução física				1,0	1,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida			Realizado RAP	
-	-	-	Projeto executado		percentual de execução física			0,0	
FONTE: SIOP									

Quadro A.5.2.3.2.2 - Ação/ Subtítulo - OFSS

66

Identificação da Ação								
Código:	140M					Tipo:	Projeto	
Descrição:	Construção da Barragem Serro Azul no Estado de Pernambuco							
Iniciativa:	Construção da Barragem Serro Azul (PE)							
Objetivo:	Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais.						Código:	0169
Programa:	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres					Código:	2040	
						Tipo:	Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional							
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não	Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014								
Execução Orçamentária e Financeira								
Localizador: 0026 - No Estado de Pernambuco	Dotação			Despesa			2014	
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas								
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Barragem construída		percentual de execução			1,0	1,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores								
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida		Realizado RAP	
5.812.724,00	5.812.724,00	-	Barragem construída		percentual de execução		7,0	
FONTE: SIOP								

Quadro A.5.2.3.2.2 - Ação/ Subtítulo - OFSS

67

Identificação da Ação									
Código:	14RL					Tipo:	Projeto		
Descrição:	Realização de Projetos e Obras para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais								
Iniciativa:	Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental								
Objetivo:	Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais.							Código:	0169
Programa:	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres					Código:	2040		
						Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	(X)Sim()Não		Caso Positivo: (X)PAC		()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0001 - Nacional	Dotação			Despesa			2014		
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
	212.287.312,00	136.344.408,00	136.344.408,00	86.613.811,00	27.384.152,00	27.384.152,00	-	59.229.659,00	
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Projeto apoiado		unidade				28,0	28,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida		Realizado RAP	
64.604.846,00	38.085.264,00	-	Projeto apoiado			unidade		0,0	
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 0031 - No Estado de Minas Gerais	Dotação			Despesa			2014		
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Projeto apoiado		unidade				1,0	1,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida		Realizado RAP	
-	-	-	Projeto apoiado			unidade		0,0	

Execução Orçamentária e Financeira								
Localizador: 0264 - No Município de Aveiro - PA	Dotação			Despesa			2014	
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas								
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Projeto apoiado		unidade			1,0	1,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores								
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida		Realizado RAP	
-	-	-	Projeto apoiado		unidade		0,0	
FONTE: SIOP								

Quadro A.5.2.3.2.2 - Ação/ Subtítulo – OFSS

68

Identificação da Ação								
Código:	14RL					Tipo:	Projeto	
Descrição:	Realização de Projetos e Obras para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais							
Iniciativa:	Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental							
Objetivo:	Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais.						Código:	0169
Programa:	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres					Código:	2040	
						Tipo:	Temático	
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional							
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC		()Brasil sem Miséria			
Lei Orçamentária Anual - 2014								
Execução Orçamentária e Financeira								
Localizador: 3241 - No Município de Marechal Floriano - ES	Dotação			Despesa			2014	
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física da Ação - Metas								
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Projeto apoiado		unidade			1,0	1,0	0,0	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores								
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida		Realizado RAP	
-	-	-	Projeto apoiado		unidade		0,0	
Execução Orçamentária e Financeira								
Localizador: 6023 - Na Bacia do Rio Itajaí Mirim	Dotação			Despesa			2014	
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
	22.903.750,00	32.903.750,00	32.903.750,00	19.542.627,00	19.542.627,00	12.504.668,00	7.037.960,00	-
Execução Física da Ação - Metas								
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Projeto apoiado		unidade			40,0	40,0	0,0	

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida		Realizado RAP		
23.341.337,00	1.819.556,00	-	Projeto apoiado			unidade		0,0		
Execução Orçamentária e Financeira										
Localizador: 6024 - Na Bacia do Rio Paraíba do Sul			Dotação		Despesa			2014		
			Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.
			109.929.755,00	99.929.755,00	99.929.755,00	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
Execução Física da Ação - Metas										
Descrição da Meta			Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Projeto apoiado			unidade			3,0	3,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores										
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta			Unidade de Medida		Realizado RAP		
17.200.000,00	-	(17.200.000,00)	Projeto apoiado			unidade		0,0		
FONTE: SIOP										

Quadro A.5.2.3.2.2 - Ação/ Subtítulo - OFSS

69

Identificação da Ação									
Código:	14RL					Tipo:	Projeto		
Descrição:	Realização de Projetos e Obras para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais								
Iniciativa:	Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental								
Objetivo:	Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais.							Código:	0169
Programa:	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres					Código:	2040		
						Tipo:	Temático		
Unid Orçament.:	53101 - Ministério da Integração Nacional								
Ação Prioritária:	()Sim(X)Não		Caso Positivo: ()PAC		()Brasil sem Miséria				
Lei Orçamentária Anual - 2014									
Execução Orçamentária e Financeira									
Localizador: 7000 - Desassoreamento e Recuperação da Bacia do Rio Taquari - No Estado do Mato Grosso do Sul	Dotação			Despesa			2014		
	Inicial	Reprogram.	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processado	Não process.	
	22.557.270,00	22.557.270,00	22.557.270,00	-	-	-	-	-	
Execução Física da Ação - Metas									
Descrição da Meta		Unidade de Medida			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Projeto apoiado		unidade			1,0	1,0	0,0		
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores									
2014	Vr. Liquidado	Vr. Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida		Realizado RAP		
-	-	-	Projeto apoiado		unidade		0,0		
FONTE: SIOP									

5.2.3.1 Análise Situacional

5.2.3.1.1 Departamento de Projetos Estratégicos – DPE

Implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco – Eixo Leste (12EP) e Eixo Norte (5900)

Conforme informações do avanço físico apurado em dezembro de 2014, o Projeto de Integração do Rio São Francisco registrou 69,2% das obras executadas, estando o Eixo Norte com 69,0% executadas e o Eixo Leste com 69,6% executadas.

No Eixo Norte, a meta 1N (Captação até o reservatório de Jatí) registrou 75,3% das obras executadas, a meta 2N (Reservatório de Jatí até o Reservatório Boi II) 36,7% das obras executadas e a meta 3N (Reservatório de Boi II até o Reservatório Eng. Ávidos) 71,0% das obras executadas.

Dentre as obras do Eixo Norte (ação 5900), foram concluídos até o final de 2014, o canal de aproximação, os Reservatórios Tucutu e Serra do Livramento, a concretagem de 115 km de canal, a montagem civil e mecânica da 1ª Estação de bombeamento, quatro aquedutos (Logradouro, Saco da Serra, Mari e Terra Nova), o Túnel Cuncas II com 4 km e as escavações do Túnel Cuncas I, com 15 km. No segundo semestre de 2014, dentre as estruturas que compõem a Meta 1N (Captação até o Reservatório Jatí) deu-se continuidade às obras de quatro Reservatórios (Terra Nova, Mangueira, Negreiros e Milagres) e canais dos lotes 3 e 4, pontes, passarelas, concretagem das estruturas prediais das estações elevatórias e montagem dos equipamentos mecânicos. Na Meta 2N, foi dada continuidade à execução dos Reservatórios Jatí, Porcos, Cana Brava e Cipó, além da execução dos canais que fazem a ligação entre tais reservatórios. Na Meta 3N (Reservatório de Boi II até o Reservatório Engenheiro Ávidos) foi concluído a escavação do Túnel Cuncas I com o total de 15km, além disso estão em ritmo acelerado a execução das obras dos canais de adução e Reservatórios Morros e Boa Vista. Por fim, a retomada das obras na totalidade do Eixo Norte proporcionou a mobilização de 8.362 trabalhadores em tal Eixo.

No Eixo Leste (ação 12EP), a Meta 1L (Captação até o Reservatório Areias) registrou de 92,8% das obras executadas, a meta 2L (Reservatório Areias até o Reservatório Barro Branco) 73,8% das obras executadas e a meta 3L (Reservatório Barro Branco até o Reservatório Poções) 32,1% das obras executadas.

Para o Eixo Leste, foram concluídos até 2014, o canal de aproximação, concretagem de 107 km de canal, o canal de aproximação, a 1ª Estação Bombeamento, aqueduto sobre a BR-316, o Reservatórios Areais, o Reservatório Muquém, o Reservatório Cacimba Nova e os Aquedutos Branco e Barreiro. No segundo semestre de 2014, foi dado início à pré-operação da Meta 1L, sendo iniciado o bombeamento na 1ª estação fornecendo água para o Reservatório Areias. A mobilização de pessoal alcançou a marca de 3.138 trabalhadores. Foi dada continuidade à execução dos canais da adução, Reservatórios Bagres, Copiti, Mandantes, Braúnas, Barro Branco, Moxotó e Barreiro, além do Túnel Monteiro com 3km na divisa entre Pernambuco e Paraíba e as estações elevatórias nº 1, 2 e 3.

Ramais Associados ao Projeto de Integração do Rio São Francisco – Ramal do Agreste Pernambucano (Ação 152D), Ramal do Entremontes (Ação 152 E) e Ramal do Apodi (Ação 152F)

Dentre as obras associadas ao Projeto de Integração do Rio São Francisco, estão os Ramais do Agreste pernambucano, Entremontes e Apodi, que permitirão a distribuição das águas dos eixos do PISF para as regiões beneficiadas.

O ramal do Agreste Pernambucano consiste no sistema adutor com 70 km de extensão, no norte do Estado de Pernambuco, a partir do Eixo Leste do PISF. Esta obra, complementar ao PISF, transportará água do rio São Francisco para a Adutora do Agreste, visando garantir segurança hídrica para 68 municípios do sertão e do agreste pernambucanos. Em 2014 foi dado prosseguimento às desapropriações, bem como foi iniciado o processo licitatório para contratação das obras de implantação do empreendimento, no entanto este foi suspenso para revisão visando atender aos órgãos de controle. Está previsto a continuidade do procedimento licitatório para início das obras em 2015.

O Ramal do Entremontes é um sistema adutor iniciado no reservatório de Mangueira no município de Salgueiro/PE, que conduzirá água do Eixo Norte para atender às demandas de municípios inseridos em duas sub-bacias do Rio São Francisco: Brígida e Terra Nova. Esta obra, complementar ao Eixo Norte do PISF, promoverá a garantia de oferta hídrica à população beneficiada, além de tornar possível dinamizar e incrementar a irrigação nos vales dos rios São Pedro, Brígida e Terra Nova, fortalecendo a economia local. Em 2014 foi concluído o Projeto Executivo, bem como iniciado a desapropriação das propriedades necessárias à implantação do empreendimento. Edital da obra em elaboração com previsão da contratação no exercício de 2015.

O Ramal do Apodi consiste em um sistema adutor composto por canais, aquedutos e túneis, que irão conduzir água do Eixo Norte do PISF até a bacia do Rio Apodi, atendendo ao estado do Rio Grande do Norte. Ao longo de 2014 permaneceu em elaboração o projeto executivo que permitirá a elaboração do edital de licitação das obras em 2015.

5.2.3.1.2 Departamento de Obras Hídricas - DOH

5.2.3.1.2.1 Programa 2051 – Objetivo 0549

Para elaboração de planos e estudos no âmbito da infraestrutura hídrica, na ação 10GM registra-se Projeto para Construção da Barragem Inhobim, no Estado da Bahia. Sua conclusão estava prevista para 2014, mas na análise da prestação de contas parcial observaram-se pendências técnicas que só foram regularizadas no segundo semestre de 2014, acarretando atraso nos repasses de recursos, com nova previsão de repasse em maio de 2015 e conclusão prevista no exercício de 2015.

Elaboração de Estudos e Projetos para o Sistema Adutor de Borborema, no Estado da Paraíba, com conclusão prevista em 2015.

5.2.3.1.2.2 Programa 2051 – Objetivo 0480

No Objetivo 0480-Revitalizar infraestruturas hídricas existentes, de forma a preservar ou ampliar suas capacidades, sua segurança e sua vida útil e reduzir perdas decorrentes de questões estruturais, destacam-se as seguintes ações.

A ação 14S0 se refere à recuperação da adutora do Garrincho no Estado do Piauí. As obras civis foram concluídas em março de 2014

14VK - Recuperação da adutora de água bruta Hidrolândia-Irajá, com extensão de 11 km, no Estado do Ceará, as obras foram iniciadas em abril de 2014 encontrando-se em dezembro com 67% de avanço físico.

A ação 14SL - Recuperação da Adutora Amaraji no Estado de Pernambuco não teve execução em 2014, na fase de contratação houve a necessidade de readequar os orçamentos. Previsão para iniciar em 2015.

5.2.3.1.2.3 Programa 2051 – Objetivo 0479

No objetivo 0479-Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica, do Programa Oferta de Água, destacam-se, inicialmente, as ações de implantação, recuperação e ampliação de sistemas de abastecimento de água e sistemas adutores descritos a seguir, por Estado da Federação e com a situação em que cada uma se encontrava em dezembro de 2014. Estas ações são componentes da Carteira PAC Semiárido (Prevenção Estiagem/Seca) operacionalizada pela Caixa econômica Federal.

Estado de Alagoas

A ação 14RW-Recuperação e Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Olho D'Água do Casado e Piau, as obras de engenharia foram iniciadas em novembro de 2014, não apresentando medição em dezembro de 2014.

A Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Minador do Negrão, Estrela de Alagoas e Igaci (ação 4RR), devido a dificuldades contratuais as obras não tiveram avanço significativo no decorrer de 2014.

A ação 14RU-Recuperação e Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água da Bacia Leiteira, a primeira etapa desse empreendimento fechou o ano de 2014 com um percentual de 58% das obras, correspondendo a 24% do total do empreendimento.

Estado da Bahia

A ação 14VJ-Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Boquirá (Zabumbão), por dificuldades na realização do processo licitatório e do licenciamento ambiental, as obras para a implantação deste sistema de abastecimento serão iniciadas em 2015.

Estado do Ceará

As ações 14S9-Implantação da Adutora de Alto Santo e 14SR-Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água para Comunidades Vizinhas do Eixão das Águas, apresentaram no final do ano de 2014, respectivamente, percentuais de 80% e 60% de obras concluídas.

Estado da Paraíba

As obras dos sistemas integrados no Estado da Paraíba apresentaram percentuais de execução física, em dezembro de 2014, como segue: 14RQ-Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Congo - Etapa III (64%); 14RS-Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Natuba (34%); 14SP-Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Boqueirão (7%) e 14SV-Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Camalaú (26%).

Estado de Pernambuco

Neste objetivo, as obras de três ações encontram-se com os seguintes percentuais de execução física: ação 14RZ-Ampliação da Adutora Redenção (85%); ação 14S7-Implantação da Adutora Inhumas (92%) e a ação 14SH-Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água do Oeste. 24%

A ação 14RV-Ampliação da Adutora da Barragem Pau Ferro à Barragem São Jacques. A implantação deste empreendimento será alcançada através de ações contempladas no plano de trabalho da Adutora do Agreste, assim o Estado de Pernambuco propôs o distrato deste Termo de Compromisso que ainda não autorizado.

A ação 14S8-Implantação da Adutora Santa Cruz da Baixa Verde, devido a revisão e ajustes no Projeto Básico, as obras serão iniciadas em 2015.

A ação 14SB-Implantação da Adutora Tabocas-Poço Fundo. Estado de Pernambuco propõe o distrato deste Termo de Compromisso, com remanejamento dos recursos (R\$ 19.567.489,00) para o Sistema Adutor do Oeste - Trecho Orocó-Ouricuri (ação 14SH), ainda não autorizado.

A Ampliação do Sistema de Produção de Água de Cabrobó (ação 14SE), as obras foram concluídas em junho de 2014, com recursos da ação 8248 LOA 2012.

Para a Implantação do Sistema Adutor Águas Belas (ação 14SF), considerando que os benefícios à população deste empreendimento serão cobertos pela implantação da Adutora do Agreste, o Estado de Pernambuco propôs e foi aceito, em novembro 2013, o distrato deste Termo de Compromisso.

Na ação 14SK-Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Itaíba-Tupanatinga, os poços foram perfurados, mas apresentaram baixa vazão e estão sendo realocados. Há necessidade de aporte adicional de recursos da ordem de R\$ 1,5 milhões.

Estado do Piauí

A Implantação do Sistema Adutor Padre Lira (ação 14SS), em dezembro de 2014 apresentava um percentual de 40% de execução física, com as obra em ritmo lento, devido a alterações no Projeto Executivo.

A ação 14ST-Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Bocaina-Piauí II fechou o ano de 2014 com 42% das obras concluídas.

Estado do Rio Grande do Norte

Para a Implantação do Sistema Adutor Umari-Campo Grande (ação 14S6) faz-se necessário a elaboração de Projeto.

A ação 14VL-Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Pendências, Macaú, Guamaré e Baixa do Meio, apresentou 30% de execução física das obras no final do ano de 2014.

Estado de Sergipe

No Estado de Sergipe os Termos de Compromisso pactuados apresentarem os seguintes percentuais de conclusão das obras: ação 14S5-Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Alto Sertão (28%); ação 14SC-Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Sertaneja (70%) e a ação 14SD-Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Tomar do Geru (55%).

Ação 14VI - Implantação de Infraestruturas Hídricas para Oferta de Água

Dentre os empreendimentos componentes da ação 14VI, registra-se a seguir os integrantes da Carteira PAC Semiárido (Prevenção Estiagem/Seca) operacionalizada pela Caixa econômica Federal, por Estado da Federação e com a situação em que cada uma se encontrava em dezembro de 2014.

No Estado da Bahia a Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Cotegipe, foi iniciada em setembro de 2014, apresentando 3% de execução física em dezembro. Quanto a Barragem Baraúnas, por dificuldades no licenciamento ambiental e no processo licitatório, as obras serão iniciadas em 2015.

O Estado do Ceará pactuou em dezembro de 2014 os Termos de Compromisso para os seguintes empreendimentos: Adutora do Rio Choró; Adutora e Barragem de Jucá; Adutora Poço da Pedra; Barragem Frecheirinha e Adutora Angicos cujas obras iniciarão em 2015. As implantações da Barragem Amarelas e da Adutora de Fortim e Barragem Melancias, pactuadas em dezembro de 2013, por falhas nos Projetos Básicos e dificuldades na realização dos processos licitatórios terão as obras iniciadas em 2015.

Os empreendimentos do Estado da Paraíba apresentaram os seguintes desempenhos em dezembro de 2014: Implantação da Adutora Aroeiras, 73% de obras executadas; Implantação da Barragem Pitombeiras 33%; na Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Retiro foram realizados 4% da barragem e 10% da adutora e a Implantação SIAA Pocinhos apresentou 86% de avanço físico.

A barragem e adutora de São Bento do Uma, no Estado de Pernambuco teve o Contrato de Repasse formalizado em agosto de 2014 e o Projeto contratado com recursos da União foi concluído em dezembro de 2014. No decorrer do ano 2015 o Estado realizará o processo licitatório, a contratação e as obras serão iniciadas.

O Estado do Rio Grande do Norte concluiu as obras da Subadutora do SAA Governador Dixsept Rosado, através da CERN, no entanto a implantação SAA Comunidades da Barragem Santa Cruz, a cargo da SEMARH, necessita da elaboração de Projeto. A SEMARH apresentará em 2015 ao MI nova proposta de escopo e cronograma de atividades do empreendimento.

Na ação **14VI** contabiliza-se ainda as adutoras implantas, no Estado do Ceará, em método construtivo de engate rápido, a saber:

Adutora Tauá; Adutora Açude Jenipapeiro/Alcântara; Adutora Figueiredo; Adutora Manoel Balbino; Adutora General Sampaio/Caridade; Adutora Flor do Campo e Adutora Missi, concluídas em 2014.

Adutoras de Amanary/Maranguape, com 84% de obras concluídas.

Adutora Araras-Crateús e Nova Russas que encerrou o ano de 2014 com 80% de avanço físico.

12G7 – Canal Adutor Vertente Litorânea

Implantação do sistema adutor Vertente Litorânea/PB, com aproveitamento das águas oriundas do Projeto de Integração do São Francisco, composto por canais, adutoras, túneis e estações elevatórias, visando abastecimento humano. Abrange 11 municípios situados na planície costeira da Paraíba, e beneficia 200 mil habitantes.

10CT – Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

O Canal do Sertão Alagoano consiste na implantação dos trechos I, II, III e IV com vazão total de 32 m³/s, visando abastecimento humano e irrigação. Existe ainda o trecho V, porém este ainda não foi pactuado com o Ministério da Integração.

A parte pactuada do empreendimento abrange 42 municípios entre Delmiro Gouveia e Arapiraca e beneficiará 500 mil habitantes.

Os Trechos I e II estão concluídos e foram inaugurados pela Presidente em 12/03/2013. Já o percentual executado até dezembro de 2014 dos demais trechos foi de:

- Trecho III (1ª etapa): 95,34% executado, com conclusão prevista para julho de 2015.
- Trecho III (2ª etapa): 91,57% executado, com previsão de entrada em operação em julho de 2015.
- Trecho IV: 33% executado, a ser concluída em dezembro 2016.
- Sistema elétrico: 82% executado;
- Interligação com adutora Alto Sertão: 37% executado, com conclusão prevista para dezembro de 2015.
- Comportas do trecho I e II: 69,46%, prevista conclusão para julho de 2015.
- Trecho V ainda não foi iniciado.

O percentual global acumulado da obra é de 67% e a previsão de conclusão das obras é dezembro de 2016.

7L29– Integração das Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará – Cinturão das Águas do Ceará (CAC) - Trecho I

O Trecho I do CAC possui canal principal com 30m³/s de capacidade, visando abastecimento humano, dessedentação animal, irrigação, uso industrial e lazer. Abrange 17 municípios entre Jati e Orós.

O processo licitatório das obras do Trecho I foi concluído em meados de 2013. Em 2013, foi dada a continuidade dos Projetos Executivos desse trecho que em dezembro de 2014 apresentaram os seguintes percentuais:

- Meta 1 - serviços básicos 100,00 %
- Meta 2 - projeto do subtrecho 1.1 97,26 %
- Meta 3 - projeto do subtrecho 1.2 98,26 %
- Meta 4 - projeto do subtrecho 1.3 98,34 %
- Meta 5 - projeto do subtrecho 1.4 82,75 %
- Total projeto 94,67 %

As obras foram iniciadas em outubro de 2013, e têm como percentual executado até dezembro de 2014, de aproximadamente:

- Lote 1: 25%
- Lote 2: 29%
- Lote 3: 17%
- Lote 4: 0,55%
- Lote 5: 30%

10F6 - Implantação da Adutora do Agreste

O Sistema Adutor do Agreste abrange a construção de Adutora com 1.050km de extensão, estações elevatórias, reservatórios e tubulações que visam garantir a oferta de água para o abastecimento das populações residentes em 68 municípios do Estado de Pernambuco, destacando-se Pesqueira, São Bento do Uno, Garanhuns, Caetés e Bom Conselho. No momento, focaliza-se a implantação da Etapa I e da primeira fase da Etapa II da Adutora (são 5 etapas ao todo), derivada do Eixo Leste do

Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF). Esse empreendimento (etapa I e a primeira fase da etapa II), integrante da carteira PAC-Recursos Hídricos, possui 419 km de extensão e contempla 17 dos 68 municípios beneficiados pelo Sistema.

As obras iniciaram em meados de 2013, sua execução segue em ritmo adequado. A conclusão das obras está prevista para abril de 2016 e seu percentual de execução física até dezembro de 2014 foi de aproximadamente 48%.

Análise situacional das Ações relacionadas às Barragens

Ainda no Objetivo 0479, destacam-se a seguir as ações relacionadas à construção de barragens.

14RM - Implantação da Barragem Germinal no Estado do Ceará, as obras não foram iniciadas em 2014 devido a problemas contratuais com a empresa vencedora do processo licitatório.

14RY - Implantação de Barragem e do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Milagres no Estado do Piauí, por falhas no projeto básico e dificuldade na realização do processo licitatório, o Governo do Estado optou por realizar licitação na modalidade RDC, consequentemente as obras serão iniciadas em 2015.

14SG - Ampliação da Barragem de Mato Verde no Estado de Minas Gerais, as obras para a implantação desta barragem foram iniciadas em dezembro de 2014.

1I60 - Construção da Barragem Arroio Taquarembó, no Estado do Rio Grande do Sul. As obras foram paralisadas em março de 2012. Visando a conclusão das obras restantes foi celebrado um novo Termo de Compromisso, em outubro de 2014. As obras foram retomadas e fecharam o ano de 2014 com 6,6% de execução física.

1I61 - Construção da Barragem Arroio Jaguari, no Estado do Rio Grande do Sul. As obras foram paralisadas em janeiro de 2012. Visando a conclusão das obras restantes foi celebrado um novo Termo de Compromisso, em dezembro de 2014. As obras terão início em 2015.

1K44 - Construção da Barragem Rio do Salto, no Estado de Santa Catarina, as obras para a implantação desta barragem não foram iniciadas, por dificuldades na obtenção da licença ambiental.

5.2.3.1.2.4 Programa 2040 – Objetivo 0169

140M – Construção da Barragem Serro Azul / PE

O empreendimento consiste na implantação de barragem no Rio Una, como parte do Sistema Integrado de Controle de Enchentes da Bacia do Una, visando controle e minimização de enchentes e inundações. O sistema abrange 28 municípios da Mata Sul pernambucana, beneficiando 135 mil habitantes. Foram necessárias modificações significativas na barragem devido às condições do solo. A barragem de CCR teve que ser alterada para barragem mista. Foram executados cerca de 80% da obra e sua conclusão esta prevista para 2015.

14RL - Realização de Projetos e Obras para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais;

Os projetos e obras abrangidos nessa ação são: Barragem Igarapeba e Barragem Guabiraba em Pernambuco; Barragem Oeste e Barragem Sul, Implantação de obras e melhoramentos no canal do rio Itajaí Mirim e instalação de comportas de regulação no rio Itajaí Mirim, em Itajaí; Construção de 3 barragens de contenção de cheias nos Rios Tributários Taió, Perimbó e Braço do Trombudo, em Rio do Sul-SC; elaboração de Estudos Ambientais e Socioambientais na Bacia do Rio Itajaí, no Estado de Santa Catarina.

- Barragem Guabiraba/PE teve uma execução física de 22% até 2014.
- Barragem Igarapeba/PE até dezembro de 2014 teve um avanço de 27%.
- Sobre-elevação das barragens Oeste e Sul: está em andamento, com cerca de 80% de execução física.

- Implantação de obras e melhoramentos no canal do rio Itajaí Mirim e instalação de comportas de regulação no rio Itajaí Mirim, em Itajaí: os projetos estão em fase de conclusão, para posteriormente dar início a execução das obras;
- Construção de 3 barragens de contenção de cheias nos Rios Tributários Taió, Perimbó e Braço do Trombudo, em Rio do Sul: o contrato de elaboração dos projetos teve o prazo prorrogado e a nova previsão de conclusão dos projetos é em agosto de 2015. Posteriormente, será contratada a execução das obras.
- Estudos Ambientais e Socioambientais na Bacia do Rio Itajaí: em execução, com previsão de conclusão em agosto de 2015.
- Plano Diretor das Bacias dos rios Mearim e Bacanga/MA, com previsão de conclusão em 2015.
- Elaboração de Estudos na porção mineira ds bacia do Rio Doce/MG, com previsão de conclusão em 2015.

1E36 - Canalização do Córrego Cascavel em Goiânia no Estado de Goiás;

O empreendimento consiste na urbanização do Córrego Cascavel em Goiânia/GO. O contrato celebrado com a empresa para a execução das obras foi suspenso e posteriormente cancelado devido a indícios de irregularidades. As obras serão relicitadas assim que os novos projetos forem aprovados pelo Ministério da Integração Nacional.

Análise das Obras de Macrodrenagem

127D - Obras de Macrodrenagem em Salvador, no Estado da Bahia. Concluída com exceção das obras do Canal Suburbana, excluído da programação inicial.

1O92 - Macrodrenagem na Cidade de Palmas no Estado do Tocantins

127C - Ampliação do Sistema de Macrodrenagem Urbana da Bacia do Rio Timbó e Bacia do Rio Paratibe, no Estado de Pernambuco. As obras dos canais Araxá, Tintas, Limoeiro e da Quinta Avenida já foram concluídos. A obra do Rio Paratibe está em fase de contratação.

127A - Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marinha e Fluvial – Nacional

5.3 Apresentação e análise dos indicadores de desempenho

Os indicadores de desempenho desenvolvidos em 2013 pela SECEX e acompanhados pelo Escritório de Processos estão relacionados no quadro a seguir.

- i) Índice de efetivação do empenho;
- ii) Índice de estoque de restos a pagar;
- iii) Índice de eficiência das propostas;
- iv) Índice de Aderência dos recursos aplicados dos Fundos Constitucionais à PNDR;
- v) Índice de mapeamento;
- vi) Índice de capacitação dos Agentes
- vii) Índice de mapeamento de áreas de risco;
- viii) Índice de capacitação dos Agentes;
- ix) Índice de concessão do Cartão de Pagamento de Defesa Civil – CPDC;
- x) Índice de adesão no S2ID
- xi) Índice de integração de Órgãos Municipais (OM) de Defesa Civil ao SINPDEC

O resultado da apuração de tais indicadores foram apresentados no Relatório de Gestão da SECEX, no entanto apresentamos nos tópicos a seguir os resultados apurados em 2014 quanto a SIH (UG 530013). Neste caso se aplicam os índices de efetivação do empenho, de estoque de restos a pagar e de eficiência das propostas.

5.3.1 Índice de efetivação do empenho

O “Índice de efetivação do empenho” é calculado anualmente por meio da razão entre o total de recursos pagos do orçamento do ano corrente sobre o total de recursos empenhados no ano corrente.

Índice de efetivação do empenho - SIH					
Produto	Cliente	Eficiência			
		Ano	2012	2013	2014
Recursos inscritos	Estados, Municípios E Outros Entes Federados	Despesa Empenhada	1.672.410.502,17	2.183.965.952,47	2.480.759.534,28
		Valores pagos	380.273.739,21	984.445.305,14	1.067.076.054,18
		Índice	22,74%	45,08%	43,0%

- Análise: Os valores de empenho pagos no próprio exercício corroboram a avaliação de que a execução orçamentária da SIH, melhorou no período de 2012 a 2014, com um crescimento significativo desse indicador.

5.3.2 Índice de estoque de restos a pagar

O “Índice de estoque de restos a pagar” é calculado anualmente por meio da razão do RAP no exercício corrente sobre o RAP de 2011 utilizado como referência.

Índice de estoque de restos a pagar- SIH						
Produto	Cliente	Eficiência				
		Ano	2011	2012	2013	2014
Recursos inscritos	Estados, Municípios E Outros Entes Federados	RAP (milhões)	2.157,8	1.820,9	2.247,7	1.939,9
		Índice	-	84,4%	104,2%	89,9%

- Análise: A baixa execução do Projeto de Integração do Rio São Francisco no ano de 2012, devido a renegociação dos contratos e licitação das obras remanescentes contribuiu significativamente para o aumento do estoque de RAP no exercício de 2013. Com a retomada das obras em 2013, observamos que o estoque de RAP retornou em 2014 para níveis próximos ao resultado alcançado em 2012.

5.3.3 Índice de eficiência das propostas

O “Índice de eficiência das propostas” é calculado anualmente por meio da razão entre o total de instrumentos formalizados que tiveram repasses efetuados sobre o total de instrumentos de repasse formalizados.

Índice de eficiência das propostas - SIH			
Processo:	Implementar Política - Repassar Recurso		
Produto	Cliente	Nível De Resultado - 2014	
		Convênios	Termo De Compromisso
Repasses Efetuados	Estados, Municípios E Outros Entes Federados	Eficiência	
		0%	35,48%

- Análise: Apesar da celebração de 26 convênios, foi apurado o índice de 0%, pois não houve liberação de recursos relacionados instrumentos, pois trata-se de celebrações com as Prefeituras Municipais, que normalmente têm maiores dificuldades na elaboração de projetos, licitação e contratação para execução das obras. Ressalta-se também que todos os convênios celebrados tiveram origem no Orçamento Impositivo para emendas parlamentares, já que em 2014 não houve apresentação de propostas no SICONV por meio de Plano de Ação. Já quanto ao índice para os Termos Compromisso (PAC), foram celebrados um total de 31 instrumentos e 11 instrumentos tiveram liberação de recursos dentro do exercício.

5.3.4 Índice de avanço físico do Projeto de Integração do Rio São Francisco

O indicador de desempenho operacional, desenvolvido a partir de junho de 2013, para o monitoramento da implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco, foi o índice de avanço físico. Tal índice foi desenvolvido por meio de metodologia que apura a execução de todas estruturas analíticas do projeto, representadas pelos trechos de canal, barragens, aquedutos, túneis, pontes e passarelas que compõem os Eixos Norte e Leste.

Os índices de avanço físico são apurados mensalmente e contribuem para avaliação do andamento dos serviços executados pelas contratadas, sendo um importante instrumentos para avaliar o planejamento da obra. O índices apurados ao longo de 2014 estão relacionados no quadro a seguir:

ÍNDICES DE AVANÇO FÍSICO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO - PISF									
Mês	PISF	Eixo Norte	Meta 1N	Meta 2N	Meta 3N	Eixo Leste	Meta 1L	Meta 2L	Meta 3L
dez/13	52,2%	50,2%	57,3%	24,7%	47,3%	55,0%	86,3%	58,1%	16,0%
jan/14	54,7%	53,9%	61,5%	25,0%	51,6%	55,9%	87,1%	59,1%	16,1%
fev/14	55,5%	54,5%	61,9%	25,0%	52,6%	56,8%	87,2%	60,3%	17,0%
mar/14	56,6%	55,9%	63,7%	25,2%	54,0%	57,5%	87,5%	60,9%	17,9%
abr/14	57,8%	57,4%	65,4%	25,2%	55,5%	58,4%	88,6%	62,0%	18,1%
mai/14	59,1%	58,9%	67,3%	26,3%	56,4%	59,4%	88,9%	62,8%	20,5%
jun/14	60,6%	60,4%	68,9%	27,8%	57,7%	61,8%	89,4%	64,0%	23,4%
jul/14	62,4%	62,3%	71,1%	29,1%	59,3%	62,6%	91,0%	65,9%	24,8%
ago/14	64,6%	64,1%	72,6%	30,4%	62,1%	65,3%	91,6%	69,4%	26,1%
set/14	66,1%	66,0%	73,3%	33,9%	65,8%	66,1%	91,9%	70,3%	27,2%
out/14	67,5%	67,8%	74,6%	35,5%	68,9%	67,1%	92,1%	71,4%	27,7%
nov/14	68,7%	68,7%	75,2%	36,2%	70,5%	68,7%	92,7%	73,2%	29,1%
dez/14	69,2%	69,0%	75,3%	36,7%	71,0%	69,6%	92,8%	73,8%	32,1%
Resultado 2014	17,0%	18,8%	18,1%	12,0%	23,7%	14,6%	6,5%	15,8%	16,1%

A apuração dos índices de avanço físico demonstram que a execução do Eixo Norte apresentou melhor resultado (18,8%) frente ao Eixo Leste (14,6%), sendo justificado principalmente pela observação de melhor eficiência das frentes de serviço da Meta 3N.

Os resultados deste indicador, são utilizadas nas reuniões de monitoramento bimestrais que ocorrem em campo, visando garantir o cumprimento do planejamento acordado com as contratadas. Tais informações são divulgadas mensalmente aos órgãos da administração e sociedade civil, que acompanha os resultados alcançados na implantação do PISF.

5.4 Informações sobre as ações relativas ao Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

Considerando a relevância do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, bem como a complexidade na sua execução, estão apresentados neste item as informações relativas ao fluxo de recursos aplicados, estágio da execução física, listagem das licitações realizadas, bem como dos contratos celebrados e suas alterações e indicação de licitações prevista.

5.4.1 Fluxo de Recursos Aplicados

UO: 53101 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

							Posição	14/03/2012
Cód.	Ação	LOA Inicial	Autorizado LOA	Empenhado ¹	Pago ²	RAP Pago	Total Pago	
	EXERCÍCIOS DE 1997 A 1999						26.756.000,00	
3406	Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica	-	-	-	-	-	17.066.000,00	
1234	Irrigação Nacional	-	-	-	-	-	2.068.061,00	
3690	Construção de Adutoras	-	-	-	-	-	7.621.939,00	
	EXERCÍCIO DE 2000	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	-	7.760.000,00	
5414	Estudos para a Transposição das Águas do Rio São Francisco	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00		7.760.000,00	
	EXERCÍCIO DE 2001	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	-	7.400.000,00	
5414	Estudos para a Transposição das Águas do Rio São Francisco	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00		7.400.000,00	
	EXERCÍCIO DE 2002	5.820.000,00	5.765.387,00	5.765.387,00	621.275,00	-	621.275,00	
5414	Estudos para a Transposição das Águas do Rio São Francisco	5.820.000,00	5.765.387,00	5.765.387,00	-	-	-	
3429	Infraestrutura Hídrica	-	-	-	621.275,00	-	621.275,00	
	EXERCÍCIO DE 2003	2.400.000,00	2.400.000,00	341.495,00	1.287.938,00	-	1.287.938,00	
5414	Estudos para a Transposição das Águas do Rio São Francisco	2.400.000,00	2.400.000,00	341.495,00	-	-	-	
3429	Infraestrutura Hídrica	-	-	-	1.287.938,00	-	1.287.938,00	
	EXERCÍCIO DE 2004	23.301.000,00	17.301.000,00	8.012.062,00	5.912.062,00	341.495,00	6.253.557,00	
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	4.800.000,00	7.500.000,00	4.200.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00	
5906	Estudo para Integração entre as Bacias do Rio Tocantins e São Francisco	4.000.000,00	-	-	-	-	-	

5908	Estudo de Integração das Bacias dos Rios Tocantins e Parnaíba com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Poti, Acaraú e Piranhas	4.000.000,00	-	-	-	-	-
5912	Estudo de Integração das Bacias dos Rios Parnaíba e Grande com a Bacia do São Francisco no Estado de Minas Gerais	6.000.000,00	-	-	-	-	-
101M	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraíba, Moxotó e Ipojuca (Eixo Leste)	4.501.000,00	9.801.000,00	3.812.062,00	3.412.062,00	-	3.412.062,00
5414	Estudos para a Transposição das Águas do Rio São Francisco	-	-	-	-	341.495,00	341.495,00
EXERCÍCIO DE 2005		563.889.282,00	512.820.200,00	135.518.789,15	49.312.081,50	1.700.000,00	51.012.081,50
12EO	Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	43.750.001,00	65.590.001,00	38.264.554,00	890.800,00	-	890.800,00
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	519.639.281,00	446.730.199,00	97.254.235,15	48.421.281,50	-	48.421.281,50
5904	Estudo de Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Vaza-Barris, Itapecuru, Jacuípe e Contas (Eixo Sul)	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	-	-	-	-	1.700.000,00	1.700.000,00
EXERCÍCIO DE 2006		451.240.540,00	344.721.251,00	25.883.192,01	7.795.433,01	19.498.660,50	27.294.093,51
12EO	Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	22.185.000,00	13.458.782,00	35.824,00	-	8.660,00	8.660,00
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	429.055.540,00	331.262.469,00	25.847.368,01	7.795.433,01	19.490.000,50	27.285.433,51
EXERCÍCIO DE 2007		15.000.000,00	397.049.798,00	392.042.448,00	19.959.586,00	16.689.273,79	36.648.859,79
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	15.000.000,00	383.902.000,00	379.224.542,00	19.177.445,00	2.600.425,65	21.777.870,65
12EO	Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	-	-	-	-	14.088.848,14	14.088.848,14
10GM¹	Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica	-	13.147.798,00	12.817.906,00	782.141,00		782.141,00

	EXERCÍCIO DE 2008	837.144.000,00	1.010.401.664,00	1.000.789.657,00	69.417.361,00	101.539.440,79	170.956.801,79
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	309.452.500,00	419.053.451,00	416.279.375,00	29.563.795,00	92.538.172,56	122.101.967,56
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	499.725.500,00	588.496.006,00	581.814.584,00	39.120.726,00	-	39.120.726,00
12EO	Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	-	-	-	-	9.001.268,23	9.001.268,23
10GM¹	Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica	27.966.000,00	2.852.207,00	2.695.698,00	732.840,00		732.840,00
	EXERCÍCIO DE 2009	1.164.576.680,00	1.166.192.131,00	1.162.943.570,00	221.478.164,00	616.290.605,99	837.768.769,99
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	492.896.000,00	673.845.664,00	673.189.597,00	180.263.697,00	431.923.607,36	612.187.304,36
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	671.680.680,00	492.346.467,00	489.753.973,00	41.214.467,00	170.057.178,38	211.271.645,38
12EO	Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	-	-	-	-	14.309.820,25	14.309.820,25
	EXERCÍCIO DE 2010	1.135.583.352,00	1.135.583.352,00	995.898.073,00	173.652.853,84	859.882.086,86	1.033.534.940,70
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	809.200.000,00	809.200.000,00	605.602.136,00	127.235.769,00	531.970.017,37	659.205.786,37
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	326.383.352,00	326.383.352,00	390.295.937,00	46.417.084,84	327.912.069,49	374.329.154,33
	EXERCÍCIO DE 2011	1.104.736.690,00	1.114.732.066,00	281.737.272,77	96.473.898,09	539.772.471,02	636.246.369,11
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	609.651.001,00	609.651.001,00	54.909.779,72	21.619.931,43	190.291.318,64	211.911.250,07
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	495.085.689,00	505.081.065,00	226.827.493,05	74.853.966,66	349.481.152,38	424.335.119,04
	EXERCÍCIO DE 2012	924.032.503,00	950.724.189,00	851.357.021,67	184.222.504,98	518.817.305,80	703.039.810,78
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	439.967.366,00	149.967.366,00	117.432.025,90	33.437.894,73	167.660.244,06	201.098.138,79
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	439.967.366,00	790.659.052,00	727.111.810,98	150.784.610,25	351.157.061,74	501.941.671,99

13RU	Projeto para a integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraguaçu, Salitre, Jacuípe, Curaçá-Vargem, Macururê, Tourão-Poções, Itapicuru e Vaza-Barris (Eixo sul) na Região Nordeste.	97.771,00	97.771,00	-	-	-	-
12G6	Recuperação de reservatórios estratégicos da integração para a Integração do Rio São Francisco.	44.000.000,00	10.000.000,00	6.813.184,79	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2013		1.288.288.989,00	1.288.983.267,00	1.273.266.833,06	331.448.661,40	622.962.079,21	954.410.740,61
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	560.000.000,00	565.652.018,00	562.328.106,87	29.715.512,77	93.411.975,44	123.127.488,21
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	686.288.989,00	716.581.249,00	707.938.726,19	301.733.148,63	525.232.781,77	826.965.930,40
13RU	Projeto para a integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraguaçu, Salitre, Jacuípe, Curaçá-Vargem, Macururê, Tourão-Poções, Itapicuru e Vaza-Barris (Eixo sul) na Região Nordeste.	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-
12G6	Recuperação de reservatórios estratégicos da integração para a Integração do Rio São Francisco.	30.000.000,00	3.750.000,00	-	-	4.317.322,00	4.317.322,00
EXERCÍCIO DE 2014		1.593.631.308,00	1.398.871.308,00	1.246.571.072,21	468.883.153,79	889.351.559,98	1.358.234.713,77
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	379.600.000,00	265.010.000,00	255.892.487,88	64.110.184,74	326.467.202,76	390.577.387,50
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	638.842.158,00	1.104.585.969,00	969.821.713,01	401.935.245,32	560.489.345,42	962.424.590,74
152D	Construção do Sistema Adutor Ramal do Agreste Pernambucano - No Estado do Pernambuco	290.266.500,00	1.585.172,00	1.585.171,86	333.383,74	-	333.383,74
152E	Construção do Sistema Adutor Ramal do Entremontes - No Estado do Pernambuco	91.615.000,00	4.520.276,00	4.520.275,76	64.444,97	-	64.444,97
152F	Construção do Sistema Adutor Ramal do Apodi - Na Região Nordeste	174.984.650,00	5.846.891,00	5.846.890,94	-	-	-
12G6	Recuperação de reservatórios estratégicos da integração para a Integração do Rio São Francisco.	18.323.000,00	17.323.000,00	8.904.532,76	2.439.895,02	2.395.011,80	4.834.906,82
TOTAL DO MINISTÉRIO		9.124.804.344,00	9.360.705.613,00	7.395.286.872,87	1.645.624.972,61	4.186.844.978,94	5.859.225.951,55

Nota Explicativa:

- 1) Inclui os valores da ação do Programa 0515 (10GM) - Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica - 2007 e 2008.
- 2) No exercício de 2005, na coluna "Empenhado" na ação "12EP" foi excluído o valor de R\$ 311.349.168,85, referente a:

a) Convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social - Secretaria de Segurança Alimentar	R\$ 50.000.000,00
	168.630.000,0
b) Convênio Governo do Estado do Ceará	R\$ 0
c) Convênio Governo do Estado de Alagoas	R\$ 92.055.991,85
d) DNOCS (Adutora Pajeú)	R\$ 963.177,00
TOTAL	R\$ 311.649.168,8

3) No exercício de 2005, na coluna "Pago" na ação "12EP" foi excluído o valor de R\$ 50.000.000,00, referente Convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social - Secretaria de Segurança Alimentar.

No exercício de 2006, na coluna " RAP Pago" na ação "12EP" foi excluído o valor de R\$ 56.904026,13, referente a Convênio com o Estado do Ceará e

4) Alagoas.

5) No exercício de 2007, na coluna "RAP Pago" na ação "12EP" foi excluído o valor de R\$ 151.426.008,71.831,71, referente a:

a) Convênio Governo do Estado de Alagoas	R\$ 50.370.661,21
b) Convênio Governo do Estado do Ceará	R\$ 100.092.170,50
c) Adutora PAJEU/DNOCS	R\$ 963.177,00

TOTAL R\$ 151.426.008,71

No exercício de 2008, na coluna "RAP Pago" na ação "12EP" foi excluído o valor de R\$ 53.319.134,01, referente a pagamento de convênio do Estado do

6) Ceará.

5.4.2 Estágio da execução física

Conforme apresentado no item 5.3.4, até dezembro de 2014 o PISF alcançou o índice de 69,2% do empreendimento concluído. Com relação ao Eixo Norte (ação 5900), foi concluído 69,0% e no Eixo Leste (ação 12EP) 69,6%, registrando em 2014 o avanço de respectivamente 18,8% e 14,6%. Quanto as demais ações relacionadas às obras associadas ao PISF, houve avanço na execução dos projetos executivos, não tendo sido iniciada as obras.

Função	Subfunção	Programa	Ação		Tipo de Ação	Prioridade	Unidade de Medida	Meta Prevista %	Meta Realizada	Meta a ser realizada em 2015 (LOA)
18	544	2051	12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional - (Eixo Leste)	Projeto	1	%	4,00	14,60	8,00
18	544	2051	5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi - (Eixo Norte)	Projeto	1	%	13,00	18,80	25,00
18	544	2051	12G6	Recuperação dos Reservatórios Estratégicos para a Integração do Rio São Francisco	Projeto	1	Unidade de Medida	3	2	10
18	544	2051	152D	Construção do Sistema Adutor do Ramal do Agreste Pernambucano	Projeto	1	%	100,00	1,00	3,00
18	544	2051	152E	Construção do Sistema Adutor do Ramal do Entremontes	Projeto	1	%	100,00	1,00	6,00
18	544	2051	152F	Construção do Sistema Adutor Ramal do Apodi	Projeto	1	%	100,00	-	3,00

5.4.3 Licitações realizadas até o exercício de 2014

ANO	Nº EDITAL / LOTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Data de Publicação do Edital	EMPRESA CONTRATADA	Processo Licitatório	Processo desmembrado
2004	01/04	Gerenciamento e Apoio Técnico do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias do Nordeste Setentrional Acórdão222-07/05P Acórdão1007/2011 Acórdão2183/2011 TC020.413/2007-5	27/08/2004	Cons. Logos Engenharia S.A / Concremat Engenharia e Tecnologia S.A	59000.001466/2014-15	59000.001466/2014-15
	02/04Lote I	Fornecimento de Conjuntos moto-bombas, transporte e supervisão de montagem, comissionamento e operação 3 Lotes Acórdão: AC-1595/2005-P AC-85/2007-P	18/11/2004	Cons. KSB Bombas Hidráulicas S.A./ Sulzer Brasil S.A.	59100.000018/2004-68	59100.000001/2008-34 e59100.000038/2008-62
	02/04Lote II			Cons. KSB Bombas Hidráulicas S.A./ Sulzer Brasil S.A.		59100.000002/2008-89 e 59100.000036/2008-73
	02/04Lote III			Alstom Brasil Ltda.		59100.000003/2008-23 e 59100.000035/2008-29
2005	REVOGADA	Execução de Obras Civas, Instalação, Montagem, Testes e Comissionamento dos equipamentos mecânicos e elétricos da Primeira Etapa do PISF 14 lotes		REVOGADA		
2006		NÃO HOUVE LICITAÇÃO				
2007	01/07Lote A	Elaboração dos Projetos Executivos 6 Lotes Lote A-Trecho I Lotes 1, 2, 3, 4 e 8 Lote B-Trecho II Lotes 5,6,7 e 14 Lote C-Trecho V Lotes 9, 10 e 13 Lote D -Trecho V Lotes 11, 12 e 13	12/01/2007	Engecorps Corpo de Engenheiros - Consultores Ltda	59100.002148/2006-25	59100.000078/2008-12
	01/07Lote B			Cons.Hidroconsult / MWH Brasil		59100.000233/2008-92 e59100.000037/2008-18
	01/07Lote C			Cons.Techne / Projetec / BRL ingénierie		59100.000234/2008-37
	01/07Lote D			Ecoplan/Skill		59100.000229/2008-24 e 59100.000093/2008-

		Lote E-Ramal do Agreste Lote F-Trechos III e IV				52
	01/07Lote E	Lotes A-B e F - Eixo Norte		Sondotécnica/Engevix/Magna		59100.000345/2008-43
	01/07Lote F	Lotes C-D e E - Eixo leste TCU Acórdão 297/2007-P Acórdão 701/2007-P Acórdão 2191/2007		Engesoft/KL/VBA		59100.000201/2008-97
	01/05Lote 1	Supervisão, Acompanhamento Técnico e Controle tecnológico das Obras Cíveis, do Projeto Executivo, do Fornecimento e montagem de Equipamentos Mecânicos e Elétricos da Primeira Etapa do PISFTCU Acórdão 2288-46/07P Acórdão 1523/05AC 446/2011-P Acórdão 2215-2012-P 14 lotes	06/03/2007	SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.	59000.000437/2005- 17	59100.000047/2008-53
	01/05Lote 2			SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.		59100.000050/2008-77
	01/05Lote 3			MWH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		59100.000068/2008-79
	01/05Lote 4			Engevix Engenharia S/A		59100.000045/2008-64
	01/05Lote 5			Engevix Engenharia S/A		59100.000031/2008-41
	01/05Lote 6			Magna Engenharia S/A		59100.000033/2008-30
	01/05Lote 7			Magna Engenharia S/A		59100.000030/2008-04
	01/05Lote 8			Ductor Implantação de Projetos Ltda.		59100.000075/2008-71
	01/05Lote 9			ENGER ENGENHARIA S.A		59100.000056/2008-56
	01/05Lote 10			ENGER ENGENHARIA S.A		59100.000057/2008-99
	01/05Lote 11			TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S/A		59100.000049/2008-42
	01/05Lote 12			Ecoplan Engenharia Ltda		59100.000052/2008-66
	01/05Lote 13			Ductor Implantação de Projetos Ltda.		59100.000076/2008-15
	01/05Lote 14			Maubertec / Esteio / LBR		59100.000046/2008-17

02/07 Lote 1	Execução das Obras Civas, Instalação, Montagem, Testes e Comissionamento dos equipamentos mecânicos e elétricos da Primeira Etapa do PISF	13/03/2007	Consórcio Carioca / Serveng / S.A. Paulista	59000.000305/2007-49	59100.000026/2008-38
02/07 Lote 2			Consórcio Carioca / Serveng / S.A. Paulista		59100.000032/2008-95
02/07 Lote 3			ENCALSO/CONVAP/ARVEK/RECORD		59100.000091/2008-63
02/07 Lote 4			ENCALSO/CONVAP/ARVEK/RECORD		59100.000166/2008-14
02/07 Lote 5			NÃO CONTRATADA		59100.000217/2008-77
02/07 Lote 6			EIT/DELTA/GETEL		59100.000213/2008-11
02/07 Lote 7			CARIOCA/S.A. PAULISTA/SERVENG		59100.000228/2008-80
02/07 Lote 8			Construtora LJA/EBISA - Contrato rescindido. Publicado em 10/02/2009		59100.000023/2008-02
02/07 Lote 9			CAMTER/EGESA		59100.000025/2008-93
02/07 Lote 10			MENDES JÚNIOR/EMSA		59100.000255/2008-52
02/07 Lote 11			OAS / GALVÃO / BARBOSA MELLO / COESA		59100.000092/2008-16
02/07 Lote 12			OAS / GALVÃO / BARBOSA MELLO / COESA		59100.000196/2008-12
02/07 Lote 13			ENCALSO/CONVAP/ARVEK/RECORD		29100.000029/2008-71
02/07 Lote 14			CONSTRUCAP/FERREIRA GUEDES/TONIOLO BUSNELLO/AMBIENTAL		59100.00227/2008-35

	22/2007	Serviços Topográficos na primeira e segunda etapa do PISF - Eixos Norte e Leste, nos Estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e rio Grande do Norte.	17/10/2007	Acquatool Consultoria Ltda	59000.000627/2007-98	-
2008	-	NÃO HOUVE LICITAÇÃO				
2009	01/2009	Execução e Acompanhamento de Medidas, Planos e Programas Ambientais definidos no Projeto Básico Ambiental (PBA)Acórdão 3033/2009	22/04/2009	CMT ENG. LTDA	59100.000363/2008-25	-
	02/2009 - Pregão Presencial	Fornecimento de válvulas para as estruturas componentes do Eixo Leste	06/02/2009	HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS	59100.000317/2008-26	-
	03/2009 - Pregão Presencial	Fornecimento de tubulação em aço carbono para as estações de bombeamento doEixo Leste	09/02/2009	GM5 / ENATEC	59100.000306/2008-46	-
	03/2009	Construção, incluindo projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais/equipamentos, comissionamento e testes de campo das Linhas de Distribuição, em 13,8 kV e 6,9 kV, para o Eixo Norte.	Revogada	REVOGADA	59100.000041/2009-67	-
	04/2009 - Pregão Presencial	Fornecimento de Comportas, grades e seus complementos para as estações de bombeamento e estruturas do Eixo Leste	09/02/2009	HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	59100.000310/2008-12	-
	04/2009	Construção, incluindo projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais, comissionamento e testes de campo da Linha de Transmissão, em 230 kV, para o Eixo Leste.	09/06/2009	SCHAIM ENGENHARIA S/A.	59100.000042/2009-10	-

	05/2009	Construção, incluindo projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais, comissionamento e testes de campo da Linha de Transmissão, em 230 kV, para o Eixo Norte.	09/06/2009	SCHAIM ENGENHARIA S/A.	59100.000043/2009-56	-
	05/2009 - Pregão Presencial	Fornecimento de pórticos e pontes rolantes para as estações de bombeamento e estruturas do Eixo Leste	09/02/2009	BAUMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	59100.000311/2008-59	-
	06/2009 - Pregão Presencial	Fornecimento de válvulas para as estruturas componentes do Eixo Norte	10/02/2009	HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS	59100.000344/2008-07	-
	06/2009	Construção, incluindo Projeto Executivo, Execução de Obras Civis, Montagem Eletromecânica, Fornecimento de Materiais e Equipamentos, Comissionamento e Testes de Subestações, bem como o Fornecimento e a Supervisão de Montagem, Comissionamento e Testes de Equipamentos Elétricos de Estações de Bombeamento para o Eixo Leste.	09/06/2009	TOSHIBA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA	59100.000039/2009-98	-
	07/2009	Construção, incluindo Projeto Executivo, Execução de Obras Civis, Montagem Eletromecânica, Fornecimento de Materiais e Equipamentos, Comissionamento e Testes de Subestações, bem como o Fornecimento e a Supervisão de Montagem, Comissionamento e Testes de Equipamentos Elétricos de Estações de Bombeamento para o Eixo Norte.	09/06/2009	TOSHIBA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA	59100.000038/2009-43	-
	07/2009 - Pregão Presencial	Fornecimento de tubulação em aço carbono para as estações de bombeamento e estruturas do Eixo Norte	11/02/2009	CONSÓRCIO GM5/ENATEC	59100.000316/2008-81	-

	08/2009 - Pregão Presencial	Fornecimento de Comportas, grades e seus complementos para as estações de bombeamento e estruturas do Eixo Norte	11/02/2009	CONS. POWER/EMALTO ENERG	59100.000323/2008-83	-
	09/2009 - Pregão Presencial	Fornecimento de pórticos e pontes rolantes para as estações de bombeamento e estruturas do Eixo Norte	11/02/2009	CONS. POWER/SERMATEC ENERG	59100.000324/2008-28	-
	09/2009	Fornecimento do Sistema Digital de Supervisão e Controle - SDSC e do Sistema de Telecomunicações, bem como a elaboração do Projeto Básico de Edificação do Centro de Controle e Operação - CCO para a Primeira Etapa de Implantação do EIXO LESTE.	26/08/2009	VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	59100.000146/2009-16	-
	10/2009	Fornecimento do Sistema Digital de Supervisão e Controle - SDSC e do Sistema de Telecomunicações, para a Primeira Etapa de Implantação do EIXO NORTE .	26/08/2009	VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	59100.000147/2009-61	-
	11/2009	Gerenciamento e Apoio Técnico da continuidade da implantação da Primeira Etapa e da implantação da Segunda Etapa do PISF Acórdão 1009/2011 Acórdão 2184/2011 TC 022.745/2009-0	23/09/2009	CONSÓRCIO LOGOS-CONCREMAT 2	59100.000237/2009-51	-
2010	12/2009	Construção, incluindo projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais/equipamentos, comissionamento e testes de campo das Linhas de Distribuição, em 13,8 kV e 6,9 kV, para o Eixo Leste.	18/12/2009	CONSÓRCIO SANTA RITA - ECE	59100.000040/2009-12	
	13/2009	Construção, incluindo projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais/equipamentos, comissionamento e testes de campo das Linhas de	18/12/2009	CONSÓRCIO SANTA RITA - ECE	59100.000041/2009-67	

		Distribuição, em 13,8 kV, para o Eixo Norte.				
	14/2009	TRECHO VI - Execução dos Serviços de Adequação dos Estudos de Engenharia Existentes e Elaboração do Projeto Básico do Trecho VI do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, abrangendo terras nos municípios de Parnamirim, Salgueiro, Serrita, Terra Nova, Ouricuri, Exu e Granito no estado de Pernambuco	29/12/2009	ENGECORPS - CORPO DE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	59100.000293/2009-96	-
	15/2009	CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PISF Serviços de engenharia de controle de qualidade para implantação das subestações, das linhas de transmissão e de distribuição, do sistema digital de supervisão e controle – SDSC e do Sistema de Telecomunicações	24/12/2009 28/04/2010 Revogada	REVOGADA	59100.000415/2009-44	
	01/2010	Execução de obras civis, fornecimento, instalação, montagem, testes e comissionamento dos equipamentos mecânicos e elétricos dos Lotes 05, 08, 15, 16, 17 e 18 do PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO.	28/09/2010	REVOGADA	59030.000175/2010-92	
	15/2010 - Pregão Presencial	Fornecimento; elaboração do projeto; fabricação; ensaios; embalagem; carga; transporte; supervisão de montagem; comissionamento e testes de cubículos com dispositivos de soft-starter para os conjuntos motobombas das estações de bombeamento localizadas no Eixo Leste	17/06/2010	VORAX ACIONAMENTO E AUTOMAÇÃO LTDA	59100.000415/2009-44	

	04/2010 - Pregão Presencial	AQUISIÇÃO DE SOFT-STARTER Fornecimento; elaboração do projeto; fabricação; ensaios; embalagem; carga; transporte; supervisão de montagem; comissionamento e testes de cubículos com dispositivos de soft-starter para os conjuntos motobombas das estações de bombeamento localizadas no Eixo Leste da Primeira Etapa de Implantação do PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL.	02/03/2010	LICITAÇÃO DESERTA	59100.000415/2009-44	
2011	1/2011 Lote 8	Obras Civis, Instalação, Montagem, Testes e Comissionamento dos equipamentos mecânicos e elétricos da Primeira Etapa do PISF - Lotes 8 – Relatório de Fiscalização - TCU nº 14736-2011-0	02/05/2011	CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR-GDK	59100.000153/2011-32	
	12011/2011 Lote 5	Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamento dos equipamentos mecânicos e elétricos do Lote 5, do PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL. Acórdão nº1165/2012 Acórdão nº 723/2012 Relatório de Auditoria - TCU nº 1919/2012	28/11/2011	SERVENG CIVILSAN S/A	59100.000550/2011-12	
	1/2011	Cadastramento Fundiário Trecho VII-Ramal do Agreste e Trechos I, II e V.	06/12/2011	JM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	59100.000263/2011-02	
2012	01/2012 Trecho I	Supervisão, acompanhamento técnico e controle tecnológico em obras do PISF. Acórdão 2399/2012 Acórdão 1919/2012 Acórdão 3156/2012	07/05/2012	CEQ INTEGRAÇÃO	59100.000532/2011-22	
	01/2012 Trecho II			MAGNA ENGENHARIA	59100.001281/2012-84	

	01/2012 Trecho V			ECOPLAN-TECHNE-SKILL	59100.000646/2012-53	
	2/2012	Execução de obras civis, instalação, montagem, Testes e Comissionamento dos Equipamentos mecânicos e elétricos para obras comp. Da Meta 1L e Obras Civis e montagem das Subestações SE-EO/SE-E1/SE-E2	29/08/2012	REVOGADA Licitação Deserta	59100.000148/2012-19	
	3/2012	Execução de obras civis, instalação, montagem, Testes e Comissionamento dos Equipamentos mecânicos e elétricos para obras comp. Da Meta 1L e Obras Civis e montagem das Subestações SE-EO/SE-E1/SE-E2	14/11/2012	REVOGADA Licitação Deserta	59100.000148/2012-19	
	4/2012	Execução de Obras Civis, Instalação, Montagem, Testes e Comissionamento das Obras Complementares da Meta 1N	23/12/2012	MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A	59100.000933/2012-63	
2013	1/2013	Obras Civis, Instalação, Montagem, Testes das Obras Complementares das Metas 1L e 2L	19/2/201325/2/2013 5/3/2013 15/3/2013	CONSÓRCIO S.A. PAULISTA-SOMAGUE	59100.000176/2013-17	
	1/2013	Cadastro fundiário de propriedade localizadas na faixa de obra do Trecho IV	23/04/2013	VECTOR TECNOLOGIA	59100.001132/2012-02	
	2/2013	Obras Civis, e eletromecânicas Complementares dos lotes 10, 11 e 12	9/5/201316/5/2013	CONSÓRCIO BACIA DO SÃO FRANCISCO	59100.000325/2013-30	
	3/2013	Obras Civis, e eletromecânicas Complementares dos lotes 6 e 7	10/5/201316/5/2013	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A	59100.000244/2013-30	
	2/2013	Fornecimento, Apresentação do Projeto de Dispositivos de Soft Starter-Eixo Norte	2/07/2013 1/08/2013	WEG DRIVES &CONTROLSVORAX	59100.000339/2013-53	
	1/2013	Gerenciamento da continuidade da implantação da Primeira e Parte da Segunda Etapas do PISF	17/06/2013	CONSORCIO CONCREMAT - ARCADIS LOGOS	59100.000429/2013-44	
	4/2013	Projeto Executivo e Construção dos Núcleos Habitacionais das VPR's	27/09/2013 19/12/2013	CONSÓRCIO CPL CONSTRUTORA LTDA/COINPE CONSTRUTORA LTDA	59100.001357/2012-71	

	5/2013	Conclusão da Linha de Transmissão do Eixo Norte	1/11/2013 25/11/2013	REVOGADA	59100.000339/2013-53	
	6/2013	Conclusão da Linha de Transmissão do Eixo Leste	14/11/2013	PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A.	59100.000446/2013-81	
	7/2013	Conclusão da Linha de Distribuição do Eixo Norte	14/11/2013	CONTROL CONSTRUÇÃO LTDA	59100.000341/2013-22	
	8/2013	Conclusão da Linha de Distribuição do Eixo Leste	18/11/2013	CONTROL CONSTRUÇÃO LTDA	59100.000447/2013-26	
	2/2013	Execução e Acompanhamento do PBA - Ramal do Agreste	20/11/201319/ 12/201330/01/ 2014	REVOGADA	59100.000458/2013-14	
	9/2013	Conclusão da Linha de Transmissão do Eixo Norte	12/12/201313/ 12/2013 05/02/2014	DESERTAREVOGADA	59100.000339/2013-53	
2014	1/14	Obras e Projetos do Ramal do Agreste - Trecho VII	15/04/2014 12/06/2014 Suspense	REVOGADA 03.11.14	59100.000118/2014-66	
	2/2014	Fornecimento de Talhas e Pontes Rolantes	26/06/2014 17/07/2014 23/07/2014	ENERG POWER S/A	59100.000898/2013-63	
	3/2014	Serviços e Fornecimento - Sistemas de Telecomunicações	14/08/2014	SUSPENSO	59100.000448/2013-71	
	4/2014	Fornecimento de Quadro de Distribuição de Corrente Alternada - QDCA	03/09/2014	TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	59100.000777/2013-11	
	5/2014	Fornecimento de Válvulas Complementares da Primeira Etapa de Implantação das Estações de Bombeamento do Eixo Leste.	12/09/2014	ENERG POWER S/A	59100.000897/2013-19	
	6/2014	Fornecimento de Tubulações - EBV's 1 a 6 - e Barragens TUD's Eixo Leste	15/09/2014	G.M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59100.000342/2013-77	
	7/2014	Supervisão e acompanhamento técnico das obras do Trecho VII do Ramal do Agreste	19/09/2014	SUSPENSO 03.11.14	59100.000428/2014-81	

	8/2014	Adequação de Linhas de Transmissão da CHESF que interferem com a futura Barragem e Reservatório de Boi-I, do PISF	30/10/2014	REVOGADO 12.01.15	59100.000963/2012-70	
	9/2014	Execução das obras civis, aquisições, montagens, comissionamento, pré-operação, elaboração dos projetos executivos faltantes e complementação dos projetos em que tal se mostrar necessário, do Trecho VII - Ramal do Agreste -Pisf.	05/11/2014	Aguardando abertura das Propostas em 10.03.15	59100.000118/2014-66	
	10/2014	Elaboração do Projeto Executivo e Execução de Obras Civis do Prédio do Centro de Controle e Operação – CCO	15/12/2014	Aguardando abertura das Propostas em 04.02.15	59100.000445/2013-37	
	11/2014	Execução dos Serviços Complementares Necessários para a Conclusão da Linha de Transmissão do Eixo Norte	16/12/2014	Homologado em 05.02.15	59100.001011/2014-35	
	01/2015	Adequação de Linhas de Transmissão da CHESF que interferem com a futura barragem e reservatório de BOI-I	19/01/2015	Aguardando abertura das Propostas em 10.02.15	59100.000963/2012-70	

5.4.4 Contratos celebrados

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
Gerenciamento	-	09/2005 15/03/2005	Cons. Logos Engenharia S.A / Concremat Engenharia e Tecnologia S.A	Concluído	78.233.953,86	1º TA - Adequação da planilha de preços, modelo 12 do Anexo I, do Edital de Concorrência nº 01/04. Assinatura: 30/04/2008 - D.O.U.: 16/05/2008; 2º TA - Acréscimo de 25% ao seu valor total - R\$ 15.646.790,77 e prorrogação da Vigência. Assinatura: 13/03/2009. Data DOU: 26/03/2009.	100,00%
	-	34/2009 17/12/2009	Cons. Logos Engenharia S.A / Concremat Engenharia e Tecnologia S.A 2	Concluído	91.092.773,52	1º TA - Alteração de valor contratual para inclusão de encargos sociais e trabalhistas sobre valor adicional de transferência-R\$ 4.310.871,93; 2º TA - Readequação de quantitativos da planilha de preços e serviços, sem acréscimos financeiros. Dataassinatura: 07/12/11 - D.O.U.: 08/12/11. 3º TA - Alteração da razão social da consorciada Logos Engenharia LTDA em razão de sua incorporação por sua controladora, a empresa Arcadis Logos SA. Fundamento Legal: Lei 8666/1993. Data de Assinatura: 10/04/2012. D.O.U: 11/04/2012; 4º TA - Replanilhamento dos quantitativos da planilha contratual, com acréscimos financeiros ao Contrato Administrativo n.º 34/2009-MI. Valor Total: R\$13.159.886,10. Data de Assinatura: 13/07/2012. D.O.U: 20/07/12.	100,00%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
	-	77/2013 10/10/2013	Consórcio Concremat Engenharia S/A-Arcadis Logos S/A	Em Execução	85.008.188,81	Nenhum	51,96%
Motobombas	Lote I	21/2007 14/08/2007	Cons. KSB Bombas Hidráulicas S.A./ Sulzer Brasil S.A.	Concluído	38.637.680,82	1º TA -Prorrogar o prazo de vigência - 14/08/2010 a 28/07/2011, bem como promover a modificação das condições de pagamento do Contrato Administrativo - Data Contrato: 30/10/2009 - Data D.O.U.:09/11/2009; 2º TA - Alteração da redação das cláusulas 1ª, 5ª, 6ª, 9ª e 11ª. Valor do aditivo: R\$ 2.173.683,41-Assinatura: 28/07/2011 - D.O.U: 1º/08/2011. 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência com acréscimos; valor: R\$ 2.173.683,41; Assinatura: ; DOU: 28/08/2013. 4º TA - prorrogação de prazo de vigência p/armazenagem,preservação, manutenção dos conj. De motobombas pelo período de 24 meses c/acrescimos financeiros e alteração da cláusula 6ª do contrato. Vigência: 29/07/2013 a 28/07/2015 Valor correspondente a 6,3391% do contrato original Data da assinatura:26/07/2013 DOU:22/08/2013	100,00%
	Lote II	08/2007 02/05/2007	Cons. KSB Bombas Hidráulicas S.A./ Sulzer Brasil S.A.	Em execução	71.543.720,28	1º TA - Prorrogar o prazo de vigência - 02/04/2010 a 28/07/2011, bem como promover a modificação das condições do Contrato Administrativo.Assinatura: 30/10/2009 - DOU: 09/11/2009; 2º TA - Alteração da redação das cláusulas 1ª, 5ª,	94,22%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						6ª, 9ª e 11ª. Valor do aditivo: R\$ 4.028.937,23 - Assinatura: 28/07/2011-D.O.U: 1º/08/2011. 3º TA - Alteração da redação da Cláusula Décima ; DOU:15/05/2013 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência com acréscimos; Valor: R\$ 4.028.937,24; DOU:	
	Lote III	10/2007 02/05/2007	Alstom Brasil Ltda.	Em execução	51.402.826,58	1º TA- Prorrogação do prazo de execução do Contrato - 02/04/2010 a 01/03/2013, bem como proceder a retificação do polo passivo tendo em vista a operação empresarial ocorrida, e aprovada - Assinatura: 01/04/2010 -D.O.U.: 07/05/2010; 2º TA -Alteração da redação da Alínea "f" da Cláusula Quinta, e a inclusão da Subalínea "e.1" na Alínea "e" da Cláusula Nona do Contrato Administrativo n.º 10/2007-MI.Data de Assinatura: 23/03/2012. D.O.U: 27/03/2012. 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência e alteração da redação da cláusula DÉCIMA ; DOU: 31/05/2013 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência ; DOU: 15/07/2013 5º TA - Prorrogação do prazo de vigência com acréscimos financeiros e alteração da redação das cláusulas PRIMEIRA, QUINTA, SEXTA, NONA e DÉCIMA PRIMEIRA; Valor: 3.920.826,58;	95,27%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						DOU:20/08/2013	
Projeto Executivo	Lote A	30/2007 13/11/2007	Engecorps Corpo de Engenheiros - Consultores Ltda	Em execução	22.513.564,65	1º TA -Acréscimo Serv. Topográficos -R\$ 597.204,04; 2º TA -Acréscimo serv. Geológicos e Geotécnicos - R\$ 673.038,02; 3º TA- Prorrogação do contrato por 4 meses; 4º TA (Prorrogação do contrato por 6 meses); 5º TA (Corresponde a 7,31% do valor original do presente contrato. R\$ 1.321.355,23); 6º TA (Corresponde a 3,84% do valor atualizado do contrato e prorrogação do prazo contratual - 14/09/2010 a 13/05/2011. R\$ 695.154,15); 7º TA - Prorrogação de prazo de vigência - 14/05/2011 a 13/11/2011. Assinatura: 13/05/2011 D.O.U: 27/05/2011; 8º TA - Readequação dos quantitativos, sem acréscimos financeiros. Assinatura: 26/09/2011. -DOU: 29/09/2011; 9º TA - Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato : de 14/11/11 a 13/03/2012. Assinatura: 07/11/11. - D.O.U.: 18/11/11; 10º TA - Adequação dos projetos executivos de estações de bombeamento para ompatibilização com os projetos executivos dos fornecedores do Contrato Administrativo 30/2007-MI com acréscimo	95,17%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						de valores. Valor Total: R\$243.444,24. Assinatura: 28/12/2011. D.O.U: 15/02/2012 11º TA - Prorrogação de prazo de vigência do Contrato; DOU 23/03/2012. 12º TA - Prorrogação de prazo de vigência do Contrato; DOU 27/09/2012. 13º TA - Prorrogação de prazo de vigência do Contrato; DOU 20/06/2013 14º TA - Readequação de quantitativos para os serviços de Acompanhamento Técnico das obras com acréscimos financeiros; Valor: R\$893.150,46; DOU 13/08/2013. 15º TA - Prorrogação de prazo de vigência do Contrato 16º TA - Prorrogação de prazo de vigência do Contrato até 12/12/2014	
	Lote B	31/2007 04/12/2007	Cons.Hidroconsult / MWH Brasil	Em execução	23.325.488,74	1º TA (Acréscimo serviços topográficos R\$ 182.526,00; 2º TA (Acréscimo serviços geológicos e geotécnicos R\$ 1.910.346,96) e 3º TA (Prorrogação de Prazo, Alteração comport. Hidráulico e Serv. Geotécnico R\$ 1.281.820,00); 4º TA (Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de 04/07/2010 a 03/07/2011); 5º TA - Prorrogação do prazo de vigência:DE 04/07/2011 a 03/12/2011.Assinatura: 01/07/2011.D.O.U: 04/07/2011; 6º TA - Prorrogação do prazo de vigência	89,94%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						do Contrato Administrativo n.º 31/2007-MI.Vigência: 04/12/2011 a 02/03/2012. Assinatura: 02/12/2011.D.O.U: 12/12/2011.; 7º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 31/2007-MI.Vigência: 03/03/2012 a 29/08/2012.Data de Assinatura: 23/02/2012. D.O.U: 09/03/2012; 8º TA - Supressão de Quantitativos e serviços dos Projetos Executivos, bem como a inclusão de serviços com acréscimos financeiros e o pagamento de parcela compensatória a ser paga à Contratada. Total:R\$ 124.859,45.Data de Assinatura: 06/07/2012. D.O.U: 17/07/2012; 9º TA - Alteração da descrição das partes contratuais face à modificação de razão social e alteração de tipo jurídico de empresa integrante do consórcio, bem como mudança de domicílio bancário e prorrogação de prazo de vigência do Contrato 31/2007- MI. Vigência: 30/08/2012 a 25/02/2013.Data de Assinatura: 29/08/2012. D.O.U: 11/09/2012 10º TA - Prorrogação do prazo de vigência; DOU 01/03/2013. 11º TA - Prorrogação do prazo de vigência; DOU 29/08/2013. 12º TA - Readequação de quantitativos;	

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						Valor: R\$ 1.079.447,13; DOU 19/11/2013. 13º TA - Prorrogação do prazo de vigência 14º TA - Prorrogação do prazo de vigência até 23/10/2014	
	Lote C	32/200705/12/2 007	Cons.Techne / Projetec / BRL ingénierie	Em execução	17.285.351,73	1º TA (Acréscimo serviços topográficos R\$ 161.250,18; 2º TA (Acréscimo serviços topográficos/Geotécnicos R\$ 736.956,03) e 3º TA (Acréscimo serv. Geológicos, Geotécnicos e Topográficos complem.R\$ 753.824,84); 4º TA (Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por 4 meses); 5º TA (Prorrogação da vigência do contrato por 8 meses); 6º TA - Prorrogação do prazo de vigência de 04/04/2011 a 03/12/2011.Assinatura: 01/04/2011.D.O.U: 24/04/2011; 7º TA - Readequação de quantitativos, com acréscimos à Avença, bem como a inclusão de novos itens a Planilha Contratual - R\$ 232.467,65.Assinatura: 09/06/2011.D.O.U: 15/06/2011; 8º TA - Revisão, adequação de itens e elaboração de projeto no Contrato Administrativo n.º 32/2007-MI, com acréscimos financeiros à Avença, bem como a prorrogação do seu prazo de vigência. Vigência: 03/12/2011 a 02/06/2012.Valor Total: R\$848.160,07. Assinatura: 02/12/2011. D.O.U: 14/12/2011; -9º TA - Inclusão de serviços geotécnicos com acréscimos financeiros ao Contrato Administrativo 32/2007-	90,08%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						MI.Vigência: 02/06/2012 a 02/03/2013.Valor Total: R\$48.127,72.Data de Assinatura: 30/04/2012. D.O.U: 15/05/2012.10º TA - Prorrogação do prazo de vigência; DOU 07/03/2013.11º TA - Prorrogação do prazo de vigência; DOU 02/12/2013.12º TA - Readequação de quantitativos; Valor: R\$617.120,99 ; DOU11/02/2014.13º TA - Prorrogação de Prazo até 03/08/2015	
	Lote D	38/2007 20/12/2007	Ecoplan/Skill	Em execução	15.614.614,34	1º TA (Acréscimo Serv. Topográficos, R\$ 272.633,50) 2º TA (Estudo alternativo e Ambiental Túnel Monteiro R\$ 510.192,35; 3º TA (Prorrogação do prazo da vigência por 4 meses); 4º TA (Corresponde a 1,45% do valor atualizado do contrato. R\$ 204.839,51); 5º TA (Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por 4 meses); 6º TA (Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por 10 meses); 7º TA (Readequação dos quantitativos dos itens geotécnicos complementares. R\$ 466.425, 44); - 8º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato (20/06/2011 a 19/12/2011).Assinatura: 20/06/2011. DOU: 06/07/2011; 9º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 38/2007-	92,53%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						MI.Vigência:20/12/2011 a 19/07/2012.Assinatura: 19/12/2011; 10º TA - Readequação de quantitativos com acréscimos financeiros e prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 38/2007.Vigência: 20/07/2012 a 19/01/2013.Valor Total: R\$705.906,97. Data de Assinatura: 20/04/2012. D.O.U: 07/05/2012: 11º TA - Readequação de quantitativos com acréscimos financeiros à avença.Data de Assinatura: 03/12/2012. DOU:04/12/12. R\$ 121.306,05. 12º TA - Prorrogação de prazo; DOU 21/01/2013. 13º TA - Prorrogação de prazo; DOU 25/07/2013. 14º TA - Prorrogação de prazo; DOU 08/01/2014. 15º TA - Prorrogação de prazo 16º TA - Prorrogação de prazo até 19/08/2015	
	Lote E	1/2009 8/4/2009	Sondotécnica / Engevix / Magna	Em execução	19.733.619,66	1º TA (Acréscimo Serviços de Topografia R\$ 213.828,32 corresponde a 1,29% do valor atualizado do contrato); 2º TA (Corresponde a 4,25% do valor atualizado do contrato. R\$ 705.908,51); 3º TA (Readequação de quantitativos com acréscimo de 4,29% do valor inicial do contrato. R\$ 711.750,76); 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência. De	91,59%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						08/04/2011 a 07/09/2011. Assinatura: 07/04/2011. D.O.U: 14/04/2011; 5º TA - Alteração da subcláusula quarta da cláusula nona, bem como a prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 07/09/2011 a 07/02/2012 Assinatura: 06/09/2011 D.O.U: 12/09/2011; 6º TA - Acréscimo de serviços com reflexo financeiro ao contrato 01/2009-MI. Fundamento Legal: Lei 8666/1993. Valor Total:R\$996.203,21. Data de Assinatura: 05/12/2011. D.O.U: 07/12/2012; 7º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 08/02/2012 a 07/08/2012.Data de Assinatura: 01/02/2012.D.O.U:15/02/2012; 8º TA - Acréscimo de serviços com impacto financeiro. Valor Total: R\$170.396,08. Data de Assinatura: 06/07/2012. D.O.U: 11/07/2012; 9º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 1/2009-MI.Vigência: 08/08/2012 a 07/02/2013. Data de Assinatura: 07/08/2012. D.O.U: 23/08/2012; 10º TA - Acréscimos de serviços. Data de Assinatura: 19/12/12 DOU:24/12/12. R\$ 360.421,81. 11º TA - Prorrogação de prazo de vigência do Contrato. DOU 05/03/13. 12 TA - Prorrogação de prazo de vigência	

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						do Contrato. 13º TA - Prorrogação de prazo de vigência do Contrato. 14º - TA - Prorrogação de prazo de vigência do Contrato. 15º TA - Prorrogação de prazo de vigência do Contrato. até 07/11/2014 16º TA - Readequação dos quantitativos em função de replanilhamento. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Valor Total: R\$162.009,72. Fonte: 100000000 - 2014NE800110. Data de Assinatura: 16/09/2014. DOU: 23/09/2014	
	Lote F	37/2007 21/12/2007	Engesoft / KL / VBA	Em execução	14.638.432,23	1º TA (Acréscimo Serviços de Topografia R\$ 489.319,40 corresponde a 4,08% do valor atualizado do contrato); 2º TA (Prorrogação da vigência por 12 meses - 21/12/2009 a 20/12/2010); 3º TA (Prorrogação do prazo de vigência de 21/12/2010 a 20/12/2011); 4º TA - Acréscimo de quantitativos para execução de serviços e prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 37/2007-MI. Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$2.156.989,51.Data de Assinatura: 09/12/2011. D.O.U: 14/12/2011; - 5º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato. Vigência: 21/12/2012 a 20/11/2013. Data de Assinatura: 20/12/2012.D.O.U: 15/01/13.	49,41%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						6º TA - Prorrogação do prazo; vIGENCIA ATÉ até 31/07/2014; DOU 18/11/2013. 7º TA - Prorrogação do prazo até 30/04/2015	
	Lote G	12/2010 20/05/2010	Engecorps Corpo de Engenheiros - Consultores Ltda	Em execução	19.154.927,92	1º TA - Acréscimo do Valor do Contrato - R\$ 263.999,5 -alteração da Subcláusula Primeira da cláusula Sexta - Preços, bem como alteração da denominação da razão social da Contratada, face à modificação do seu tipo jurídico.Assinatura: 13/04/2011.D.O.U.: 02/05/11; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 24/02/2012 a 17/02/2013. Assinatura: 13/02/2012.D.O.U.: 14/02/2012. 3º TA -Alteração da denominação social da Contratada, alteração das Subcláusulas Segunda e Terceira da Cláusula Décima Oitava e prorrogação de prazo.; DOU 04/03/2013 4º TA -Readequação dos quantitativos da planilha de Preços e Serviços com acréscimos financeiros. VALOR: R\$1194254,56; DOU 20/06/2013 5º TA -Prorrogação do Prazo de vigência; até 10/01/2014; DOU 21/08/2013 6º TA -Acréscimo de quantitativos e prorrogação de prazo. VALOR: R\$ 15120; DOU 10/02/2014 7º TA - Prorrogação do Prazo de vigência 8º TA - Prorrogação do Prazo de vigência	87,02%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						9º TA - Prorrogação do Prazo de vigência até 31/12/2014	
Supervisão	Lote 1	34/200720/12/2007	SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.	Em execução	8.207.723,33	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência para: 19/06/2011-Assinatura: 20/04/2011Diario oficial: 04/05/2011; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência.Vigência: 20/06/2011 a 30/10/2011 Assinatura: 17/06/2011-D.O.U: 04/07/2011; 3º TA - Readequação da planilha de Quantitativos e Custos, com acréscimos financeiros, conforme planilha anexa ao Presente Termo.Valor Total: R\$1.443.951,22.Data de Assinatura: 14/09/2011 D.O.U: 21/09/2011.	82,86%
	Lote 2	41/2007 31/12/2007	SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.	Em execução	7.524.698,46	1º TA (Readequação dos quantitativos. Corresponde a 15,16% do valor original do contrato. R\$ 961.357,59); 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência para 29/06/2011.Assinatura: 29/04/2011 D.O.U: 10/05/2011; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência.Vigência: 30/06/2011 a 30/10/2011-Assinatura: 28/06/2011 - D.O.U: 04/07/2011; 4º TA - Readequação da planilha de quantitativos e custos, com acréscimos financeiros, conforme planilha aprovada, Anexo I do presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 41/2007-MI.Valor Total: R\$223.427,03. Data de Assinatura: 14/ 09/ 2011. D.O.U: 21/09/2011.	68,93%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
	Lote 3	15/200820/12/2 007	MWH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Em execução	5.850.958,23	1º TA - Replanilhamento com readequação de quantitativos da planilha de preços e serviços do contrato administrativo 15/2008-MI, sem acréscimos financeiros. Assinatura: 08/09/2011-D.O.U: 14/09/2011; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato. Vigência: 11/10/2011 a 31/01/2012. Assinatura: 06/10/2011.D.O.U.: 07/10/11; 3º TA - Readequação dos quantitativos da Planilha Contratual sem acréscimos financeiros e prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 01/02/2012 a 30/04/2012. Assinatura: 30/01/2012.D.O.U: 02/02/2012; 4º TA - Readequação de quantitativos da Planilha Contratual, sem acréscimos financeiros, bem como a prorrogação da vigência do prazo do Contrato Administrativo nº 15/2008-MI. Vigência: 01/05/2012 a 30/06/2012. Data de Assinatura: 30/04/2012. D.O.U: 15/05/2012.	82,82%
	Lote 4	14/2008 10/06/2008	Engevix Engenharia S/A	Em execução	6.401.577,27	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência e readequação de planilha de preços e serviços sem impacto financeiro ao Contrato Administrativo 14/2008-MI. Vigência: 11/10/2011 a 31/01/2012. Data de Assinatura: 10/10/2011.D.O.U: 27/10/2011; 2º TA - Readequação de quantitativos sem acréscimos financeiros e prorrogação de	65,53%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						prazo do Contrato.Vigência: 31/01/2012 a 30/04/2012.Assinatura: 30/01/2012. D.O.U: 03/02/2012. 3º TA- Prorrogação de prazo e readequação dos quantitativos da Planilha de Preços e Serviços, sem impacto financeiro a Avença; até 30/06/2012; DOU 17/05/2012	
	Lote 5	10/2008 10/06/2008	Engevix Engenharia S/A	Rescindido	6.161.505,18	Rescindir amigavelmente o Contrato Administrativo nº 10/2008; DOU 16/08/2011	1,58%
	Lote 6	11/2008 02/06/2008	Magna Engenharia S/A	Em execução	8.159.205,43	1º TA - Readequação da planilha de quantitativos e custos com acréscimos financeiros ao contrato AdministrativoValor Total: R\$156.525,52.Assinatura: 15/09/2011.D.O.U: 16/09/2011; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato. Vigência: 01/10/2011 a 31/01/2012.Assinatura: 30/09/2011.D.O.U.: 05/10/2011; 3º TA - Readequação da planilha de preços, com acréscimos financeiros, a alteração da redação da Subcláusula Primeira da Cláusula Sexta, alteração das Subcláusulas Quinta e Sexta da Cláusula Oitava do Contrato Administrativo n.º 11/2008-MI, bem como a prorrogação do prazo de vigência :01/02/2012 a 30/04/2012.Valor Total: R\$523.467,67.Assinatura: 30/01/2012.D.O.U: 02/02/2012; 4º TA - Prorrogação do prazo da vigência e	91,11%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						a terceira readequação da Planilha de Quantitativos e Custos, com acréscimos financeiros. Vigência: 01/05/2012 a 30/11/2012. Valor Total: R\$1.075.484,58. Data de Assinatura: 30/04/2012. D.O.U: 28/05/2012.	
	Lote 7	12/2008 02/06/2008	Magna Engenharia S/A	Em execução	6.501.764,99	1º TA - Readequação da planilha de quantitativos e custos, com acréscimos financeiros, conforme planilha aprovada, anexo do presente Termo Aditivo. Valor Total: R\$22.373,10. Assinatura: 22/09/2011. D.O.U: 23/09/2011; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência: 01/10/11 a 31/01/12. Assinatura: 29/09/11. D.O.U.: 03/10/11; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 01/02/2012 a 30/04/2012. Assinatura: 30/01/2012. D.O.U: 02/02/2012; 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 12/2008. Vigência: 01/05/2012 a 30/11/2012. Data de Assinatura: 30/04/2012. D.O.U: 28/05/12; 5º TA - Readequação de quantitativos da planilha de preços, sem reflexos financeiros. Data de assinatura: 13/11/12. D.O.U.: 14/11/12.	64,66%
	Lote 8	35/2007 12/05/2008	Ductor Implantação de Projetos Ltda.	Em execução	6.478.735,81	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência para 18/06/2011. Assinatura: 29/04/2011- D.O.U: 10/04/2011;	16,64%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						2º TA - Prorrogação do prazo de vigência: de 20/06/2011 a 30/10/2011 Assinatura: 17/06/2011-D.O.U: 04/07/2011.	
	Lote 9	36/2007 20/12/2007	ENGER ENGENHARIA S.A	Em execução	7.027.225,83	1º TA - Readequação de quantitativos do contrato com acréscimo financeiro no valor de R\$ 990.219,34 D.O.U: 04/03/2011-Assinatura:24/02/2011; 2º TA -Prorrogação do prazo de vigência para: 19/06/2011 Assinatura: 18/04/2011-D.O.U.: 04/05/2011; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência: 20/06/2011 a 31/10/2011-Assinatura: 17/06/2011.D.O.U: 04/07/2011: 4º TA -Readequação dos quantitativos do Contrato Administrativo, com acréscimos financeiros à Avença.Valor Total:R\$ 415.025,72 Assinatura: 17/08/2011 D.O.U: 25/08/2011	95,49%
	Lote 10	46/2007 31/12/2007	ENGER ENGENHARIA S.A	Em execução	6.708.531,36	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência para: 29/06/2011-Assinatura: 29/04/2011 Diário oficial: 04/05/2011; 2º TA - Correção do valor do Contrato, bem como a inclusão de itens contratuais novos e a readequação de quantitativos, sem reflexo financeiro à Avença. Valor Total: R\$5.621.981,86 Assinatura: 09/06/2011-D.O.U: 17/06/2011; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência: 30/06/2011 a 31/10/2011-Assinatura: 28/06/2011-D.O.U: 04/07/2011;	91,27%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						4º TA - Segunda readequação dos quantitativos do contrato , com acréscimos financeiros.Valor Total: R\$1.086.549,50.Assinatura: 08/09/2011.D.O.U: 14/09/2011.	
	Lote 11	13/2008 10/06/2008	TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S/A	Em execução	5.621.936,53	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência para: 29/06/2011.Assinatura: 29/04/2011-D.O.U.: 4/05/2011; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 10/10/2011 a 31/01/2012.Assinatura: 30/09/2011.D.O.U.:05/10/2011; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 01/02/2012 a 30/04/2012. Assinatura: 30/01/2012.D.O.U.: 22/02/2012.	94,17%
	Lote 12	16/2008 10/06/2008	Ecoplan Engenharia Ltda	Em execução	6.146.141,91	1º TA (Replanilhamento sem reflexo financeiro); 2º TA -Redimensionamento de equipe e readequação de quantitativos do Contrato, sem reflexos financeiros à Avença. Assinatura: 19/09/2011.D.O.U: 23/09/2011; 3º TA - Prorrogação da vigência do prazo do contrato: 10/10 a 31/01/2012.Assinatura: 10/10/2011 DOU: 13/10/2011; 4º TA - Redimensionamento de equipe e readequação de quantitativos do Contrato, sem reflexos financeiros à Avença.Assinatura: 19/09/2011. D.O.U:	97,00%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						23/09/2011; 5º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 16/2008-MI e ajustes de quantitativos sem acréscimos financeiros. Vigência: 01/05/2012 a 30/11/2012. Data de Assinatura: 30/04/2012. D.O.U: 11/05/2012; 6º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 16/2008-MI. Data de Assinatura: 30/11/2012.DOU: 04/12/12.	
	Lote 13	40/2007 31/12/2007	Ductor Implantação de Projetos Ltda.	Em execução	6.655.587,80	1º TA (Readequação de quantitativos sem acréscimo financeiro); 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência: 01/05/2011 a 29/06/2011. Assinatura: 29/04/2011 D.O.U: 10/05/2011; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência: 30/06/2011 a 30/10/2011. Assinatura: 28/06/2011.D.O.U: 04/07/2011.	83,96%
	Lote 14	19/200815/07/2 008	Maubertec / Esteio / LBR	Em execução	7.826.241,98	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência do contrato: 15/11/2011 a 31/01/2012. Assinatura: 17/10/2011. D.O.U: 01/11/2011; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 31/01/2012 a 30/04/2012. Assinatura: 30/01/2012. D.O.U? 03/02/2012; - 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato administrativo nº 19/2008-MI, bem como a readequação de quantitativos com reflexos financeiros. Vigência:	74,25%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						30/04/2012 a 30/11/2012. Valor Total: R\$684.113,71. Data de Assinatura: 30/04/2012. D.O.U: 24/05/2012; - 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência e readequação de quantitativos com reflexos financeiros. Vigência: 01/12/2012 a 28/02/2013. Valor Total: R\$376.164,59. Fonte: 100000000 - 012NE800090. Data de Assinatura: 30/11/2012. DOU: 11/12/12. 5º TA - Prorrogação de prazo de vigência, bem como a readequação de quantitativos; VALOR: r\$ 400723,36; até 31/05/2013; DOU 01/03/2013	
	Trecho V	56/201224/10/2012	Ecoplan Engenharia Ltda	Em execução	59.795.544,19	1º TA - Alteração de Cláusula - Sanções Administrativas; DOU 19/04/2013	55,14%
	TRECHO II	68/2012 08/02/2013	Magna Engenharia S/A	Em execução	58.453.651,96	1º TA - Alteração de Cláusula - Sanções Administrativas; DOU 01/04/2013 2º TA - Readequação dos quantitativos da Planilha Contratual em função do 1º Replanilhamento. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Valor Total: R\$17.021.645,82. Fonte: 100000000 - 2014NE800035. Data de Assinatura: 30/09/2014. DOU: 15/10/2014.	38,06%
	Trecho I	69/2012 20/12/2012	Consórcio CEQ Integração - Engevix/Quanta	Em execução	39.884.739,92	1º TA - Alteração de Cláusula - Sanções Administrativas; DOU 08/04/2013 2º TA - Alteração do anexo do Contrato nº 69/2012, com retificação de planilha; DOU 19/08/2013 3º TA - Readequação dos quantitativos e o acréscimo de itens à Planilha de Preços e	50,34%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						Serviços em função do 1º Replanilhamento. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Valor Total: R\$23.788.828,26. Fonte: 100000000 -2014NE800025 Fonte: 100000000 -2014NE800026. Data de Assinatura: 18/09/2014. DOU: 22/09/2014 4º TA -Alteração dos dados bancários da empresa Engevix Engenharia S.A. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Data de Assinatura: 23/12/2014.	
Obras	Lote 1	45/200731/12/2007	Consórcio Carioca / Serveng / S.A. Paulista	Em execução	301.173.665,48	1º TA (Alteração do cálculo de reajustamento); 2º TA (Replanilhamento sem acréscimo); 3º TA (Readequação dos quantitativos em 9,84%. R\$ 23.486.474,19); 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência:01/05/2011 a 31/10/2011.Assinatura: 29/04/2011.D.O.U: 6/6/2011;5º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato:31/10/2011 a 30/10/2012. Assinatura: 30/10/2011.D.O.U: 28/12/2011; 6º TA - Readequação de quantitativos da Planilha Contratual, com acréscimos financeiros à Avença,e a alteração e inclusão de cláusulas contratuais no Contrato Administrativo n.º 45/2007-MI. Valor Total: R\$35.804.100,08.Data de Assinatura: 27/01/2012. D.O.U: 23/03/2012; - 7º TA - Alteração da Subcláusula Décima Segunda da Cláusula Nona - Medições e Pagamentos do Contrato. de 2007.Data de Assinatura:	96,51%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						25/10/2012.D.O.U.: 29/10/12; 8º TA - Prorrogação do prazo de vigência do contrato.Vigência: 31/10/12 a 30/05/14. Data de Assinatura: 26/10/12. D.O.U.: 14/11/12.9º TA - Readequação dos quantitativos ;VALOR:R\$ 3287691,71 ; DOU 22/11/201310º TA - Prorrogação de Prazo11º TA - Quinto replanilhamento com readequação de quantitativos da Planilha de Preços e Serviços. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Valor Total: R\$2.454.923,43. Fonte: 100000000 - 2013NE800167 Fonte: 100000000 - 2013NE800168 Fonte: 100000000 -2013NE800169. Data de Assinatura: 28/09/2014. DOU:15/10/201412º TA -Prorrogação de Prazo13º TA -Prorrogação de Prazo até 27/06/2015	
	Lote 2	25/2008 23/07/2008	Consórcio Carioca / Serveng / S.A. Paulista	Em execução	257.922.256,58	1º TA (Alteração do cálculo de reajustamento); 2º TA (Readequação dos quantitativos iniciais do contrato em 3,4% - R\$ 7.211.057,13); 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato:01/12/2011 a 30/11/2012. Assinatura: 30/11/2011.D.O.U: 28/12/2011; 4º TA - Readequação de quantitativos com crescimentos financeiros ao Contrato Administrativo 25/2008-MI.Valor Total: R\$44.611.945,63.Data de Assinatura:	93,93%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						27/01/2012. D.O.U: 29/03/2012; 5º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 25/2008- MI. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 01/12/2012 a 30/11/2014. Data de Assinatura: 30/11/2012.DOU:11/12/12. 6º TA - Readequação de quantitativos da planilha de preços; VALOR R\$ - 6046964,58; DOU 17/04/2013 7º TA - Acréscimos e decréscimos em relação ao valor total do Contrato do 6º Termo Aditivo, em decorrência da readequação dos quantitativos do Contrato Administrativo nº 25/2008-MI. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Valor Total: R\$965.063,49. 7º Termo Aditivo publicado no DOU de 28/05/2014 - Seção III 8º TA -Prorrogar o prazo de vigência e execução do contrato no 25/2008, sem acréscimo de valores. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 . Vigência: 01/12/2014 a 29/05/2015. Data de Assinatura: 28/11/2014. DOU: 12/12/2014.	
	Lote 3	26/2008 10/06/2008	ENCALSO / CONVAP / ARVEK / RECORD	Concluído	70.144.722,19	1º TA (Alteração do cálculo de reajustamento): 2º TA - Readequação de quantitativos iniciais conforme planilha integrante do 2º Termo Aditivo. Assinatura: 30/05/2011.D.O.U: 01/06/2011; 3º TA -Replanilhamento com adequação de	92,20%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						quantitativos , com acréscimos financeiros. Valor de R\$ 5.473.663,98.Assinatura: 04/07/2011.DOU: 2/07/2011; 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 26/2008- MI. Vigência: 28/11/2011 a 27/11/2012.Data de Assinatura: 25/11/2011. D.O.U.: 21/12/2011. -OBS: Retificação publicada no D.O.U., de 13/01/12, Vigência 28/11/2011 a 29/02/2012; 5º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 26/2008- MI. Vigência: 01/03/2012 a 30/04/2012.Data de Assinatura: 29/02/2012. D.O.U: 22/03/2012. – O CONTRATO FOI ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO.	
	Lote 4	27/2008 28/07/2008	ENCALSO / CONVAP / ARVEK / RECORD	Em execução	44.360.292,42	1º TA (Alteração do cálculo de reajustamento); 2º TA Inclusão na Planilha de Administração local de serviços retirados do BDI e replanilhamento com acréscimos financeiros de R\$20.256.909,88Assinatura: 04/07/2011 D.O.U: 13/07/2011; 3º TA- Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo no- 27/2008- MI.Vigência: 27/11/2011 a 29/02/2012.Data de Assinatura: 25/11/2011; 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 27/2008-	54,42%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						MI.Vigência: 01/03/2012 a 30/04/2012.Data de Assinatura: 29/02/2012. D.O.U: 22/03/2012.	
	Lote 5	10/2008 10/06/2008	ENCALSO / CONVAP / ARVEK / RECORD	Edital revogado	0,00	-	-
		45/201220/08/2012	SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS -ASSOCIADAS DE ENGENHARIA		554.834.579,76	1º TA - Readequação dos quantitativos da planilha de preços e serviços em função do 1º replanilhamento.; VALOR: R\$ 36764464,88; DOU 7/11/2013 2º TA - Readequação dos quantitativos da Planilha contratual em função do 2º Replanilhamento e a retificação da Cláusula Terceira do Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 45/2012-MI. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Valor Total: R\$34991126,19. Fonte: 100000000 – 2014NE800071. Data de Assinatura: 16/06/2014. DOU 04/07/2014 3º TA - Consolidação da Planilha Orçamentária do Contrato Administrativo nº 45/2012 - MI. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Data de Assinatura: 29/12/2014. DOU 08/01/2014	43,78%
	Lote 6	32/2008 13/10/2008	EIT / DELTA / GETEL	Concluído	178.948.030,89	1º TA (Alteração do cálculo de reajustamento); 2º TA (Readequação dos quantitativos sem acréscimos); 3º TA - Readequação de Quantitativos e Custos com acréscimos financeiros; alteração da liderança e das cotas de	79,84%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						participação das empresas do CONSÓRCIO NORDESTINO; alteração da redação do Preâmbulo; da Cláusula Sexta, da Subcláusula Primeira da Cláusula Oitava, da subcláusula Décima Segunda da Cláusula Nona e inclusão das Subcláusulas Terceira e Quarta na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 32/2008. Valor Total: R\$40.456.946,31. Assinatura: 10/08/2011.D.O.U: 15/08/2011; 4º TA- Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 13/02/2012 a 11/08/2012.Assinatura: 10/02/2012. D.O.U: 14/02/2012 O CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO.	
	Lote 7	33/2008 31/12/2008	CARIOCA /S.A. PAULISTA / SERVENG	Em execução	170.473.826,20	1º TA - Alteração do cálculo de reajustamento do contrato, devido a descontinuidade da publicação, pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, do índice da Coluna 56, a partir de Janeiro de 2009.Assinatura: 14/09/2009.DOU: 28/09/2009	15,41%
	Lote 8	1º Contrato - 35/2007 20/12/2007- 2º Contrato - 25/2011 05/10/11	1º Contrato -Construtora LJA/EBISA - Contrato rescindido. Publicado em 10/02/2009. 2º Contrato - Mendes Júnior/GDK	Em execução	321.865.380,38	1º TA - Alteração da Subcláusula Quadragésima Sexta da Cláusula Nona - Medições e Pagamentos, do Contraton.º 25/2011-MI.Assinatura: 28/12/2011. D.O.U: 03/01/2012; 2º TA - Alteração da Subcláusula Décima Nona da Cláusula Nona - Medições e Pagamentos do Contrato Administrativo n.º	77,36%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						25/2011-MI. Data de Assinatura: 26/04/2012. D.O.U: 30/04/2012; 3º TA - Readequação dos quantitativos da planilha de preços e serviços do Contrato n.º 25/2011-MI, em função do primeiro replanilhamento. Valor Total: R\$24.938.784,68. Data de Assinatura: 20/07/2012. D.O.U: 23/07/12. 4º TA - Alteração do preâmbulo do Contrato Administrativo (saída da GDK do consórcio); 'DOU 07/02/2013 5º TA - ACrécimo em decorrência da readequação dos quantitativos iniciais do contrato.; VALOR: R\$9570439,18;'DOU 08/03/2013 6 º TA - Readequação dos quantitativos da planilha de preços e serviços em função do 3º replanilhamento. VALOR: R\$11427894,13 ; DOU 15/07/2013 7º TA - Prorrogação do prazo de vigência até 04/08/2015	
	Lote 9	36/2008 08/12/2008	CAMTER / EGESA	Em execução	182.951.277,32	1º TA (Corresponde a cerca de 15,32% do valor do contrato. R\$ 32.653.071,98); 2º TA (Retificação de subcláusula, para adequá-la aos valores do Edital de concorrência nº 02/07 para o lote 09, e a exclusão da subcláusula única da cláusula 2ª); 3ª TA (Reflexo financeiro de aproximadamente 17,6399% ao contrato original. R\$ 4.942.230,63);	72,13%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						4º TA (Inserção de serviços novos e a readequação dos quantitativos iniciais, com reflexo financeiro. Reajuste de 5,3%. R\$ 13.288.260,79); 5º TA - Alteração da contratada do contrato, pela substituição do Consórcio Transposição Camter-Egesa, pela Camter Construções e Empreendimentos S.A, e alteração das demais cláusulas decorrentes. Assinatura: 03/08/2011 D.O.U: 05/08/2011. 6º TA - Prorrogação do prazo de vigência ;ATÉ 31/12/2012 ; DOU 19/04/2012	
	Lote 10	34/200830/01/2009	MENDES JÚNIOR / EMSA	Em execução	274.554.800,21	1º TA (Alteração da liderança do consórcio, da garantia e preâmbulo); 2º TA (Alteração do cálculo de reajustamento do contrato); 3º TA (Alteração das cotas de participação das empresas); 4º TA (2ª readequação dos quantitativos, sem acréscimos); 5º TA (Índice de ajuste de 14,59%. R\$ 34.365.681,79); 6º TA - Replanilhamento com acréscimos financeiros e prorrogação do prazo contratual. Vigência: 29/05/2012 a 25/05/2014. Valor Total: R\$4.608.596,73.Data de Assinatura: 17/04/2012. D.O.U: 19/04/2012.7º TA - Replanilhamento com adequação de quantitativos da planilha de preços; a supressão de serviços contratados e a prorrogação de prazo;VALOR: R\$ 26644355,41; até 31/07/2014; DOU 24/12/20138º TA -Replanilhamento com	69,07%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						adequação de quantitativos da planilha de preços com a supreção de serviços contratados, gerando reflexos financeiros. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Valor Total: R\$27.357.614,82. Fonte: 100000000 - 2013NE800202. Data de Assinatura: 27/06/2014.	
	Lote 11	29/2008 27/08/2008	OAS / GALVÃO / BARBOSA MELLO / COESA	Em execução	302.816.360,97	1º TA (Readequação de Quantitativos e índice de reajustamento) 2º TA (Readequação de quantitativos sem acréscimo); 3º TA (Corresponde a 20,68% do valor atualizado do contrato. R\$ 51.888.544,35); 4º TA (Readequação de quantitativos, com acréscimo de 0,35% ao valor do instrumento. R\$ 886.201,58); 5º TA - A quinta readequação da planilha de quantitativos e custos, com reflexos financeiros, conforme planilha aprovada, a alteração da redação da Cláusula Sexta e a inclusão das Subcláusula Segunda e Terceira na Cláusula Sexta do Contrato Administrativo n.º 29/2008 Valor Total: R\$880.936,05. Assinatura: 16/11/2011. D.O.U: 17/11/2011; 6º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 27/12/2011 a 26/12/2012. Assinatura: 26/12/2011. D.O.U: 30/12/2011. 7º TA - Prorrogação do prazo de vigência ;VIGENCIA: 27/12/2013 a 26/08/2013 ;	99,36%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						DOU 07/03/2013 8º TA - Prorrogação do prazo de vigência ; até 26/11/2013; DOU 25/09/2013. 9º TA - Prorrogação do prazo de vigência ; Até 25/01/2014; DOU 27/12/2013. 10º TA - Readequação de quantitativos em função do 6º replanilhamento (Decréscimo); VALOR: R\$15318835,31; DOU 10/02/2014	
	Lote 12	30/2008 27/08/2008	OAS / GALVÃO / BARBOSA MELLO / COESA	Em execução	179.101.368,16	1º TA (Alteração do cálculo de reajustamento); 2º TA (Readequação dos quantitativos iniciais do contrato, sem acréscimos); 3º TA (Readequação dos quantitativos iniciais, com acréscimo de 3,85%. R\$ 10.409.724,61); 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência do contrato: 27/12/2011 a 26/12/2012. Assinatura: 26/12/2011. D.O.U: 17/02/2012; 5º TA - Adequação de quantitativos da planilha orçamentária com decréscimos financeiros ao contrato Administrativo 30/2008-MI. Valor Total: R\$ (101.673.928,63). Data de Assinatura: 14/03/2012. D.O.U: 16/03/2012; 6º TA - Replanilhamento com adequação de quantitativos da planilha de preços, acréscimo de serviços e seus respectivos preços unitários, a supressão de serviços	90,25%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						contratados, com reflexos financeiros à Avença, que reduzirá seu valor em 28,6980%, bem como a prorrogação do prazo de vigência do aludido Contrato. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 29/02/2012 a 29/11/2012. Valor Total: R\$63.179.277,96. Fonte: 100000000 - 2012NE800011. Data de Assinatura: 29/02/2012. DOU 07/03/2013 7º TA - Prorrogação do prazo de vigência ; até 26/11/2013; DOU 25/09/2013 8º TA - Prorrogação do prazo de vigência ;até 25/01/2014; DOU 27/12/2013 9º TA - Readequação de quantitativos em função de replanilhamento (Decréscimo); VALOR: R\$ 36570098,04;DOU 10/02/2014	
	Lote 13	09/2008 12/05/2008	ENCALSO / CONVAP / ARVEK / RECORD	Em execução	88.863.115,74	1º TA (Alteração do cálculo de reajustamento); 2º TA (Replanilhamento com serviços novos e reflexo financeiro. Corresponde aproximadamente a 10,61% do valor do contrato. R\$ 13.217.819,47); 3º TA (Replanilhamento com serviços novos e reflexo financeiro. Corresponde a 2,51% do valor atualizado do contrato. R\$ 3.461.179,23); 4º TA (Readequação dos quantitativos iniciais e o acréscimo de novos itens com reflexo financeiro. R\$ 3.717.566,77);	79,01%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						5º TA - Replanilhamento c/ adequação de quantitativos da planilha de preços e serviços, com acréscimos financeiros. Assinatura:04/07/2011.DOU: 07/07/2011; 6º TA -Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 9/2008- MI. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.Vigência: 12/09/2011 a 29/02/2012. Assinatura: 12/09/2011. D.O.U: 01/12/2011; 7º TA - Replanilhamento com adequação de quantitativos da planilha de preços, acréscimo de serviços e seus respectivos preços unitários, a supressão de serviços contratados, com reflexos financeiros à Avença, que reduzirá seu valor em 28,6980%, bem como a prorrogação do prazo de vigência do aludidoVigência: 29/02/2012 a 29/11/2012.Valor Total: R\$(63.179.277,96).Data de Assinatura: 29/02/2012. D.O.U: 28/03/2012	
	Lote 14	35/2008 29/01/2009	CONSTRUCAP / FERREIRA GUEDES / TONIOLO BUSNELLO / AMBIENTAL	Em execução	380.700.344,36	1º TA -Alteração do cálculo de reajustamento do contrato, devido a descontinuidade da publicação, pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, do índice da Coluna 56, a partir de Janeiro de 2009.Assinatura: 24/09/2009.DOU: 28/09/2009; 2º TA - Retificação da Subcláusula primeira da cláusula décima do contrato, para adequá-la aos valores estabelecidos no	99,38%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						item 9.1 do edital de concorrência nº 02/07 para o lote 14, e a excusão da subcláusula única da cláusula segunda. Assinatura: 31/08/2010.D.O.U: 06/09/2010; 3º TA - Alteração da Subcláusula Décima Segunda da Cláusula Nona do Contrato.Assinatura: 22/12/2010 D.O.U: 27/12/2010; 4º TA - Readequação dos quantitativos iniciais com acréscimos financeiros à Avença. R\$ 3.327.525,1 Assinatura: 09/06/2011.D.O.U: 14/06/2011; 5º TA - Readequação de quantitativos com acréscimos financeiros ao Contrato Administrativo 35/2008-MI.Valor Total: R\$16.248.104,68.Data de Assinatura: 24/02/2012. D.O.U: 19/03/2012; 6º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 35/2008-MI.Vigência: 29/05/2012 a 28/05/2014.Data de Assinatura: 28/05/2012. D.O.U: 06/06/2012. 7º TA - Readequação de quantitativo, com acréscimos; VALOR: R\$ 127801261,74; DOU. 19/03/2013 8º TA - Prorrogação do prazo de vigência e a adequação de quantitativos e inclusão de serviços novos sem reflexo financeiro; VALOR: R\$ 40623259,73; 9º TA -Readequação da Planilha Contratual (5º Replanilhamento, sem reflexos	

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						financeiros. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Data de Assinatura: 30/10/2014. DOU:03/11/2014	
	1 N	14/2013 16/01/2013	MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A	Em execução	814.112.230,17	1º TA - Readequação dos quantitativos da planilha de preços e serviços em função do 1º replanilhamento.; VALOR: R\$ 789164626,79; DOU 23/08/2013 2º TA - Readequação dos quantitativos da planilha de preços e serviços em função do 2º replanilhamento. VALOR: R\$ 24947603,38; DOU 07/11/2013 3º TA - Readequação dos quantitativos da planilha de Preços e Serviços do contrato em função do 3º Replanilhamento. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 . Valor Total: R\$77.978.185,59. Data de Assinatura: 12/02/2014 4º TA - Alteração do domicílio bancário da empresa Mendes JR Trading e Engenharia S/A. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Data de Assinatura: 16/07/2014. DOU: 17/07/2014 5º TA -Readequação dos quantitativos da Planilha de preços e serviços em função do 4º replanilhamento, com a consolidação da referida Planilha. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Valor Total: R\$34.810.542,77. Fonte: 100000000 - 2014NE800062. Data de Assinatura: 16/09/2014. dou: 17/09/2014.	38,70%
	Eixo	47/2013	Consórcio São Francisco	Em	467.426.535,09	1º TA-Alteração da redação das cláusulas	24,61%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
	Leste META 1L E 2L	23/05/2013	Leste (S.A Paulista/ Somage)	execução		Primeira, Segunda, Terceira, Quinta, Oitava e Nona ,2º TA - Supressão do item 14.2.1 da cláusula Décima Quarta	
	Eixo Leste META 3L	58/2013 26/08/2013	Consórcio Bacia do São Francisco (S.A Paulista/FBS Construtora)	Em execução	705.199.999,81	1º TA - Alteração de redação da Cláusula Décima Quarta	14,55%
	Eixo Norte META 3N	75/2013 27/09/2013	Construtora Queiroz Galvão	Em execução	587.500.000,00	1º TA -Supressão do item 14.2.1 da Cláusula Décima Quarta do Contrato Administrativo nº 75-2013-MI. Fundamento Legal: Lei nº 12.462-2011 . Data de Assinatura: 11/06/2014. DOU 12/06/20142ºTA - Consolidação da Planilha Orçamentária do Contrato Administrativo nº 75/2013-MI, sem reflexo financeiro. Fundamento Legal: Lei 12.462. Data de Assinatura: 02/09/2014.DOU: 04/09/20143º TA - Correção da Planilha Orçamentária consolidada do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº75/2013-MI, sem reflexo financeiro. Fundamento Legal: lei 12.462 de 05/08/2011. Data de Assinatura: 04/12/2014. DOU:05/12/2014	41,77%
	IPT	78/2013	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT	Em execução	3.952.590,80	Nenhum	55,91%
Topografia	-	33/200704/12/2	Acquatool Consultoria Ltda	Rescindido	779.000,00	-	-

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
		007					
Hidromecânicos	Válvulas - Leste	06/2009 12/05/2009	HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	Em execução	23.258.272,71	1º TA (Prorrogação do prazo do contrato); 2º TA (Alteração dos quantitativos previstos, fornecimento de equipamentos adicionais, novos prazos de fornecimento desses equipamentos, modificação das condições de pagamento do contrato. R\$ 3.576.316,52); 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência: 21/06/2011 a 30/06/2012 Assinatura: 20/06/2011.D.O.U: 04/07/2011; 4º TA - Readequação de quantitativos previstos com reflexos financeiros ,alteração de prazo de entrega de quipamentos e alteração do endereço da CONTRATADA do Contrato Administrativo 6/2009-MI. Valor Total: R\$97.600,00. Assinatura: 03/11/2011. D.O.U: 07/11/2011; 5º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 6/2009-MI.Vigência: 01/07/2012 a 31/10/2012.Data de Assinatura: 30/06/2012. D.O.U: 05/07/2012; 6º TA - Prorrogação do prazo de vigencia do ContratoVigência: 01/11/2012 a 31/03/2013. Data de Assinatura: 30/10/2012. D.O.U.: 03/12/12. 7º TA - Exclusão da Supervisão, Teste e Comissionamento e da Válvula Globo Auto-Operada DN 500mm, item 1.2.1.3 da	95,46%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						tabela de quantidade e preços; VALOR: R\$ -415643,81; DOU 19/04/2013	
	Tubulações - Leste	09/2009 12/05/2009	G.M 5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ENATEC	Em execução	41.516.145,21	1º TA -Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administração por 09 meses; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência do contrato, bem como alterar o item 9.1 da sua cláusula 9ª - Medições e Pagamentos. Vigência: 11/06/2011 a 11/06/2012.Assinatura: 09/06/2011.D.O.U: 13/06/2011; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 09/2009-MI.Vigência: 12/06/2012 a 11/09/2012.Data de Assinatura: 11/06/2012. D.O.U: 20/06/2012; 4º TA - Alterar a redação das Cláusulas Sexta, Nona, Subitens 9.4 e 9.5, e Décima Primeira do Contrato Administrativo n.º 9/2009-MI.Vigência: 12/09/2012 a 11/03/2013.Valor Total: R\$12.089.145,21.Data de Assinatura: 15/08/2012. D.O.U: 23/08/2012. 5º TA - Prorrogar o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 09/2009-MI. ;até 11/8/2013; DOU 25/2/2013 6º TA - Prorrogação do prazo de vigência; até 30/04/2014; DOU 29/08/2013 7º TA - Prorrogação do prazo de vigência 8º TA - Prorrogação do prazo de vigência até 30/04/2015	97,17%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
	Comport as e Grades - Leste	08/2009 12/05/2009	HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	Em execução	24.849.353,93	1º TA -Prorrogação do prazo do contrato - vigência 12/10/2010 a 20/06/2011.Assinatura:11/10/10.DOU: 21/10/2010; 2º TA-Alteração dos quantitativos de materiais, equipamentos e serviços do Contrato Administrativo, as alterações qualitativas para compatibilização das exigências do projeto executivo e a modificação das condições de pagamento.Assinatura: 27/12/2010.DOU: 30/12/2010; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência: 21/06/2011 a 30/06/2012.Assinatura: 20/06/2011.D.O.U: 05/07/2011; 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 8/2009-MI. Vigência: 01/07/2012 a 31/10/2012.Data de Assinatura: 30/06/2012. D.O.U: 05/07/2012; 5º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato. Vigência: 01/11/2012 a 31/03/2013. Data de Assinatura: 30/10/2012. D.O.U.: 03/12/12. 6º TA - Prorrogação do prazo de vigência e exclusão de serviços com decréscimos financeiros; Vlaor: R\$ -198930,66 ; DOU 06/8/2013 7º TA - Prorrogação de vigência e exclusão de serviços com decrescimo (DOU 06/08/2013)	99,33%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
	Pórticos e Pontes - Leste	05/2009 12/05/2009	BAUMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Concluído	10.521.695,71	1º TA - Prorrogação do Contrato Administrativo por 10 meses (12/08/2010 a 11/06/0211).Assinatura: 11/08/2010.DOU: 19/08/2010; 2º TA-Redimensionamento das capacidades dos pórticos e pontes rolantes, modificaçãodas condições de pagamento. R\$ 115.660,00; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência de 12/06/2011 a 30/06/2012.Assinatura: 09/06/2011.D.O.U: 14/06/2011; 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo nº 5/2009-MI.Vigência: 01/07/2012 a 30/06/2013.Data de Assinatura: 30/06/2012. D.O.U: 09/07/2012 5º TA - Exclusão da Supervisão, Teste e Comissionamento; Valor: R\$ -743964,29; DOU 05/07/2013	100,00%
	Válvulas - Norte	07/2009 12/05/2009	HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	Em execução	32.331.278,79	1º TA - (Inclusão de equipamentos adicionaisno escopo de fornecimento de válvulas para o Eixo Norte e as modificações das condições de pagamento R\$ 2.143.790,56; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência do contrato: 11/08/2011 a 31/12/2011. Assinatura: 11/08/2011.D.O.U: 06/09/2011; 3º TA -Inclusão da execução de descarga dos equipamentos do contrato, com acréscimos financeiros à Avença, bem	94,56%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						como a alteração de sua Cláusula Quinta - Obrigações da Contratada. Valor Total:R\$ 37.488,23 Assinatura: 09/12/2011.D.O.U.: 19/12/2011; 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 01/01/2012 a 31/03/2012. Data de Assinatura: 28/12/2011. D.O.U: 29/12/2010; 5º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 7/2009-MI.Vigência: 01/04/2012 a 31/05/2012.Data de Assinatura: 30/03/2012. D.O.U: 05/04/2012; 6º TA - A prorrogação do prazo de vigência, bem como a alteração da Cláusula Décima Quarta - Garantia Contratual.Vigência: 01/06/2012 a 31/08/2012.Data de Assinatura: 31/05/2012. D.O.U: 14/06/2012; 7º TA - Prorrogação do prazo de vigência do contrato Administrativo 07/2009-MI.Vigência: 01/09/2012 a 30/10/2012.Data de Assinatura: 30/08/2012. D.O.U: 11/09/2012; 8 º TA - Prorrogação de prazo Vigência:31/10/2012 a 28/02/2013. Data de assinatura: 30/10/2012 DOU 03/12/12. 9º TA - Prorrogação do prazo de vigência; até 31/08/2013; DOU 27/03/2013	
	Tubulações - Norte	10/2009 12/05/2009	G.M 5 INDUSTRIA E COMERCIO	Em execução	38.681.792,26	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 12/05/2011 a 12/11/2012.	62,06%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
			LTDA/ENATEC			Assinatura: 20/04/2011.D.O.U: 28/04/2011; 2º TA - Prorrogação do prazo 13/11/2012 a 12/02/2013. Data da Assinatura 12/11/2012. DOU 244 de 19/12/2012. 3º TA - Prorrogação de prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 10/2009-MI. ; até 12/04/2013; DOU 25/2/2013 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência; até 12/04/2014; DOU 29/04/2013 5º TA Readequação dos quantitativos com acrêscimos financeiros, alteração da redação das Cláusulas Sexta, Nona, Subitens 9.4 e 9.5 e inclusão da Subcláusula Única na Cláusula Décima Primeira do Contrato Administrativo nº 10/2009 - MI. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Valor Total: R\$19.115.793,32. Data de Assinatura: 28/06/2013 6º TA- Prorrogação do prazo de vigência 7º TA -Prorrogação do prazo de vigência até 12/04/2015	
	Comport as e Grades - Norte	13/2009 30/06/2009	ENERG POWER S/A	Concluído	38.163.414,90	1º TA- Para fornecimento de equipamentos adicionais e modificações nas condições de pagamentos. Reajuste de (3,7481%) do valor total do contrato. R\$1.309.064,21; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 30/09 a 31/12/2011. Assinatura: 29/09/11.D.O.U.: 11/10/11; 3º TA - Alteração na Cláusula Quinta, acrêscimo de valor , Alteração na Cláusula	100,00%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						nona e prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 13/2009-MI.Vigência: 01/01/2012 a 30/06/2012. Valor Total: R\$1.928.692,48. Assinatura: 28/12/2011.D.O.U: 30/12/2012; - 4º TA - Prorrogação de prazo.Vigência: 01/07/2012 a 1/01/2013. Data de Assinatura: 30/06/2012. D.O.U: 13/07/2012. 5º TA - Prorrogação do prazo, sem acréscimos financeiros. ; até 31/12/2013; DOU 01/07/2013 6º TA - Prorrogação do prazo, sem acréscimos financeiros.até 31/12/2013	
	Pórticos e Pontes - Norte	14/2009 07/07/2009	ENERG POWER S/A	Concluído	16.819.694,47	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência: 07/03/2011 a 30/11/2011.Assinatura: 09/03/2011.D.O.U 06/04/2011; 2º TA - Alteração das condições de pagamento do contrato, sem acréscimos financeiros. Assinatura: 04/07/2011.DOU: 06/07/2011; 3º TA - Alteração da Cláusula Quinta, Acréscimo de valor, Alteração na Cláusula nona e prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 01/12/2011 à 31/05/2012. Valor Total: R\$1.319.694,47. Assinatura: 30/11/2011. D.O.U.: 20/12/2011; 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 01/06/2012 a 30/11/2012. Data de Assinatura: 31/05/2012. D.O.U: 13/07/2012	100,00%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						5º TA - Prorrogação do prazo; até 31/05/2013;DOU 30/01/2013 6º TA - Prorrogação do prazo; até 30/11/2013; DOU 19/08/2013	
	Tubulações Complementares - Leste	71/2014 20/11/2014	GM5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Em execução	38.690.655,72		20,00%
Meio Ambiente	Pacote 1711	23/2009 07/01/2010	CMT ENG. LTDA	Em execução	132.910.931,43	1º TA (Acréscimo decorrente da inclusão da incidência dos encargos sociais e trabalhistas sobre os valores referentes ao adicional de transferência. R\$ 4.835.726,37); 2º TA (Readequação de quantitativos, sem acréscimos no valor contratado); 3º TA - Alteração da Subcláusula Terceira da Cláusula Décima - Reajustamento do Contrato Administrativo n.º 23/2009-MI. Data de Assinatura: 19/07/2012. D.O.U: 20/07/20124º TA - Acréscimo no quantitativo dos itens da Planilha Contratual. ; Valor: R\$ 21738312,71; DOU 05/03/20135º TA - Prorrogação do prazo6º TA - Prorrogação do prazo até 30/11/2013	96,74%
	VPRC-LN	19/2014 25/03/2014	CPL CONSTRUTORA LTDA; COINPE CONSTRUTORA LTDA	Em execução	78.914.965,07	1º TA - Detalhamento dos Critérios de Medição e Pagamento que passarão a vigorar conforme Anexo. Fundamento Legal: Lei 12.465/11 . Data de Assinatura: 28 / 11 / 2014 . DOU:05.12.2014	23,83%
	CRCA-N	60/201430/09/2	SCHIFFINO & JUNQUEIRA	Em	105.000,00	Nenhum	50,00%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
		014	ARQUITETOS ASSOCIADOS	execução			
Pacote Elétrico	Linhas de Transmis são - Norte	41/2009 21/01/10	SCHAHIN ENGENHARIA S/A.	Em execução	57.501.490,07	1º TA - Alterações da Cláusula Sexta - Preços, da Cláusula Vigésima Sexta - Anexos, bem como a prorrogação do prazo de vigência do contrato. Vigência: 19/04/2011 a 18/01/2012 Assinatura: 18/04/2011 D.O.U: 05/05/2011; 2º TA - Readequação dos quantitativos iniciais, gerando um acréscimo no percentual de 24,529719% ao valor da avença: R\$ 10.242.330,71. Data da assinatura: 09/06/2011 D.O.U: 17/06/2011; 3º TA - A alteração da Cláusula Nona - Medições e Pagamentos, Item 9.1 - Materiais, Subitem 9.1.1., Alínea "d" e do Item 9.4 - Considerações Gerais, Subitem 9.4.15; a alteração de quantidades e totais dos Itens 2.3 e 2.4 da Planilha Contratual; e a inclusão de itens adicionais, com acréscimos financeiros à Avença, conforme demonstrado na Planilha Contratual anexa ao Termo. Valor Total: R\$1.435.387,29. Data de Assinatura: 18/10/2011. D.O.U: 20/10/2011; 4º TA - Readequação de quantitativos e inclusão de itens novos, com acréscimos financeiros à Avença. Valor Total: R\$1.790.717,94. Data de Assinatura: 22/12/2011. D.O.U: 13/01/2012;	76,65%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						5º TA -Prorrogação do prazo de vigência, bem como o replanilhamento da planilha contratual, com acréscimos financeiros à Avença.Vigência: 19/01/2012 a 18/12/2012. Valor Total: R\$857.889,22. Assinatura: 18/01/2012.D.O.U.: 28/02/12; 6º TA - 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2009, Publicado no DOU de 29/08/2012, Pagina 88.	
	Linhas de Transmissão - Norte	33/2010 18/11/2010	CONSÓRCIO SANTA RITA-ECE	Em execução	13.065.460,75	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo no- 33/2010-MI.Vigência: 19/02/2012 a 18/06/2012.Data de Assinatura: 17/02/2012. D.O.U: 02/04/2012; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 33/2010-MI.Vigência: 19/06/2012 a 30/09/2012. Data de Assinatura: 18/06/2012. D.O.U: 23/08/2012; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 33/2010-MI.. Vigência: 01/10/2012 a 30/11/2012.Data de Assinatura: 28/09/2012. D.O.U; 17/10/2012	11,09%
	Linhas de Transmissão - Leste	31/2010 18/11/2010	CONSÓRCIO SANTA RITA-ECE	Em execução	19.434.672,39	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo no- 31/2010-MI. Vigência: 19/02/2012 a 18/06/2012. Data de Assinatura: 17/02/2012. D.O.U: 02/04/2012; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigênciado Contrato Administrativo n.º	14,72%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						31/2010-MI.Vigência: 19/06/2012 a 30/09/2012.Data de Assinatura: 18/06/2012. D.O.U: 23/08/2012; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 31/2010-MI.Vigência: 01/10/2012 a 30/11/2012. Data de Assinatura: 28/09/2012. D.O.U: 17/10/2012.	
	Linhas de Transmissão - Leste	38/2009 21/01/10	SCHAHIN ENGENHARIA S/A.	Rescisão	44.137.213,48	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência para 18/01/2012.Assinatura: 18/04/2011.D.O.U: 05/05/2011; 2º TA - A alteração da Cláusula Nona - Medições e Pagamentos, Item 9.1 - Materiais, Subitem9.1.1., Alínea "d" e do Item 9.4 - Considerações Gerais, Subitem9.4.15; a alteração de quantidades e totais dos Itens 2.3 e 2.4 da Planilha Contratual; e a inclusão de itens adicionais, com acréscimos financeiros à Avença, conforme demonstrado na Planilha Contratual anexa ao Termo. Valor Total: R\$5.357.691,48.Data de Assinatura: 18/10/2011. D.O.U:20/10/2011; 3º TA - Alteração de quantidades e totais dos itens da planilha contratual, com acréscimos financeiros à Avença. Valor Total: R\$879.553,37.Data de Assinatura:29/ 12/ 2011. D.O.U: 17/01/2012; 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência,	88,96%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						bem como o replanilhamento da planilha contratual, com acréscimos financeiros à Avença. Vigência: 19/01/2012 a 18/12/2012. Valor Total: R\$895.762,85. Assinatura: 18/01/2012. D.O.U.: 28/02/12; 5º TA - Termo Aditivo nº 5º - Acréscimo Financeiro no valor de R\$ 678.896,34, Data da Assinatura: 28/08/2012, Publicado DOU em: 12/09/2012. TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL-DOU 31/08/2012	
	Substações - Norte	39/2009 20/01/2010	TOSHIBA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA	Em execução	67.196.029,06	1º TA -Prorrogação do prazo de vigência para: 18/06/2011 Assinatura: 18/04/2011 Diário oficial: 04/05/2011; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 19/06/2011 a 18/02/2012 Assinatura: 17/06/2011 D.O.U: 05/07/2011; 3º TA - Alteração da Planilha Contratual, da redação da Cláusula Sexta - Preços e da Cláusula Vigésima Segunda - Prazo de Garantia de Peças, Componentes e Equipamentos do Contrato Valor Total: R\$3.025.759,21.Data de Assinatura: 08/09/2011. D.O.U: 14/09/2011; 4º TA - Alteração da razão social, endereço da contratada e inserção de novo item na Cláusula 9.7 do Contrato Administrativo 39/2009-MI.Data de Assinatura: 14/10/2011. D.O.U: 17/10/2011.	77,00%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
	Subestações - Leste	40/2009 21/01/10	TOSHIBA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA	Em execução	38.270.434,54	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência para: 18/06/2011 Assinatura: 18/04/2011 Diário oficial: 04/05/2011; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 19/06/2011 a 18/12/2011 Assinatura: 17/06/2011 D.O.U: 05/07/2011; 3º TA - Alteração da planilha contratual, da redação da cláusula sexta - Preços e da cláusula vigésima segunda - Prazo de garantia de peças, componentes e equipamentos do contrato Valor Total: R\$2.918.822,95.Data de Assinatura: 08/09/2011. D.O.U: 14/09/2011; 4º TA - Alteração da razão social, do endereço da contratada e inserção de novo item na Cláusula 9.7 do Contrato Administrativo 40/2009-MI.Data de Assinatura: 13/10/2011. D.O.U: 17/10/2011; 5º TA - Alteração de itens da planilha contratual, inclusão de serviços extracotratuais e prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 40/2009-MI. Vigência: 19/12/2011 a 30/03/2012.Valor Total: R\$260.413,98.Data de Assinatura:18/12/2011. D.O.U: 28/12/2012; 6º TA - Termo Aditivo nº 5 Objeto:	89,09%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						Exclusão de Itens e Prorrogação de Prazo. Decrescimento: R\$ 4.724381,22; Vigência até: 31/01/2013. 7º TA - Exclusão e inclusão de novos itens na planilha contratual, com redução financeira e prorrogação de prazo ; Valor: R\$4724381,22; até 31/01/2013; DOU 17/09/2012 8º TA - Prorrogação de Prazo; até 03/5/2013;DOU 11/03/2013 9º TA - Prorrogação de Prazo; até 02/8/2013; DOU 29/05/2013	
	Subestações - Norte Leste	82/2013 12/11/2013	TOSHIBA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA	Em execução	73.389.104,46	Nenhum	51,78%
	LDC-N	27/2014 24/04/2014	CONTROL CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	13.977.401,87	Nenhum	3,00%
	LDC-L	28/2014 24/04/2014	CONTROL CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	16.480.155,34	Nenhum	3,60%
	TP-N L	65/2014 06/10/2014	ENERG POWER S/A	Em execução	1.103.873,69	Nenhum	10,00%
	QDCA-L	70/2014 18/11/2014	TARGET SERVICOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS	Em execução	2.513.230,57	Nenhum	0,00%
Sistema Digital de Supervisão e Controle	Eixo Leste	13/201011/06/2 010	VECTOR ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	Em execução	23.031.419,62	1º TA - Inclusão desubitens 9.2.1.1, 9.4,9.4.1 e 9.4.2 na Cláusula Nona - Medições e pagamentos do Contrato Administrativo 13/2010-MI.Data de Assinatura: 15/03/2012. D.O.U: 19/03/2012; 2º TA - Inclusão da	85,81%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						Subcláusula décima Primeira- Prazo do Contrato Administrativo.Data de Assinatura: 31/05/2012. D.O.U: 14/06/2012; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência.Vigência: 12/06/2012 a 10/09/2013. Data de Assinatura: 06/06/2012. D.O.U: 15/06/2012. 4º TA - Alteração redação das cláusulas com acréscimo financeiro;Valor: R\$96239,27; DOU 27/03/20135ºTA - Prorrogação de prazo , inclusão e supressão no fornecimento de itens e alteração de redação ;Valor: R\$ R\$2.315.656,71 (acrécimo) R\$ 246.347,44 (decrécimo); até 11/09/2015; DOU 27/12/20136º TA - Prorrogação do prazo de vigência7º TA - TA de Inclusão e supressão de itens, alteração de redação e Prorrogação de vigência para 11/09/2015- 1.973.070,00	
	Eixo Norte	16/2010 01/09/2010	VECTOR ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	Em execução	19.531.937,40	1º TA - Inclusão dos Subitens 9.2.1.1.1, 9.4 e 9.4.1 na Cláusula Nona - Medições e Pagamentos do Contrato Administrativo n.º 16/2010-MI.Data de Assinatura: 21/03/2012. D.O.U: 22/03/2012; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 16/2010-MI e alteração da Cláusula Nona - medições e pagamentos.Vigência: 01/09/2012 a 01/05/2013. Data de Assinatura: 31/08/2012 D.O.U: 11/09/2012 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência ;	53,92%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						até 06/09/2013; DOU 15/05/2013 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência; até 05/10/2013; DOU 13/09/2013 5º TA - Prorrogação de prazo, inclusão e supressão de itens, com acréscimos financeiros e alteração da redação das cláusulas PRIMEIRA, QUINTA, SEXTA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA, DÉCIMA QUARTA E VOGÉSIMA PRIMEIRA; Valor: R\$1339061,42; até 05/09/2015; DOU 31/10/2013	
Soft-starter	Eixo Leste	20/2010 19/08/2010	VORAX ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO LTDA	Em execução	7.427.309,24	1º TA - Alteração e inclusão de cláusulas contratuais, acréscimo na planilha contratual, incluindo novos itens à Avença, com acréscimo financeiros ao Contrato em tela. Vigência: 17/02/2012 a 16/02/2014. Valor Total: R\$789.909,72. Data de Assinatura: 17/02/2012. D.O.U:09/03/2012 2º TA - Alteração da cláusula Nona e inclusão do subitem 9.1 DOU 31/10/2013; DOU 10/04/2013 3º TA - 3º termo aditivo. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, alteração quantitativa dos serviços com acréscimos financeiros à avença e a alteração da redação das Cláusulas Sexta, Nona, Décima e Décima Primeira do Contrato Administrativo nº 20/2010-MI. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 17/02/2014 a 17/05/2014. Valor	91,13%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						Total: R\$24.374,14. Fonte: 100000000 - 2014NE800007. Data de Assinatura: 14/02/2014 DOU 07/03/2014 4º TA - TA de alteração de quantitativos e prorrogação de vigência para 17/06/2015 5º TA - Inclusão de novos serviços com acréscimos financeiros e a alteração da redação das Cláusulas Quinta, Sexta e Nona do Contrato administrativo nº 20/2010-MI, bem como, adequações em sua Planilha Contratual. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Valor Total: R\$170.773,25. Fonte: 100000000 - 2014NE800007. Data de Assinatura: 23/09/2014. DOU: 24/09/2014	
	Eixo Norte	71/2013 03/10/2013	WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMACAO LTDA	Em execução	3.000.860,00	Nenhum	60,00%
	Eixo Norte	72/2013 03/10/2013	VORAX ACIONAMENTOS E AUTOMACAO LTDA	Em execução	1.960.640,00	Nenhum	60,00%
	Eixo Norte	73/2013 30/10/2013	VORAX ACIONAMENTOS E AUTOMACAO LTDA	Em execução	996.000,00	Nenhum	90,00%
Controle de Qualidade de Elétricos	Eixo Leste	44/2010 LIMINAR	LEME / THEMAG / QUANTA	Revogado	25.085.209,00	Liminar	Liminar
Publicação de Editais	Eixo Leste / Norte	28/201025/08/2 010	A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPrensa E EDITORA	Em execução	492.187,50	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência do contrato. Vigência: 25/08/2011 a 24/08/2012 Assinatura: 24/08/2011 D.O.U: 30/08/2011; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência,	12,27%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						bem como acréscimo financeiro ao Contrato 28/2010-MI.Vigência: 25/08/2012 a 24/08/2013. Valor Total: R\$98.437,50.Data de Assinatura: 24/08/2012. D.O.U: 11/09/2012. 3º TA - Prorrogação de prazo ; até 24/08/2014; DOU 10/10/2013 4º TA - Prorrogação de prazo até 24/08/2015	
Publicação de Editais	Eixo Leste / Norte	29/201025/08/2010	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	Em execução	768.750,00	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência do contrato. Prazo: 25/08/2011 a 24/08/2012 Assinatura: 24/08/2011D.O.U: 29/08/2011; 2º TA - Prorrogação do Prazo de vigência do contrato e acréscimo de 25% à Avença.Vigência : 25/08/12 a 25/08/13. Assinatura: 24/08/12. - Valor Total : R\$ 153.750,00 3º TA - Prorrogação de prazo; até 24/08/2014; DOU 07/10/2013 4º TA - Prorrogação de prazo até 24/08/2016	20,47%
Cadastramento Fundiário	Eixo Leste / Norte	01/2012 20/01/2012	JM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Em execução	1.503.083,41	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 01/2012-MI.Vigência: 19/06/2012 a 16/09/2012.Data de Assinatura: 18/06/2012. D.O.U: 20/06/2012; 2º TA - Termo Aditivo nº 02, Prorrogação do Prazo da Vigência: 17/09/2012 a 15/12/2012. Data de Assinatura:14/09/2012;	100,00%

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
						3º TA - Adequação nos quantitativos nos serviços contatados com acréscimos. Data de assinatura: 03/12/12 DOU 04/12/12. 4º TA - Prorrogação de prazo.; até 15/03/2013; DOU 10/01/2013 5º TA - Prorrogação de prazo.; até 13/06/2013; DOU 18/03/2013 6º TA - Prorrogação de prazo.; até 13/07/2013; DOU 20/06/2013	
	Eixo Leste	44/2013 05/05/2013	VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	Em execução	808.000,00	1º TA - Prorrogação de prazo Vigência: 03/12/2013 a 02/04/2014 Data da assinatura 03/10/2013 DOU 197, de 10/10/2013 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 44/2013-MI. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 . Vigência: 02/02/2014 a 01/06/2014. Data de Assinatura: 31/01/2014. DOU 25/02/2014 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 44/2013-MI. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 02/06/2014 a 29/10/2014. Data de Assinatura: 30/05/2014. DOU: 11/06/2014	85,00%

5.4.5 Termos de cooperação e de descentralização de crédito

Unidade Concedente ou Contratante		
Nome: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA	UNIDADE GESTORA:	530013
MODALIDADE DAS TRANSFERÊNCIAS: TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA ETERMO DE COOPERAÇÃO		
Informações sobre as transferências		

Órgão Beneficiado	Nº SIAFI	Nº do Processo	Objeto	Valor Descentralizado	Vigência				Estágio
					Início	Fim	Física	Financeira	
CNPQ		59100.000380/2009-43	Prospecção e salvamento dos sítios arqueológicos	3.564.837,52	01/2010	04/2010	100%	100%	EXECUTADO
CNPQ		59030.000091/2010-59	Continuação dos trabalhos de prospecção e salvamentos dos sítios arqueológicos, monitoramento da abertura das valas para canais e poços nos eixos Norte e Leste PISF	2.425.417,82	05/2010	06/2010	100%		EXECUTADO
CNPQ	675551	59030.000326/2010-11	Continuação dos trabalhos de prospecção e salvamentos dos sítios arqueológicos, monitoramento da abertura das valas para canais e poços nos eixos Norte e Leste PISF	91.937.566,15	09/2010	12/2015	85%	84%	EM EXECUÇÃO
Subtotal				97.927.821,49					
UNIVASF		59100.000013/2008-69	Programa de conservação de fauna e flora	9.086.142,21	01/2008	12/2009	100%	93,295%	EXECUTADO
UNIVASF		59100.000079/2008-59	Programa de identificação e salvamento de bens arqueológicos	4.223.006,17	01/2008	12/2009	100%		EXECUTADO
UNIVASF		59030.000163/2010-68	Inventário, resgate, manejo e monitoramento da fauna e flora PIRSF, e estruturação de centro de manejo especializado, Trechos I, II e V do PIRSF.	7.946.073,20	01/2010	12/2011	100%		EXECUTADO
UNIVASF		59100.000276/2011-73	Descentralização de crédito para continuidade da execução do programa de conservação da fauna e da flora PBA-23 do projeto básico ambiental - PISF	14.307.345,87	07/2011	12/2011	100%		EXECUTADO
UNIVASF		59100.000309/2012-66	Descentralização de crédito orçamentário, para inventário, resgate, manejo e monitoramento da fauna nas áreas dos eixos norte e leste, trechos I, II e V PISF.	23.244.524,60	07/2012	12/2012	100%	83,000%	EXECUTADO

Órgão Beneficiário	Nº SIAFI	Nº do Processo	Objeto	Valor Descentralizado	Vigência				Estágio
					Início	Fim	Física	Financeira	
UNIVASF	675900	59100.000254/2013-75	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSERVACAO DA FAUNA E DA FLORA-PBA 23 DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF	48.915.038,70	08/2013	12/2015	83%	83,700%	EM EXECUÇÃO
Subtotal				107.722.130,75					
UFPE		59100.000331/2008-20	Caracterização Físico-química e Biológica de 44 amostras de água do PISF	710.030,60	01/2008	12/2008	100%	96,180%	EXECUTADO
UFPE		59030.000392/2010-82	Programa de monitoramento de qualidade de água e limnologia do PISF	1.076.733,00	01/2010	12/2011	100%		EXECUTADO
UFPE	674004	59100.001077/2012-63	Transferência Orçamentária para atender o projeto programa de monitoramento de qualidade de água e limnologia do PISF com as bacias hidrográficas do NS	734.123,97	03/2013	12/2015	80%	76,600%	EM EXECUÇÃO
Subtotal				2.520.887,57					
UFRPE		59100.000290/2005-29	Programa de Preservação do Patrimônio Cultural e Prospecções Arqueológicas - Integração do Rio São Francisco	18.446,00	01/2005	12/2005	100%	100%	EXECUTADO
UFRPE		59000.000727/2007-14	Programa de identificação e salvamento de bens arqueológicos	9.911,37	01/2007	12/2007	100%		EXECUTADO
Subtotal				28.357,37					
FUNASA		59000.000706/2007-07	Programa de desenvolvimento das Comunidades Quilombolas e Indígenas - Substituição de casas de taipas por casa de alvenaria e implantação de postos de saúde	26.301.990,14	01/2007	12/2008	100%	50,59%	EXECUTADO
FUNASA		59000.000457/2009-85	Substituição de casas de taipa por casas de alvenaria em áreas indígenas de Tumbalalá município de Curaça/BA		01/2009	12/2009	100%		EXECUTADO
FUNASA		59030.000074/2010-11	Execução de obras e serviços de engenharia, para a construção de casas eposto de saúde em comunidade Indígena (Truká)	1.460.396,78	01/2010	12/2011	100%		EM EXECUÇÃO
FUNASA		59100.000159/2011-18	Descentralização de crédito orçamentário, para substituição de casas de taipa por casas de alvenaria, e conclusão dos postos de saúde nas comunidades indígenas e quilombolas em	0,00			0%		

Órgão Beneficiário	Nº SIAFI	Nº do Processo	Objeto	Valor Descentralizado	Vigência				Estágio
					Início	Fim	Física	Financeira	
			Ibimirim e Floresta/PE						
FUNASA		59100.000342/2012-96	Descentralização de crédito orçamentário, para substituição de casas de taipa por casas de alvenaria em comunidades indígenas e quilombolas: Cabrobó, Mirandiba, Carnaubeira e posto de saúde em Ibimirim e Floresta/PE.	893.053,09	01/2012	12/2013	100%		EXECUTADO
FUNASA	680853	59100.000821/2014-74	Termo de Execução Descentralizada 04/2014	3.529.020,30	09/2014	09/2015	0%	0,0%	EM EXECUÇÃO
Subtotal				31.291.407,22					
EMBRAPA		59100.000284/2008-14	Programa de monitoramento de qualidade de água e limnologia do PISF	17.354,00	01/2008	12/2008	100%	100%	EXECUTADO
Subtotal				17.354,00					
DNOCS		59000.000435/2005-10	Desapropriação de terras - Projeto São Francisco	805.000,00	01/2005	12/2005		93,265%	EXECUTADO
DNOCS		59000.001932/2005-35	Desapropriação de terras em decorrência da implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco.	895.000,00					EXECUTADO
DNOCS		59000.000960/2005-35	Desapropriação de terras - Projeto São Francisco	11.500.000,00					EXECUTADO
DNOCS		59000.002324/2005-48	Serviços de Desapropriação de terras e benfeitorias em decorrência do projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, em cumprimento as prioridades e Diretrizes do Governo Federal	26.607.458,00					EXECUTADO
DNOCS		59100.000172/2005-11	Proposta de dotação de abastecimento de águas às comunidades situadas ao longo dos Eixos Norte e Leste do Projeto São Francisco	585.900,00					EXECUTADO
DNOCS		59100.000245/2005-74	Implementação de Rede de energia de alta tensão, interligando a subestação da Celpa de Gravada a Cumaru	5.000.000,00					EXECUTADO
DNOCS		59000.000447/2006-25	Plano de trabalho para ações de desapropriação de terras e benfeitorias em decorrência do Projeto de Integração do Rio São Francisco.	646.875,00					EXECUTADO

Órgão Beneficiário	Nº SIAFI	Nº do Processo	Objeto	Valor Descentralizado	Vigência				Estágio
					Início	Fim	Física	Financeira	
DNOCS		59000.000448/2006-70	Plano de trabalho para ações de inclusão social na polpulação residentes as margens dos canais do Projeto de Intergração do Rio São Francisco.	649.874,00					EXECUTADO
DNOCS		59000.002764/2006-86	Desapropriação de terras e benfeitorias do PISF com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional	816.474,93					EXECUTADO
DNOCS		59400.000656/2006-66	Descentralização de crédito orçamentário, objetivando a continuação e a conclusão da elaboração do projeto executivo do sistema adutor do Pajeú	2.400.000,00					EXECUTADO
DNOCS		59000.000301/2007-61	Continuação de serviços de desapropriação de terras e benfeitorias, em função da implantação do projeto de integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste	1.543.299,71					EXECUTADO
DNOCS		59000.000423/2007-57	Serviços de desapropriação de terras e benfeitorias, em função da implantação do projeto de integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional	59.947,90					EXECUTADO
DNOCS		59000.000352/2007-92	Serviços de desapropriação de terras e benfeitorias, em função da implantação do projeto de integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional	820.000,00					EXECUTADO
DNOCS		59000.000658/2007-49	Serviços de desapropriação de terras e benfeitorias, em função da implantação do projeto de integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional	22.000.000,00					EXECUTADO
DNOCS		59000.000007/2008-10	Apoio logístico para a execução de serviços de desapropriação de terras e benfeitorias, em função da implantação do projeto de integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas	282.020,00					EXECUTADO
DNOCS		59100.000027/2008-82	Serviços de desapropriação de terras e benfeitorias, em função da implantação do projeto de integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional	2.050.799,84					EXECUTADO
DNOCS		59100.000007/2009-92	Desapropriação de terras para implementação do PISF.	88.000,00					EXECUTADO
DNOCS		59100.000037/2009-07	Desapropriação de Terras e Benfeitorias nos Estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco - PISF.	912.248,95					EXECUTADO

Órgão Beneficiado	Nº SIAFI	Nº do Processo	Objeto	Valor Descentralizado	Vigência				Estágio
					Início	Fim	Física	Financeira	
DNOCS		59100.000192/2009-15	Desapropriação de Terras e benfeitorias em decorrência do PISF, Publicação de Editais.	450.000,00					EXECUTADO
DNOCS		59100.000216/2009-36	Desapropriações.	3.153.131,40					EXECUTADO
DNOCS		59100.000239/2009-41	Complementação de Depósitos Judiciais das Ações de Desapropriação inscritas na Justiça Federal - PISF.	1.245.415,57					EXECUTADO
DNOCS		59100.000283/2009-51	Publicação de editais de citação e jornais de grande circulação, referente ao Programa de Desapropriação de Terras ref. Ao PISF.	2.376.358,16					EXECUTADO
DNOCS		59100.000383/2009-87	Solicitação de complementação de recursos para diárias- PROJETO SÃO FRANCISCO - PISF (PAC/PPI).	325.000,00					EXECUTADO
DNOCS		59100.000035/2010-43	Continuação de serviços de desapropriação de terras e benfeitorias nos estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco, em função da implantação do projeto de integração do Rio São Francisco	122.306,94					EXECUTADO
DNOCS		59100.000025/2010-16	Atender determinações judiciais com obrigações legais de publicações de editais e realização de depósitos judiciais complementares	1.550.942,51	01/2010	12/2010			EXECUTADO
DNOCS		59100.000473/2012-73	Descentralização de crédito orçamentário para execução de obras e serviços de recuperação do açude público Engenheiro Francisco Saboya (Barragem Poço da Cruz) no Município de Ibimirim/PE. Processo nº 59100.000473/2012-73	6.813.184,79	09/2012	12/2014	100,00	100,000%	EXECUTADO
DNOCS	674738	59100.001133/2012-60	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO LONGO DOS CANAIS	13.052.131,44	06/2013	05/2015	53%	48,4%	EM EXECUÇÃO
DNOCS	674628	59100.001079/2012-52	PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E RECUPERAÇÃO DOS AÇUDES NO PISF TERMO DE COOPERAÇÃO 03/2013	12.750.000,00	05/2013	12/2015	10,00	10,0%	EM EXECUÇÃO
Subtotal				119.501.369,14					
M. DEFESA		59000.001198/2005-12	Pavimentação na Ilha de Assunção-Cabrobo/PE	7.766.802,99			100%	90,958%	CONCLUÍDO
M. DEFESA		59000.001074/2005-29	Projeto Executivo das obras de integração do Rio São Francisco	1.852.983,17			100%		CONCLUÍDO

Órgão Beneficiado	Nº SIAFI	Nº do Processo	Objeto	Valor Descentralizado	Vigência				Estágio
					Início	Fim	Física	Financeira	
M. DEFESA		59000.001691/2005-24	Impl. de canais de aproximação das barragens de Aréias - Projeto São Francisco	64.998.211,15			85%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59000.002531/2005-01	Elaboração do Projeto Executivo das Rodovias de acesso as estações de bombeamento do Projeto de Integração do Rio São Francisco	686.378,04					EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59000.000413/2007-11	Canais de aproximação da EBI - 1 e EBV - 1 e Barragens de Tucutu e Areias do Projeto de Integração do Rio São Francisco	38.999.994,95			95%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59000.000509/2007-80	Elaboração do Projeto Básico das Rodovias de acesso as estações de bombeamento do Projeto de Integração do Rio São Francisco	824.189,19			100%		CONCLUÍDO
M. DEFESA		59000.001173/2007-72	Serviços de segurança nas áreas do Projeto de Integração de Bacias do Rio São Francisco	441.853,81			100%		CONCLUÍDO
M. DEFESA		59100.000202/2008-31	Manutenção da segurança das áreas sob administração militar nos eixos norte e leste do Projeto de Integração São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional.	1.143.887,29			100%		CONCLUÍDO
M. DEFESA		59100.000106/2008-93	Canais de aproximação da EBI - 1 e EBV - 1 e Barragens de Tucutu e Areias do Projeto de Integração do Rio São Francisco	20.088.012,05			90%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59100.000069/2008-13	Construção de núcleos habitacionais nos estados Ceará, Paraíba e Pernambuco, em áreas do Projeto de Integração de Bacias do Rio São Francisco (Vilas Produtivas).	47.359.793,08			42%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59100.000257/2008-41	Elaboração de Projeto Básico de Rodovias de acesso as estações de bombeamento do Eixos Leste/Norte do PISF.	499.416,13			100%		CONCLUÍDO
M. DEFESA		59100.000276/2008-78	Construção do Canal de aproximação na Barragem do TUCUTU.	29.103.027,20			95%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59100.000315/2008-37	Canais de aproximação da EBI - 1 e EBV - 1 e Barragens de Tucutu e Areias do Projeto de Integração do Rio São Francisco	36.915.564,08			85%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59100.000134/2009-91	Complementação da Construção de 14 núcleos habitacionais	7.686.014,88			60%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59100.000319/2009-04	Construção do canal de aproximação EBV-1 da barragem de Areias	19.941.766,57			85%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59100.000323/2009-64	Construção do canal de aproximação EBI-1 da barragem de Tucutu	29.532.196,38			95%		EM EXECUÇÃO

Órgão Beneficiário	Nº SIAFI	Nº do Processo	Objeto	Valor Descentralizado	Vigência				Estágio
					Início	Fim	Física	Financeira	
M. DEFESA		59030.000001/2010-20	Construção de 5 casas em Salgueiro/PE, 5 casas em Pena Forte/CE, 5 casas em Malícia salgueiro/PE e 13 casas em Pena Forte/Ce, 13 casas em Brejo Santo/CE.	4.408.066,92			80%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59030.000082/2010-68	Cercamento com Mourões de Concreto e 10 fios de arame farpado da área desapropriada para área de Cerqueira e irrigação da VPR Junco em Cabrobó/PE	988.076,11			95%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59030.000077/2010-55	Construção do Canal de Aproximação a EBV-1 e da Barragem de Areias	35.366.181,72			85%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59100.000173/2010-22	Construção do Canal de Aproximação à EBI-01 da Barragem de tucutu.	13.491.353,54			95%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59030.000297/2010-89	Abastecimento de água potável por carro pipa	643.004,70			100%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59030.000223/2010-42	Construção da extensão da rede de energia elétrica de ligação entre a rede existente da concessionária e a rede núcleos habitacionais em municípios de PE	2.514.997,88			25%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59030.000191/2010-12	Obas complementares Construção de Núcleos Habitacionais	11.695.584,51			30%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59100.000279/2010-26	Transferência definitiva de famílias que serão assentadas nas VPRs das fazendas: Captação em Cabrobo-PE, Pilões em Verdejante-PE, Negreiros e Uri em Salgueiro-PE.	165.037,52			100%		CONCLUÍDO
M. DEFESA		59100.000274/2010-01	Transferência orçamentária para construção de 40 casas em Descanso e Mauriti/CE e 32 em Vassouras e Brejo Santo/CE totalizando 72 casas. Construção Compl. Cerca perimetral Descanso Mauriti/CE.	3.940.988,81			60%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59010.000429/2010-00	Descentralização de crédito orçamentário para construção de cerca para o fechamento do perímetro externo das fazendas constantes do plano de trabalho nº 07.040.10.17.01.14	8.692.588,22			50%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59100.000116/2011-24	Construção do Canal de Aproximação à EBV-1 EBV-1 e da Barragem de areias	11.644.185,83			85%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59100.000199/2011-51	Descentralização de crédito orçamentário para construção do canal de aproximação à EBI-01e da barragem de Tucutu	14.512.201,33			95%		EM EXECUÇÃO

Órgão Beneficiário	Nº SIAFI	Nº do Processo	Objeto	Valor Descentralizado	Vigência				Estágio
					Início	Fim	Física	Financeira	
M. DEFESA		59100.000262/2011-50	Descentralização de crédito orçamentário, complementação das obras de infraestrutura, adequação dos equipamentos comunitários, readequação do sistema de esgoto sanitário para vala de infiltração	47.669.963,06			1%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59100.000492/2011-19	Descentralização de crédito orçamentário para a construção do Canal de Aproximação a EBV-1 e da Barragem de Areias	24.566.763,85			85%		EM EXECUÇÃO
M. DEFESA		59100.000628/2012-71	Descentralização de Crédito Orçamentário para apoio ao estabelecimento da segurança do canteiro de obras do PISF - Eixo Norte. UGR 160203. PT 12.098.12.30.20.01 OF. Nº A067-COE/CMDO 1º GPT E. MD (2º BEC) - SIH/MI	153.878,40					
M. DEFESA		59100.000855/2012-05	Descentralização orçamentária para construção do Canal de Aproximação da EBV 1 e da Barragem de Areias - Plano de Trabalho nº 13.098.12.20.02.13 (Eixo Leste) - 59100.000855/2012-05	6.500.351,51					
M. DEFESA		59100.000945/2012-98	Descentralização de crédito orçamentário para o estabelecimento da segurança do patrimônio do canteiro de obras do PISF - Eixo Norte - Processo 59100.000945/2012-98	102.585,60					
M. DEFESA	676573	59100.000831/2013-29	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO PARA EXECUÇÃO DE ESTRADAS PARA APOIO AO PROJETO.	9.102.657,00	10/2013	12/2015			EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	681624	59100.000882/2014-31	EXECUCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES NA TOMADA DE AGUA E VERTEDOURO DA BARRAGEM DE TUCUTU, EIXO NORTE TRECHO I DO PISF.Termo de Execução Descentralizada 07/2014	390.345,19	10/2014	02/2015			EM EXECUÇÃO
Subtotal				504.388.902,66					
ANA		59000.001980/2005-23	Cadastramento de Rios de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco	774.120,00	01/2005	12/2005		95,874	EXECUTADO
ANA		59000.000709/2007-32	Gerenciamento e apoio técnico do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentorial	5.292.176,06	01/2007	12/2007			EXECUTADO

Órgão Beneficiado	Nº SIAFI	Nº do Processo	Objeto	Valor Descentralizado	Vigência				Estágio
					Início	Fim	Física	Financeira	
ANA		59100.000070/2008-48	Gerenciamento de recursos hídricos do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentorial	2.901.831,64	01/2008	12/2008			EXECUTADO
ANA		59100.000082/2010-97	Implantação do Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos na região de abrangência do PISF	1.368.383,39					EM EXECUÇÃO
Subtotal				10.336.511,09					
CODEVASF		59000.001574/2005-61	Cadastramento de usuários de água da Bacia do Rio São Francisco	1.499.064,75	01/2005	12/2005			EXECUTADO
CODEVASF		59000.000999/2009-86	Despesas com Helicoptero	102.193,00	01/2009	12/2009			EXECUTADO
CODEVASF		59000.000813/2010-22	Despesas com Helicoptero	5.505,50	01/2010	12/2010		100%	EXECUTADO
CODEVASF		59100.000843/2012-72	Descentralização Orçamentária para atender à Pré-Operação do PISF - Eixo Norte - Processo nº 59100.000843/2012-72	2.958.919,25			100,00		EXECUTADO
CODEVASF	674386	59100.000300/2013-36	PRÉ OPERAÇÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO EIXO NORTE E LESTE	6.240.000,00	04/2013	12/2013		100%	EXECUTADO
CODEVASF	676564	59100.000830/2013-84	ESTUDO DE VIABILIDADE DO CANAL DO SERTÃO BAIANO (Não Pertence ao PISF)	3.000.000,00	09/2013	09/2014			
CODEVASF	678450	59100.000149/2014-17	PRÉ OPERAÇÃO DO PISF	19.977.461,28	03/2014	03/2015	90,00	90%	EM EXECUÇÃO
CODEVASF	681761	59100.000810/2014-94	PARA A PRE-OPERACAO DO PISF (EIXOS NORTE E LESTE) NO EXERCICIO DE 2014 E PARTE DE 2015 PARA AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA.	12.065.117,89	10/2014	10/2015	25,00	25%	EM EXECUÇÃO
Subtotal				45.848.261,67					
FNS	675193	59100.000444/2013-92	DESCENTRALIZACAO DE CREDITO ORCAMENTARIO OBJETIVANDO O PROJETO DE MELHORIASSANITARIAS NAS COMUNIDADES INDIGENAS KAMBIWA, PIPIPA, TRUKA E TUMBALALA	9.950.680,39	07/2013	12/2015	65%	32%	EM EXECUÇÃO
Subtotal				9.950.680,39					

Órgão Beneficiado	Nº SIAFI	Nº do Processo	Objeto	Valor Descentralizado	Vigência				Estágio
					Início	Fim	Física	Financeira	
UFC	678413	59100.000103/2014-06	DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS PILOTO, DE UM SISTEMA DE ALERTA PARA OS CANAIS NATURAIS E QUANTIFICAÇÃO DE CARGAS SÓLIDAS NOS RIOS E AÇUDES RECEPTORES	0,00	02/2014	06/2015	0%	0%	EM EXECUÇÃO
Subtotal				-					
Total Geral				929.533.683,35					

5.7.6 Indicação das Licitações Previstas

ANO	Nº EDITAL / LOTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Data de Publicação do Edital	EMPRESA CONTRATADA	Processo desmembrado
2015	1/14	Obras e Projetos do Ramal do Agreste - Trecho VII	15/04/2014 12/06/2014 Suspendido	REVOGADA 03.11.14	59100.000118/2014-66
	3/2014	Serviços e Fornecimento - Sistemas de Telecomunicações	14/08/2014	SUSPENSO em 03.09.14.	59100.000448/2013-71
	7/2014	Supervisão e acompanhamento técnico das obras do Trecho VII do Ramal do Agreste	19/09/2014	SUSPENSO 03.11.14	59100.000428/2014-81
	8/2014	Adequação de Linhas de Transmissão da CHESF que interferem com a futura Barragem e Reservatório de Boi-I, do PISF	30/10/2014	REVOGADO 12.01.15	59100.000963/2012-70
	9/2014	Execução das obras civis, aquisições, montagens, comissionamento, pré-operação, elaboração dos projetos executivos faltantes e complementação dos projetos em que tal se mostrar necessário, do Trecho VII - Ramal do Agreste -Pisf.	05/11/2014	Aguardando abertura das Propostas em 10.03.15	59100.000118/2014-66
	10/2014	Elaboração do Projeto Executivo e Execução de Obras Civis do Prédio do Centro de Controle e Operação – CCO	15/12/2014	Procedimento revogado em 09.02.2015	59100.000445/2013-37
	01/2015	Adequação de Linhas de Transmissão da CHESF que interferem com a futura barragem e reservatório de BOI-I	19/01/2014	Aguardando abertura das Propostas em 10.02.15 - Análise das Propostas	59100.000963/2012-70

5.5 Informações sobre outros resultados da gestão

Além dos resultados obtidos por meio da execução das ações orçamentárias, destacamos a atuação das equipes técnicas na elaboração de editais de licitação, bem como da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria MI nº 442, de 05 dezembro 2014, que exercem papel fundamental na implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

Ao longo de 2014 foram elaborados 12 editais de licitação, dentre os quais destacamos 8 processos licitatórios concluídos, garantindo a contratação dos serviços necessários à implantação do PISF.

6 TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

6.1 Demonstração da Execução das Despesas

6.1.1 Movimentação

QUADRO A.6.1.1.1– DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO

Unidade Orçamentária:	Código UO: 53101		UGO: 530002	
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa paga	
	2014	2013	2014	2013
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	459.388.855,91	1.133.638.735,93	355.643.540,83	299.388.700,34
a) Convite	52.500,00		52.500,00	
b) Tomada de Preços				
c) Concorrência	274.221.018,13	579.157.797,48	236.681.530,50	280.313.941,83
d) Pregão	1.089.063,86	8.580.938,45	972,70	853.859,63
e) Concurso				
f) Consulta				
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	184.026.273,92	545.900.000,00	118.908.537,63	18.220.898,88
2. Contratações Diretas (h+i)	21.597.658,12	18.988.374,80	21.597.658,12	1.763.249,00
h) Dispensa	850.188,51		850.188,51	
i) Inexigibilidade	20.747.469,61	18.988.374,80	20.747.469,61	1.763.249,00
3. Regime de Execução Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Suprimento de Fundos				
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha				
l) Diárias				
5. Outros	682.571.721,37	1.031.338.841,74	633.815.168,96	683.293.355,80
6. Total (1+2+3+4+5)	1.163.558.235,40	2.183.965.952,47	1.011.056.367,91	984.445.305,14

QUADRO A6.1.2.2–DESPESAS TOTAIS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO - SIH								
Unidade Orçamentária:						Código UO: 53101		UGO: 530013
DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
1. Pessoal	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Nome 1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
2. Juros e Encargos da Dívida								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
3. Outras Despesas Correntes								
41 - Contribuições	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Diárias - Civil	1.147.694,18	1.244.547,17	1.147.694,18	1.244.547,17	0,00	0,00	1.147.694,18	1.244.547,17
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	784.792,47	727.122,33	784.792,47	727.122,33	100.891,90	9.862,78	412.322,82	573.188,04
Demais elementos do grupo	848.037,55	2.745.998,10	848.037,55	2.745.998,10	65.374,15	8.053.313,98	71.665,80	2.678.610,62
DESPESAS DE CAPITAL								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos	
4. Investimentos	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
42 - Auxílios	1.469.453.194,52	1.275.913.405,82	1.469.453.194,52	1.275.913.405,82	498.094.659,06	748.166.213,75	660.979.366,49	763.631.470,99
51 - Obras e Instalações	1.136.611.062,62	1.174.991.552,71	1.136.611.062,62	1.174.991.552,71	881.222.091,38	664.557.329,27	429.051.118,70	293.769.461,33
93 - Indenizações e Restituições	30.141.378,19	17.560.404,46	30.141.378,19	17.560.404,46	13.180.019,86	9.677.230,96	11.013.376,55	4.350.398,86

Demais elementos do grupo	77.409.470,84	72.296.096,36	77.409.470,84	72.296.096,36	48.700.982,49	52.084.224,88	28.857.107,73	23.503.527,04
5. Inversões Financeiras								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
6. Amortização da Dívida								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								

6.2 Informações sobre ações de publicidade e propaganda

Consta no Relatório da Secretaria Executiva.

6.3 Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos

Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada.

6.4 Demonstração da movimentação de saldos de restos a pagar de exercício anteriores

QUADRO A.6.4.1 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Valores em R\$ 1,00

Restos a Pagar não Processados				
Ano de Inscrição	Montante 01/01/2014	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12/2014
2013	1.441.364.018,99	900.654.595,4	-4.918.7421,99	49.1522.001,5
2012	531.386.006,78	257.419.524,19	-51.847.156,24	222.119.326,35
Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	Montante 01/01/2014	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12/2014
2013	14.363.904,06	14.343.462,51		20.441,55
2012	17.983.045,09	9.298.135,77	-13.569,02	8.671.340,30

6.5 Informações sobre transferências de recursos

QUADRO A.6.5.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA - Departamento de Projetos Estratégicos - DPE									
UG/Gestão: 530013						CNPJ: 03.353.358/0001-96			
Informações sobre as transferências									
Modalida de	Nº do Instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até o exercício	Início	Fim	
3	59030.000326/2010-11	CNPQ	91.937.566,15	-	25.262.595,86	91.937.566,15	09/2010	12/2015	EM EXECUÇÃO
	TOTAL		91.937.566,15		25.262.595,86	91.937.566,15			
3	59100.000254/2013-75	UNIVASF	48.915.038,70	-	5.283.365,12	15.261.609,12	08/2013	12/2015	EM EXECUÇÃO
	TOTAL		48.915.038,70		5.283.365,12	15.261.609,12			
3	59100.001077/2012-63	UFPE	734.123,97	-	78.300,00	248.578,42	03/2013	12/2015	EM EXECUÇÃO
	TOTAL		734.123,97		78.300,00	248.578,42			
3	59100.000821/2014-74	FUNASA	3.529.020,30	-	3.529.020,30	3.529.020,30	09/2014	09/2015	EM EXECUÇÃO
	TOTAL		3.529.020,30		3.529.020,30	3.529.020,30			
3	59100.001079/2012-52	DNOCS	3.500.000,00	-	2.439.894,66	2.986.138,53	05/2013	12/2015	EM EXECUÇÃO
3	59100.001133/2012-60	DNOCS	13.052.131,44	-	7.500.000,00	7.500.000,00	06/2013	05/2015	EM EXECUÇÃO
	TOTAL		16.552.131,44		9.939.894,66	10.486.138,53			
3	59100.000831/2013-29	M. DEFESA	9.102.657,00	-	4.931.073,26	8.925.290,14	10/2013	12/2015	EM EXECUÇÃO
3	59100.000882/2014-31	M. DEFESA	390.345,19	-	488.847,37	488.847,37	10/2014	02/2015	EM EXECUÇÃO
	TOTAL		9.493.002,19		5.419.920,63	9.414.137,51			
3	59100.000830/2013-84	CODEVASF	3.000.000,00	-	0,00	0,00	09/2013	09/2014	CONCLUÍDO
3	59100.000149/2014-17	CODEVASF	7.912.343,39	-	2.761.152,96	2.761.152,96	03/2014	03/2015	EM EXECUÇÃO
3	59100.000810/2014-94	CODEVASF	12.065.117,89	-	0,00	0,00	10/2014	10/2015	EM EXECUÇÃO
	TOTAL		22.977.461,28		2.761.152,96	2.761.152,96			
3	59100.000444/2013-92	FNS	9.950.680,39	-	1.696.000,00	1.696.000,00	07/2013	12/2015	EM EXECUÇÃO
	TOTAL		9.950.680,39		1.696.000,00	1.696.000,00			
3	59100.000103/2014-06	UFC	0,00	-	0,00	0,00	02/2014	06/2015	EM EXECUÇÃO
	TOTAL		0,00		0,00	0,00			
MODALIDADE 1 - Convênio 2 - Contrato de Repasse 3 - Termo de Cooperação 4 - Termo de Compromisso									

Unidade Concedente ou Contratante	
Nome: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA - Departamento de Obras Hídricas – DOH	
CNPJ: 03.353.358/0001-96	UG/GESTÃO: 530013/00001 530016/00001 530021/00001
Informações sobre as Transferências	

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
1	447151	12.200.192/0001-69	405.649.591,10	44.214.682,43	-	361.434.908,67	31/12/2001	19/03/2014	1
1	521749	01.409.580/0001-38	1.900.000,00	100.000,00	-	200.000,00	07/01/2005	14/02/2015	1
1	554883	24.851.511/0001-85	2.800.000,00	280.000,00	-	500.000,00	05/01/2006	13/05/2015	1
1	555831	01.612.092/0001-23	19.417.777,77	1.941.777,77	-	8.650.665,77	30/12/2005	29/04/2015	1
1	556490	31.941.370/0001-57	2.050.000,00	410.000,00	-	448.000,00	30/12/2005	22/03/2014	1
1	572375	05.995.766/0001-77	13.578.947,37	678.947,37	-	7.000.000,00	10/11/2006	25/02/2015	1
1	581217	10.408.839/0001-17	8.190.600,00	744.600,00	-	5.584.500,00	05/01/2007	27/01/2014	1
4	582139	01.409.580/0001-38	68.099.790,60	18.149.790,60	450.000,00	49.950.000,00	11/10/2009	31/03/2015	1
1	589950	18.314.609/0001-09	3.065.735,00	613.147,00	-	1.839.441,00	03/01/2007	21/11/2014	1
1	611237	05.054.861/0001-76	1.132.190,86	141.523,86	-	495.333,50	31/12/2007	02/04/2014	1
1	611248	11.294.402/0001-62	20.570.506,30	5.570.506,30	-	10.000.000,00	02/01/2008	31/12/2014	1
4	615661	87.934.675/0001-96	55.189.204,47	10.934.870,35	-	34.300.000,00	02/01/2008	17/10/2014	1
4	620632	17.387.481/0001-32	26.063.174,07	3.257.896,76	-	22.805.277,31	03/01/2008	31/07/2015	1
1	620641	12.200.176/0001-76	17.869.785,41	2.233.723,18	-	4.690.818,67	02/01/2008	30/10/2015	1
1	620646	13.937.032/0001-60	29.933.883,15	3.741.735,40	-	20.192.147,76	03/01/2008	30/09/2015	1
4	620659	08.241.739/0001-05	122.083.270,75	15.260.408,84	-	80.850.000,00	02/01/2008	30/01/2015	1
1	620662	05.535.095/0001-61	127.748.027,41	12.774.802,74	9.999.967,00	99.999.967,00	03/10/2008	23/06/2015	1
1	621503	82.951.229/0001-76	66.285.714,29	13.257.142,86	-	-	31/12/2008	31/01/2015	1
4	621518	87.934.675/0001-96	41.710.000,00	8.342.000,00	-	33.368.000,00	28/09/2010	16/12/2015	1
1	639268	01.612.092/0001-23	11.000.000,00	1.000.000,00	-	4.906.228,99	07/01/2008	30/04/2015	1
4	653295	07.954.480/0001-79	156.779.717,80	15.677.971,78	-	141.101.746,02	07/01/2009	26/04/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	657219	89.814.693/0001-60	24.600.000,00	1.230.000,00	-	18.524.730,00	23/12/2009	01/03/2015	1
4	657223	83.102.855/0001-50	22.747.224,45	1.342.374,29	-	21.404.850,00	23/12/2009	24/02/2015	1
4	657240	13.927.801/0001-49	50.852.472,78	2.542.623,65	-	48.309.848,72	23/12/2009	31/07/2014	1
4	657242	13.927.801/0001-49	7.560.166,10	378.008,30	-	3.216.441,97	22/12/2009	30/07/2014	1
4	657268	10.408.839/0001-17	68.060.528,15	3.403.026,36	-	31.408.707,12	22/12/2009	20/12/2015	1
4	657277	07.954.480/0001-79	287.955.510,91	28.795.551,09	5.130.548,02	259.159.953,82	23/12/2009	31/03/2015	1
4	657434	83.169.623/0001-10	5.234.414,88	1.150.052,25	-	4.084.362,63	24/12/2009	08/06/2015	1
4	659416	83.108.357/0001-15	18.585.891,27	2.150.891,27	1.048.398,42	15.497.734,69	30/12/2009	20/06/2015	1
4	659418	83.108.357/0001-15	7.343.291,96	28.291,96	1.175.892,16	5.793.065,82	30/12/2009	17/06/2015	1
4	659419	83.108.357/0001-15	9.033.836,73	198.836,73	1.878.110,62	8.208.963,13	30/12/2009	23/06/2015	1
4	659479	10.571.982/0001-25	15.806.656,23	2.983.094,54	-	12.823.561,69	31/12/2009	30/04/2015	1
4	661776	08.241.739/0001-05	41.998.831,47	3.710.405,84	-	38.288.425,63	08/07/2010	30/01/2015	1
4	662142	88.073.291/0001-99	49.291.384,93	4.525.544,14	-	12.419.873,15	11/08/2010	31/12/2015	1
4	662411	76.416.940/0001-28	21.978.340,00	9.808.840,00	-	-	29/12/2009	25/02/2015	1
4	662676	87.934.675/0001-96	25.596.461,35	2.359.870,35	-	23.236.591,00	28/09/2010	17/10/2014	1
4	662747	87.934.675/0001-96	32.196.544,55	8.265.736,55	6.599.523,20	23.930.808,00	02/01/2008	16/12/2015	1
1	662838	07.551.179/0001-14	371.200,00	11.200,00	-	240.000,00	14/01/2009	02/04/2015	1
4	663129	13.937.032/0001-60	6.857.142,86	857.142,86	-	1.457.852,24	11/11/2010	30/09/2015	1
4	663932	12.200.176/0001-76	269.320.002,81	26.932.001,18	-	225.200.902,33	31/12/2009	19/03/2015	1
4	667611	08.761.124/0001-00	16.337.942,23	1.633.794,23	3.160.927,72	14.063.305,52	15/08/2011	24/07/2015	1
4	667849	08.761.124/0001-00	956.460.928,69	95.646.092,79	35.983.512,46	330.441.183,19	05/10/2011	03/02/2016	1
4	667865	07.954.480/0001-79	29.008.567,12	2.900.856,71	-	26.107.710,41	11/10/2011	31/03/2015	1
4	667986	12.200.176/0001-76	6.371.991,14	371.991,14	6.000.000,00	6.000.000,00	18/10/2011	30/10/2015	1
4	668655	10.571.982/0001-25	1.385.355.223,00	138.592.223,00	124.483.168,46	379.061.568,46	23/12/2011	22/04/2016	1
4	668823	12.200.192/0001-69	485.613.514,23	-	54.601.829,04	410.396.091,41	27/12/2011	26/03/2016	1
4	669882	07.954.480/0001-79	1.464.556.648,15	393.565.215,27	111.295.805,14	246.022.288,81	03/01/2012	02/01/2016	1
4	672590	14.239.578/0001-00	3.436.318,25	137.452,73	-	2.366.676,01	15/03/2012	10/09/2015	1
4	672701	08.761.124/0001-00	62.271.056,68	6.233.727,53	16.811.198,73	16.811.198,73	24/07/2012	22/07/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	672805	17.291.105/0001-40	9.655.000,00	965.500,00	4.669.521,07	8.145.321,07	18/07/2012	03/02/2015	1
4	672847	10.571.982/0001-25	36.522.746,29	6.522.746,29	-	30.000.000,00	22/08/2012	01/07/2015	1
4	672852	12.200.192/0001-69	10.544.418,81	-	-	10.544.418,81	28/09/2012	16/03/2015	1
4	672992	10.571.982/0001-25	334.277.202,18	134.277.202,18	20.000.000,00	200.000.000,00	01/11/2012	30/12/2015	1
4	673020	82.951.229/0001-76	1.254.643,57	125.464,37	-	1.129.179,20	08/11/2012	31/05/2014	1
4	673350	08.761.124/0001-00	8.689.457,56	868.945,76	-	7.820.511,80	20/12/2012	25/02/2015	1
4	673754	12.200.176/0001-76	25.151.183,95	-	9.750.324,18	9.750.324,18	11/01/2013	29/06/2015	1
4	673941	12.200.176/0001-76	89.438.067,71	-	23.881.245,89	50.293.836,12	11/01/2013	29/06/2015	1
4	674423	12.200.176/0001-76	365.493.125,98	-	154.382.805,58	252.727.621,65	13/03/2013	27/11/2015	1
4	674457	10.571.982/0001-25	61.435.132,56	-	-	15.714.982,33	11/01/2013	04/07/2015	1
4	674565	12.200.176/0001-76	592.392.926,62	-	112.553.437,95	204.685.334,57	13/05/2013	02/09/2015	1
4	674700	10.571.982/0001-25	99.274.541,43	-	4.963.727,07	29.782.362,43	27/12/2012	27/08/2015	1
4	675107	82.951.229/0001-76	87.900.000,00	-	-	3.315.148,47	09/08/2013	07/08/2016	1
4	675143	08.761.124/0001-00	37.423.397,09	3.742.339,73	10.653.478,00	20.757.795,21	22/07/2013	12/04/2015	1
4	675308	82.951.229/0001-76	60.000.000,00	-	12.504.667,51	21.504.667,51	09/08/2013	26/11/2015	1
4	675310	82.951.229/0001-76	2.500.000,00	-	414.965,58	414.965,58	09/08/2013	02/04/2015	1
4	675312	82.951.229/0001-76	94.000.000,00	-	-	3.128.514,73	09/08/2013	07/08/2016	1
4	675829	05.533.935/0001-57	6.317.189,36	1.573.775,64	1.053.979,82	1.263.603,92	11/01/2013	30/04/2015	1
4	675830	05.533.935/0001-57	10.923.937,62	2.429.438,44	2.172.955,18	2.548.349,75	11/01/2013	30/04/2015	1
4	675831	05.533.935/0001-57	8.368.879,56	1.852.990,98	1.666.812,08	1.954.766,57	11/01/2013	30/04/2015	1
4	675832	05.533.935/0001-57	13.610.533,62	3.234.092,55	6.804.946,15	7.263.408,75	11/01/2013	30/04/2015	1
4	675836	05.533.935/0001-57	7.759.000,00	1.872.072,63	1.505.919,09	1.766.078,11	11/01/2013	30/04/2015	1
4	675838	05.533.935/0001-57	10.621.203,81	2.581.160,07	2.070.442,74	2.428.127,50	11/01/2013	30/04/2015	1
4	675839	05.533.935/0001-57	9.486.419,45	1.825.295,33	5.024.221,38	5.362.786,88	11/01/2013	30/04/2015	1
4	675841	05.533.935/0001-57	6.150.338,74	1.342.383,14	1.229.910,30	1.442.386,68	11/01/2013	30/04/2015	1
4	675856	05.533.935/0001-57	11.213.073,68	2.581.160,07	2.208.106,80	2.589.574,08	11/01/2013	30/04/2015	1
4	675857	05.533.935/0001-57	8.833.200,45	2.033.177,58	-	300.511,14	11/01/2013	30/04/2015	1
4	675858	05.533.935/0001-57	9.445.295,21	2.257.078,54	1.838.798,54	2.156.465,00	11/01/2013	30/04/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	675864	05.533.935/0001-57	10.605.479,97	2.119.400,74	5.565.232,99	5.940.255,46	11/01/2013	30/04/2015	1
4	675865	05.533.935/0001-57	8.799.202,92	2.159.712,31	1.698.430,39	1.991.847,18	11/01/2013	30/04/2015	1
4	675935	07.954.480/0001-79	371.857.018,62	19.644.176,22	-	-	24/09/2013	13/11/2016	1
4	675958	05.533.935/0001-57	10.481.775,08	2.061.686,42	-	-	11/01/2013	30/04/2015	1
4	675967	05.533.935/0001-57	9.198.573,86	2.251.138,46	2.084.230,62	2.084.230,62	11/01/2013	30/04/2015	1
4	675972	05.533.935/0001-57	6.019.198,43	1.563.115,32	1.805.759,53	1.805.759,53	11/01/2013	30/04/2015	1
4	675973	05.533.935/0001-57	77.031.788,61	-	6.000.000,00	6.000.000,00	11/01/2013	29/06/2015	1
4	675974	05.533.935/0001-57	4.278.134,56	1.077.115,92	960.305,99	960.305,99	11/01/2013	30/04/2015	1
4	675975	05.533.935/0001-57	6.855.588,38	1.692.284,42	1.548.991,19	1.548.991,19	11/01/2013	30/04/2015	1
4	676039	05.475.103/0001-21	15.000.000,00	-	-	-	11/01/2013	10/01/2015	1
4	676052	10.829.387/0001-47	17.000.000,00	-	-	5.100.000,00	11/01/2013	04/07/2015	1
4	676080	09.034.960/0001-47	2.925.358,01	-	-	-	11/01/2013	09/09/2014	1
4	676081	09.034.960/0001-47	2.894.104,47	-	-	-	11/01/2013	02/09/2014	1
4	676716	08.761.124/0001-00	7.067.127,84	706.712,78	1.384.916,61	1.384.916,61	19/11/2013	15/08/2015	1
4	676730	05.533.935/0001-57	7.261.263,43	1.794.512,12	1.640.025,39	1.640.025,39	11/01/2013	29/06/2015	1
4	676914	05.533.935/0001-57	40.501.037,18	9.305.506,00	9.358.659,35	9.358.659,35	11/01/2013	29/06/2015	1
4	676915	05.533.935/0001-57	8.558.850,18	1.702.774,23	-	-	11/01/2013	30/04/2015	1
4	676916	05.533.935/0001-57	9.685.460,16	1.907.865,87	-	-	11/01/2013	29/06/2015	1
4	676918	05.533.935/0001-57	4.295.329,43	1.097.915,86	959.224,07	959.224,07	11/01/2013	29/06/2015	1
4	676919	05.533.935/0001-57	14.640.675,81	2.842.220,08	-	-	11/01/2013	29/06/2015	1
4	677506	83.102.855/0001-50	2.221.787,67	221.787,67	370.667,68	370.667,68	20/12/2013	28/04/2015	1
4	677541	06.553.481/0001-49	320.652.774,60	-	-	-	15/03/2013	27/02/2016	1
4	677870	42.498.709/0001-09	74.838.178,77	35.738.178,77	-	-	12/12/2012	09/06/2015	1
4	677871	42.498.709/0001-09	125.334.389,00	81.634.389,00	-	-	12/12/2012	06/06/2015	1
4	677882	42.498.709/0001-09	131.946.316,85	39.946.316,85	-	-	12/12/2012	09/06/2015	1
4	677883	42.498.709/0001-09	90.717.266,29	53.917.266,29	-	-	12/12/2012	09/06/2015	1
4	680376	74.075.938/0001-07	11.546.135,40	-	7.082.294,78	7.082.294,78	05/08/2014	03/02/2016	1
4	680377	74.075.938/0001-07	7.673.467,43	-	2.302.040,23	2.302.040,23	05/08/2014	06/10/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	680378	74.075.938/0001-07	4.476.547,36	-	1.342.964,21	1.342.964,21	05/08/2014	03/02/2016	1
4	680381	74.075.938/0001-07	3.922.955,27	-	2.746.068,69	2.746.068,69	05/08/2014	03/02/2016	1
4	680382	74.075.938/0001-07	21.328.000,20	-	14.929.600,14	14.929.600,14	05/08/2014	19/02/2016	1
4	680383	74.075.938/0001-07	4.650.034,67	-	1.395.010,40	1.395.010,40	05/08/2014	25/02/2016	1
4	680384	74.075.938/0001-07	4.265.569,34	-	2.985.898,54	2.985.898,54	05/08/2014	03/02/2016	1
4	680546	04.477.568/0001-59	10.000.000,00	-		-	19/08/2014	19/02/2016	1
4	680550	04.263.331/0001-75	5.000.000,00	-		-	19/08/2014	19/02/2016	1
4	680555	05.830.872/0001-09	6.000.000,00	-		-	19/08/2014	19/02/2016	1
4	680556	04.282.869/0001-27	9.000.000,00	-		-	19/08/2014	19/02/2016	1
4	680559	04.011.805/0001-91	14.000.000,00	-		-	19/08/2014	19/02/2016	1
4	680561	04.502.571/0001-85	6.000.000,00	-		-	19/08/2014	20/06/2016	1
4	680562	04.285.896/0001-53	5.000.000,00	-		-	19/08/2014	19/02/2016	1
4	680564	04.197.166/0001-09	5.000.000,00	-		-	19/08/2014	19/02/2016	1
4	680565	04.274.064/0001-31	12.000.000,00	-		-	19/08/2014	19/02/2016	1
4	680571	74.075.938/0001-07	82.190.000,00	-	35.312.600,00	35.312.600,00	18/08/2014	03/02/2016	1
4	680632	74.075.938/0001-07	9.199.743,40	-	6.439.739,38	6.439.739,38	26/08/2014	03/02/2016	1
4	681560	08.924.029/0001-71	8.676.981,46	-			01/10/2014	30/07/2015	1
4	681726	87.958.641/0001-31	82.135.992,25	821.359,92	10.000.000,00	10.000.000,00	20/10/2014	27/04/2016	1
4	681923	82.508.433/0001-17	200.948.864,95	20.094.886,50			27/10/2014	05/07/2016	1
4	682553	10.393.593/0001-57	10.000.000,00	-		-	19/12/2014	03/02/2016	1
4	682573	87.934.675/0001-96	59.665.323,45	596.653,23			12/12/2014	12/05/2016	1
4	682875	01.066.896/0001-74	10.701.813,18	-			31/12/2014	14/02/2016	1
1	700080	27.174.085/0001-80	3.113.377,29	93.401,32	-	1.509.987,99	11/11/2008	31/12/2014	1
1	700491	07.598.626/0001-90	212.106,56	12.106,56	-	199.999,99	24/12/2008	26/08/2015	1
1	700496	77.870.475/0001-63	103.744,00	3.744,00	-	68.379,30	30/12/2008	29/12/2015	1
1	700630	06.738.132/0001-00	155.559,79	15.559,79	-	100.000,00	31/12/2008	29/12/2015	1
1	700631	00.299.180/0001-54	5.210.522,99	210.522,99	1.250.000,00	3.750.000,00	31/12/2008	13/04/2015	1
1	700663	08.110.439/0001-89	233.751,46	13.751,46		220.000,00	29/12/2008	21/01/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
1	701771	01.613.323/0001-13	1.065.762,21	31.972,87		1.033.789,34	05/01/2009	17/02/2014	1
1	701795	06.377.063/0001-48	1.894.980,00	94.980,00	414.845,44	1.764.845,44	31/12/2008	29/12/2014	1
1	701797	01.615.653/0001-48	2.061.855,71	61.855,71		2.000.000,00	31/12/2008	07/04/2014	1
1	702018	10.408.839/0001-17	14.570.000,00	736.000,00		6.510.561,89	05/01/2009	28/04/2015	1
1	702247	06.553.481/0001-49	22.716.021,39	2.716.021,39	-	-	02/01/2009	31/12/2014	1
1	704277	14.147.490/0001-68	12.879.318,37	515.172,73	-	10.476.612,27	24/11/2009	10/07/2015	1
1	706955	45.749.819/0001-94	450.000,00	30.000,00	-	400.000,00	28/12/2009	26/03/2014	1
1	706972	50.387.844/0001-05	815.591,14	230.486,14	-	292.552,50	27/12/2009	26/03/2015	1
1	708641	13.751.540/0001-59	2.897.809,80	58.809,80	-	1.350.000,00	24/12/2009	22/12/2015	1
1	714338	08.357.675/0001-02	298.500,00	6.000,00	195.000,00	292.500,00	24/12/2009	17/10/2015	1
1	717323	14.212.872/0001-28	1.490.400,00	50.400,00	-	1.000.000,00	31/12/2009	29/12/2015	1
1	723127	95.993.093/0001-09	159.820,00	59.820,00	50.000,00	100.000,00	29/12/2009	25/08/2015	1
1	723143	09.148.131/0001-95	820.000,00	20.000,00	-	800.000,00	30/12/2009	01/02/2015	1
1	724068	03.342.938/0001-88	313.764,45	13.764,45	-	300.000,00	06/01/2010	28/06/2014	1
1	725762	08.741.399/0001-73	1.053.714,08	353.714,08	-	700.000,00	30/12/2009	23/12/2014	1
1	732066	07.726.540/0001-04	8.122.525,97	4.122.525,97	-	3.930.719,80	17/01/2011	15/01/2014	1
1	733195	01.165.729/0001-80	4.210.526,96	210.526,96	-	3.000.000,00	31/08/2010	05/04/2015	1
1	733238	06.191.001/0001-47	604.098,62	24.163,95	-	292.660,84	30/12/2010	26/06/2014	1
1	733274	76.205.970/0001-95	2.199.576,27	199.576,27	650.000,00	2.000.000,00	30/12/2010	23/04/2015	1
1	737639	46.680.500/0001-12	5.493.499,50	1.097.099,50	-	3.000.000,00	30/12/2010	22/04/2015	1
1	742888	12.464.301/0001-55	4.466.587,05	89.332,05	-	4.377.255,00	03/01/2011	28/10/2014	1
1	742891	09.090.689/0001-67	717.500,00	17.500,00	-	700.000,00	20/12/2010	13/12/2014	1
1	742898	08.940.694/0001-59	309.000,00	9.000,00	-	300.000,00	31/12/2010	29/03/2015	1
1	742900	09.090.689/0001-67	236.634,98	4.732,70	-	100.000,00	31/12/2010	23/04/2015	1
1	745852	08.999.682/0001-08	6.500.000,00	133.000,00	-	6.367.000,00	30/12/2010	03/03/2015	1
1	745992	12.207.411/0001-31	820.000,00	20.000,00	-	800.000,00	03/01/2011	01/05/2014	1
1	746747	01.614.519/0001-22	887.755,10	17.755,10	435.000,00	435.000,00	01/12/2010	30/03/2015	1
1	746770	00.145.789/0001-79	979.990,17	44.990,17	-	744.000,00	31/12/2010	28/05/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
1	746923	13.844.220/0001-43	643.637,43	12.872,75	-	630.176,26	14/02/2011	11/08/2014	1
1	747011	08.241.739/0001-05	3.913.447,31	537.937,01	-	3.375.510,30	26/10/2010	07/04/2014	1
1	747315	83.102.798/0001-00	732.245,84	132.245,84	300.000,00	600.000,00	31/12/2010	02/07/2015	1
1	747573	01.613.263/0001-00	1.020.410,00	20.410,00	-	1.000.000,00	31/12/2010	27/06/2014	1
1	747837	10.377.679/0001-96	11.148.410,19	1.148.410,19	-	300.000,00	30/12/2010	23/12/2015	1
1	750369	06.222.616/0001-93	845.932,80	25.932,80	300.000,00	600.000,00	30/12/2010	30/10/2015	1
1	750372	06.114.631/0001-18	800.000,00	16.000,00	-	784.000,00	30/12/2010	24/09/2014	
1	750378	07.598.683/0001-70	590.000,00	60.252,13	-	590.000,00	31/12/2010	28/04/2015	
1	750379	23.478.597/0001-80	670.000,00	20.100,00	-	268.000,00	31/12/2010	22/06/2015	
1	750704	07.443.708/0001-66	528.867,84	18.867,84	170.000,00	510.000,00	30/12/2010	24/12/2014	1
1	752882	07.810.468/0001-90	836.799,22	136.799,22	233.333,33	466.666,66	30/12/2010	17/07/2015	1
1	752895	08.866.501/0001-67	614.872,60	14.872,60	-	300.000,00	03/01/2011	01/01/2016	
1	753076	07.893.369/0001-20	1.000.000,00	42.000,00	-	1.000.000,00	31/12/2010	28/04/2014	1
1	755104	07.598.626/0001-90	560.000,00	12.000,00	-	560.000,00	13/01/2011	11/01/2014	1
1	755160	13.844.220/0001-43	689.817,43	13.796,35	676.021,08	676.021,08	31/12/2010	11/01/2015	1
1	755386	18.715.383/0001-40	11.563.142,92	1.563.142,92		2.500.000,00	02/09/2011	31/08/2015	1
1	755448	10.571.982/0001-25	15.000.000,00	3.460.000,00	-	4.616.000,00	20/07/2011	18/07/2014	1
1	755449	10.571.982/0001-25	50.000.000,00	11.540.000,00	-	18.058.551,11	20/07/2011	18/07/2014	1
1	755476	02.210.303/0001-64	5.000.000,00	500.000,00	1.759.623,22	4.076.623,22	22/11/2011	19/05/2015	1
1	755490	08.673.715/0001-17	4.792.722,21	958.544,54	-	-	09/12/2011	07/12/2014	1
1	756516	27.174.051/0001-96	444.000,00	8.880,00	216.317,47	433.877,47	05/01/2012	04/12/2014	1
1	757338	07.620.701/0001-72	1.376.061,87	36.061,87	670.000,00	1.340.000,00	30/12/2011	03/01/2015	1
1	757340	14.108.286/0001-38	2.040.816,33	40.816,33	-	-	05/01/2012	03/01/2015	1
1	757512	28.521748/0001-59	869.565,22	69.565,22	-	-	02/01/2012	01/01/2015	1
1	758728	02.070.720/0001-59	4.107.146,00	118.574,81	-	-	05/01/2012	04/03/2015	1
1	758729	07.540.925/0001-74	1.114.997,19	114.997,19		1.000.000,00	05/01/2012	03/01/2014	1
1	759256	10.377.679/0001-96	13.550.000,00	550.000,00		13.000.000,00	08/12/2011	05/02/2014	1
1	759475	10.113.728/0001-83	601.860,50	12.639,06		294.610,72	05/01/2012	02/07/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
1	759482	10.571.982/0001-25	32.004.745,56	3.200.474,56	3.500.000,00	11.304.271,00	05/01/2012	03/01/2016	1
1	760070	08.993.917/0001-46	8.888.888,89	888.888,89		2.500.000,00	18/01/2012	16/05/2015	1
1	760483	12.200.176/0001-76	9.456.357,17	945.635,72		4.255.360,73	03/01/2012	31/05/2015	1
1	762015	04.391.512/0001-87	2.054.596,67	54.596,67		700.000,00	05/01/2012	03/01/2015	1
1	763525	07.598.683/0001-70	1.030.000,00	30.000,00	-	-	05/01/2012	03/01/2015	1
1	764227	08.078.958/0001-07	204.200,00	4.200,00	-	-	05/01/2012	02/07/2015	1
1	764266	76.169.879/0001-61	845.953,24	345.953,24	250.000,00	500.000,00	05/01/2012	29/11/2014	1
1	764469	07.598.634/0001-37	575.950,83	75.950,83	-	-	05/01/2012	03/01/2015	1
1	764834	00.766.717/0001-49	1.020.409,00	20.409,00		1.000.000,00	05/01/2012	19/11/2014	1
1	765340	13.894.878/0001-60	2.710.000,00	110.000,00		1.250.000,00	30/12/2011	25/08/2015	1
1	765980	08.673.715/0001-17	565.184,06	113.036,81	-	-	03/01/2012	25/02/2014	1
1	765982	08.673.715/0001-17	349.139,50	69.827,90	-	-	03/01/2012	25/02/2014	1
1	765983	08.673.715/0001-17	804.428,81	160.896,56	-	-	03/01/2012	26/01/2015	1
1	765984	08.673.715/0001-17	553.055,46	110.611,09	-	-	03/01/2012	25/02/2014	1
1	765989	08.673.715/0001-17	421.200,00	125.680,00	-	-	03/01/2012	25/02/2014	1
1	767162	27.167.477/0001-12	11.896.381,62	952.000,00	1.824.063,60	5.472.190,80	03/01/2012	01/02/2015	1
1	767627	08.999.682/0001-08	4.592.000,00	92.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	05/01/2012	29/12/2014	1
1	767631	09.090689/0001-67	1.332.500,00	32.500,00	650.000,00	1.300.000,00	05/01/2012	27/03/2015	1
1	768061	01.613.315/0001-77	257.500,00	7.500,00	-	-	05/01/2012	03/01/2015	1
1	768069	10.091.536/0001-13	15.700.000,00	700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	03/01/2012	11/01/2015	1
1	768071	10.517.878/0001-52	255.500.000,00	5.500,00		250.000,00	10/01/2012	08/01/2014	1
1	768078	02.204.196/0001-61	1.354.167,00	54.167,00	-	-	10/01/2012	08/05/2015	1
1	768338	12.200.283/0001-02	411.730,60	11.730,60	-	-	03/01/2012	15/03/2015	1
1	768341	00.766.717/0001-49	510.205,00	10.205,00		500.000,00	03/01/2012	22/11/2014	1
1	768415	76.020.452/0001-05	200.000,00	5.000,00	-	-	05/01/2012	03/01/2016	1
1	768416	06.741.565/0001-06	316.472,68	16.742,68	150.000,00	300.000,00	13/01/2012	05/03/2015	1
1	768828	08.993.917/0001-46	8.334.000,00	334.000,00	-	-	10/01/2012	08/01/2015	1
1	768829	08.993.917/0001-46	2.090.000,00	90.000,00	-	-	10/01/2012	08/01/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
1	769218	45.299.104/0001-87	5.500.000,00	500.000,00		1.162.672,49	04/05/2012	24/12/2015	1
1	769242	10.113.710/0001-81	2.780.744,42	55.614,89	706.058,19	823.658,19	03/07/2012	03/07/2015	1
1	769273	13.106.183/0001-76	40.000.000,00	2.000.000,00	6.549.147,79	14.350.958,48	26/12/2012	25/06/2014	1
1	769308	01.165.729/0001-80	5.208.334,00	208.334,00	-	-	02/01/2013	29/12/2014	1
1	769396	49.576.416/0001-41	1.946.675,30	446.675,30	-	-	03/01/2013	03/07/2015	1
1	770363	75.636.530/0001-20	256.200,00	6.200,00	-	-	03/01/2013	29/12/2014	1
1	770365	78.121.985/0001-09	259.185,25	9.185,25	125.000,00	125.000,00	03/01/2013	01/01/2016	1
1	770366	01.614.343/0001-09	260.088,86	10.088,86	-	-	03/01/2013	27/06/2015	1
1	770368	76.205.681/0001-96	274.556,15	24.556,15	-	-	28/12/2012	29/12/2014	1
1	770371	78.121.902/0001-73	258.151,35	8.151,35	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770375	75.666.131/0001-01	255.811,82	5.811,82	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770376	01.613.052/0001-04	296.243,28	46.243,28	-	-	03/01/2013	03/07/2015	1
1	770378	95.589.289/0001-32	255.103,00	5.103,00	250.000,00	250.000,00	02/01/2013	02/07/2015	1
1	770381	76.205.665/0001-01	257.532,80	7.532,80	-	-	03/01/2013	29/12/2014	1
1	770382	95.583.571/0001-02	260.000,00	10.000,00	-	-	31/12/2012	10/07/2014	1
1	770443	95.590.832/0001-11	256.049,28	6.049,28	-	-	03/01/2013	01/01/2016	1
1	770444	76.205.699/0001-98	266.834,07	16.834,07	-	-	03/01/2013	01/01/2016	1
1	770445	76.206.465/0001-65	261.173,88	11.173,88	-	-	03/01/2013	29/12/2014	1
1	770446	76.995.430/0001-52	255.500,00	5.500,00	-	-	02/01/2013	31/12/2015	1
1	770447	76.205.673/0001-40	256.000,00	6.000,00	-	-	28/12/2012	26/12/2015	1
1	770450	78.103.884/0001-05	259.882,75	9.882,75	250.000,00	250.000,00	02/01/2013	31/12/2015	1
1	770451	76.205.707/0001-04	259.200,00	9.200,00	250.000,00	250.000,00	28/12/2012	27/06/2015	1
1	770452	75.927.582/0001-55	290.020,51	40.020,51	-	-	03/01/2013	03/07/2015	1
1	770453	01.612.443/0001-04	255.329,86	5.329,86	250.000,00	250.000,00	03/01/2013	28/06/2015	1
1	770454	76.206.473/0001-01	255.132,00	5.132,00	-	-	04/01/2013	31/05/2015	1
1	770457	75.972.760/0001-60	260.000,00	10.000,00	-	-	04/01/2013	04/07/2014	1
1	770459	95.594.800/0001-94	258.179,82	8.179,82	-	-	02/01/2013	29/12/2014	1
1	770460	78.113.834/0001-09	255.126,46	5.126,46	-	-	03/01/2013	30/06/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
1	770461	75.924.290/0001-69	256.250,00	6.250,00	125.000,00	125.000,00	10/01/2013	08/01/2016	1
1	770462	76.460.526/0001-16	256.237,32	6.237,32	-	-	03/01/2013	01/01/2016	1
1	770464	76.208.818/0001-66	270.000,00	20.000,00	-	-	11/01/2013	29/12/2014	1
1	770675	32.512.501/0001-43	487.371,97	187.371,97	-	-	26/12/2012	27/06/2015	1
1	770791	07.540.925/0001-74	566.151,26	266.151,26		300.000,00	05/12/2012	04/06/2014	1
1	770819	14.242.200/0001-65	562.000,00	12.000,00	-	-	03/01/2013	28/06/2015	1
1	770834	13.894.878/0001-60	2.084.000,00	84.000,00	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	772462	27.174.093/0001-27	1.797.800,00	597.800,00	-	-	03/01/2013	30/12/2015	1
1	772554	76.205.657/0001-57	257.000,00	7.000,00	250.000,00	250.000,00	28/12/2012	27/06/2015	1
1	772586	09.084.815/0001-70	1.500.000,00	60.000,00	-	-	08/01/2013	29/12/2014	1
1	772594	06.138.366/0001-08	4.455.780,00	129.780,00	-	-	03/01/2013	27/06/2015	1
1	772598	76.205.715/0001-42	270.051,90	20.051,90	-	-	03/01/2013	29/12/2015	1
1	773053	07.620.701/0001-72	410.000,00	10.000,00	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	773290	01.613.283/0001-00	2.262.200,24	62.200,24	-	-	07/12/2012	06/06/2014	1
1	773294	11.358.173/0001-00	425.680,54	25.680,54	-	-	03/01/2013	29/12/2014	1
1	773414	11.358.157/0001-00	310.000,00	10.000,00	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	773444	08.939.944/0001-30	797.009,30	15.940,19	390.534,55	781.069,11	02/01/2013	29/12/2014	1
1	773978	06.769.798/0001-17	3.474.520,17	173.726,00	1.035.001,53	1.035.001,53	28/12/2012	15/06/2015	1
1	773993	78.198.975/0001-63	310.000,00	10.000,00		300.000,00	03/01/2013	01/01/2016	1
1	774124	76.995.448/0001-54	1.342.228,26	107.378,26	-	-	10/12/2012	02/06/2015	1
1	777178	95.990.255/0001-55	871.227,15	21.227,15	425.000,00	425.000,00	03/01/2013	03/07/2015	1
1	779111	76.105.618/0001-88	272.000,00	22.000,00	-	-	30/12/2012	29/12/2014	1
1	779152	08.349.052/0001-80	306.122,45	6.122,45	-	-	03/01/2013	29/12/2014	1
1	779263	01.613.168/0001-35	512.000,00	12.000,00	-	-	10/01/2013	10/07/2014	1
1	779351	15.457.856/0001-68	46.984.914,31	4.698.491,43	-	-	28/12/2012	21/04/2014	1
1	779434	76.995.448/0001-54	6.360.441,03	508.835,28	-	-	28/12/2012	31/05/2015	1
1	779437	01.615.653/0001-48	2.041.000,00	41.000,00	-	-	08/01/2013	12/12/2015	1
1	779439	08.939.944/0001-30	1.536.000,00	36.000,00	750.000,00	750.000,00	03/01/2013	28/06/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
1	779440	08.662.837/0001-08	1.703.316,33	203.316,33	-	-	07/01/2013	22/06/2015	1
1	779446	08.922.718/0001-47	613.000,00	13.000,00	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	779454	08.294.654/0001-87	255.500,00	5.500,00	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	780433	13.529.136/0001-35	1.404.655,16	154.655,16	-	-	07/01/2013	29/12/2014	1
1	780875	10.282.945/0001-05	4.167.000,00	167.000,00	-	-	10/01/2013	29/12/2014	1
1	781043	08.924.078/0001-04	3.062.000,00	62.000,00	-	-	04/01/2013	04/07/2014	1
1	781232	07.810.468/0001-90	1.101.656,47	101.656,47	-	-	07/01/2013	27/06/2015	1
1	781330	07.536.444/0001-95	1.021.000,00	21.000,00	-	-	08/01/2013	27/06/2015	1
1	781366	11.821.253/0001-42	666.803,80	66.803,80	-	-	07/01/2013	07/07/2014	1
1	781455	08.923.997/0001-63	2.041.000,00	41.000,00	-	-	04/01/2013	04/01/2016	1
1	781533	00.766.717/0001-49	1.500.000,00	30.000,00	-	-	08/01/2013	26/08/2015	1
1	782219	01.615.784/0001-25	2.449.000,00	49.000,00	-	-	07/01/2013	07/07/2014	1
1	782266	13.128.798/0019-22	555.000,00	55.500,00	-	-	01/12/2012	30/11/2014	1
1	782269	08.874.935/0001-09	612.300,00	12.300,00	-	-	08/01/2013	08/07/2014	1
1	782760	07.598.600/0001-42	1.530.613,00	30.613,00	-	-	03/12/2013	02/06/2015	1
1	783387	01.067.107/0001-10	255.500,00	5.500,00	-	-	16/07/2013	09/07/2015	1
1	783388	28.916.716/0001-52	870.000,00	70.000,00	-	-	19/08/2013	17/07/2015	1
1	783390	06.117.709/0001-58	1.000.000,00	100.000,00	-	-	02/12/2013	09/07/2015	1
1	783399	08.096.596/0001-87	256.000,00	6.000,00	-	-	27/06/2013	09/07/2015	1
1	783400	07.387.509/0001-88	306.123,00	6.123,00	-	-	17/12/2013	16/06/2015	1
1	783402	33.254.558/0001-52	255.500,00	5.500,00	-	-	17/07/2013	09/07/2015	1
1	783403	01.612.383/0001-11	256.000,00	6.000,00	-	-	02/10/2013	09/07/2015	1
1	783423	07.387.525/0001-70	255.103,00	5.103,00	-	-	01/08/2013	06/07/2015	1
1	783655	07.673.106/0001-03	515.000,00	15.000,00	-	-	09/12/2013	08/06/2015	1
1	783661	08.943.268/0001-79	410.000,00	10.000,00	-	-	31/08/2013	31/08/2015	1
1	783671	01.067.149/0001-50	255.102,04	5.102,04	-	-	10/08/2013	09/07/2015	1
1	783676	25.043.449/0001-68	257.500,00	7.500,00	-	-	10/08/2013	09/07/2015	1
1	783677	24.851.503/0001-39	255.102,04	5.102,04	-	-	30/12/2013	09/07/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
1	783686	01.612.820/0001-05	255.150,00	5.150,00	-	-	05/08/2013	31/12/2014	1
1	785173	07.438.591/0001-22	511.000,00	11.000,00	-	-	06/01/2014	06/07/2015	1
1	785176	01.165.729/0001-80	4.717.952,97	717.952,97	-	-	01/10/2013	06/07/2015	1
1	785177	44.477.909/0001-00	1.554.296,30	234.296,30	-	-	09/01/2014	09/07/2015	1
1	785178	07.540.925/0001-74	515.000,00	15.000,00	-	-	06/01/2014	09/07/2015	1
1	785180	87.613.147/0001-35	255.500,00	5.500,00	-	-	16/09/2013	09/07/2015	1
1	786146	08.085.771/0001-30	415.000,00	15.000,00	-	-	13/06/2013	09/07/2015	1
1	786149	14.198.543/0001-70	1.022.000,00	22.000,00	-	-	10/10/2013	09/07/2015	1
1	786150	37.344.371/0001-09	255.200,00	5.200,00	-	-	14/10/2013	09/07/2015	1
1	786151	01.615.882/0001-62	1.021.000,00	21.000,00	-	-	01/08/2013	09/07/2015	1
1	786154	08.349.011/0001-93	613.000,00	13.000,00	-	-	19/06/2013	09/07/2015	1
1	786670	46.583.654/0001-96	2.041.000,00	41.000,00	-	-	06/01/2014	06/07/2015	1
1	788381	07.598.618/0001-44	461.250,00	11.250,00	-	-	06/01/2014	06/07/2015	1
1	790774	01.618.704/0001-95	612.500,00	12.500,00	-	-	08/05/2013	09/07/2015	1
1	790782	08.882.524/0001-65	1.122.449,00	22.449,00	-	-	09/01/2014	09/07/2015	1
1	790786	07.540.925/0001-74	1.030.000,00	30.000,00	-	-	06/01/2014	06/07/2015	1
1	790789	08.739.625/0001-81	255.105,00	5.105,00	-	-	31/12/2013	31/12/2015	1
1	790790	23.718.034/0001-11	510.205,00	10.205,00	-	-	01/11/2013	06/07/2015	1
1	790795	10.091.577/0001-00	1.100.000,00	100.000,00	-	-	24/10/2013	09/07/2015	1
1	790800	13.097.068/0001-82	256.250,00	6.250,00	-	-	27/11/2013	10/07/2015	1
1	790801	09.067.562/0001-27	307.000,00	7.000,00	-	-	31/12/2013	09/07/2015	1
1	790816	06.008.569/0001-80	618.000,00	18.000,00	-	-	12/08/2013	09/07/2015	1
1	790817	01.612.640/0001-15	510.250,00	10.250,00	-	-	31/12/2013	09/07/2015	1
1	790824	07.660.350/0001-23	2.085.000,00	85.000,00	-	-	30/11/2013	10/07/2015	1
1	790831	08.923.997/0001-63	740.000,00	15.000,00	-	-	09/01/2014	09/07/2015	1
1	790878	07.620.701/0001-72	1.376.061,87	28.897,30	-	-	06/01/2014	06/07/2015	1
1	791102	01.615.882/0001-62	1.430.000,00	30.000,00	-	-	01/11/2013	09/07/2015	1
1	791440	08.787.392/0001-92	307.000,00	7.000,00	-	-	31/12/2013	17/07/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
1	792860	13.113.626/0001-56	256.000,00	6.000,00	-	-	09/01/2014	09/07/2015	1
1	792988	08.662.837/0001-08	4.477.975,67	2.477.975,67	-	-	20/01/2014	20/07/2015	1
1	793171	10.572.055/0001-20	426.933,80	26.933,80	-	-	01/12/2013	09/07/2015	1
1	794201	07.827.165/0001-80	1.041.667,00	41.667,00	-	-	16/12/2013	09/07/2015	1
1	795517	05.277.173/0001-75	1.020.500,00	20.500,00	-	-	25/12/2013	09/07/2015	1
1	795518	06.113.690/0001-71	510.500,00	10.500,00	-	-	25/12/2013	09/07/2015	1
1	795543	01.612.531/0001-06	1.020.500,00	20.500,00	-	-	25/12/2013	09/07/2015	1
1	795979	07.891.674/0001-72	1.565.000,00	65.000,00	-	-	31/12/2013	13/07/2015	1
1	798246	02.391.654/0001-19	3.600.000,00	72.000,00	-	-	18/12/2013	09/07/2015	1
1	798247	01.615.124/0001-44	300.000,00	10.000,00	-	-	20/12/2013	23/10/2014	1
1	798258	08.939.936/0001-94	564.894,89	64.894,89	-	-	01/11/2013	09/07/2015	1
1	798341	13.128.855/0001-44	2.091.000,00	91.000,00	-	-	23/12/2013	09/07/2015	1
1	798440	09.084.815/0001-70	452.668,63	20.000,00	-	-	09/01/2014	09/07/2015	1
1	799488	10.393.593/0001-57	10.000.000,00	200.000,00	-	-	30/12/2013	17/05/2015	1
1	799538	07.533.656/0001-19	2.041.000,00	41.000,00	-	-	31/12/2013	10/07/2015	1
1	799539	18.602.086/0001-98	306.122,50	6.122,50	-	-	01/11/2013	30/06/2015	1
1	799540	01.621.539/0001-20	1.531.000,00	31.000,00	-	-	30/12/2013	09/07/2015	1
1	802523	07.827.165/0001-80	1.040.000,00	40.000,00	-	-	11/12/2014	05/07/2016	1
1	802525	07.660.350/0001-23	663.000,00	13.000,00	-	-	26/09/2014	07/06/2016	1
1	802526	04.221.486/0001-49	510.000,00	10.000,00	-	-	30/12/2014	05/07/2016	1
1	802527	01.615.882/0001-62	1.010.000,00	10.000,00	-	-	17/11/2014	05/07/2016	1
1	802529	46.373.445/0001-18	317.836,94	67.836,94	-	-	21/10/2014	29/06/2016	1
1	802530	07.528.292/0001-89	500.501,00	501,00	-	-	30/12/2014	07/04/2016	1
1	802531	07.595.572/0001-00	511.000,00	11.000,00	-	-	01/12/2014	20/06/2016	1
1	803612	18.242.784/0001-20	505.000,00	5.000,00	-	-	23/12/2014	14/06/2016	1
1	806098	14.042.659/0001-15	1.605.000,00	5.000,00	-	-	21/11/2014	05/07/2016	1
1	806100	18.803.072/0001-32	315.000,00	15.000,00	-	-	23/12/2014	29/06/2016	1
1	806102	46.599.270/0001-61	250.300,00	300,00	-	-	20/10/2014	04/05/2016	1

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
1	807150	01.562.914/0001-09	510.204,08	10.204,08	-	-	30/12/2014	29/06/2016	1
1	808514	17.700.758/0001-35	255.102,04	5.102,04	-	-	29/12/2014	29/06/2016	1
1	808516	18.013.326/0001-19	350.351,83	351,83	-	-	05/12/2014	05/07/2016	1
1	808520	29.138.286/0001-58	510.000,00	10.000,00	-	-	24/12/2014	04/07/2016	1
1	808521	46.603.395/0001-18	252.500,00	2.500,00	-	-	29/12/2014	05/07/2016	1
1	808601	75.801.738/0001-57	256.500,00	6.500,00	-	-	21/11/2014	23/05/2016	1
1	808806	01.613.323/0001-13	250.300,00	300,00	-	-	29/12/2014	20/05/2016	1
1	808807	79.373.775/0001-62	251.000,00	1.000,00	-	-	29/10/2014	19/05/2016	1
1	808808	08.349.052/0001-80	250.300,00	300,00	-	-	31/12/2014	04/05/2016	1
1	808809	08.088.254/0001-15	255.000,00	5.000,00	-	-	23/12/2014	05/07/2016	1
1	808810	08.999.708/0001-00	300.350,00	350,00	-	-	18/12/2014	29/06/2016	1
1	808811	08.940.694/0001-59	600.610,00	610,00	-	-	30/12/2014	29/06/2016	1
1	808813	02.070.563/0001-81	303.000,00	3.000,00	-	-	12/12/2014	19/02/2016	1
1	809862	31.844.889/0001-17	456.980,90	56.980,90	-	-	31/12/2014	29/12/2016	1
1	814707	08.357.642/0001-54	255.000,00	5.000,00	-	-	29/12/2014	05/07/2016	1

11.415.399.728,87 1.412.028.061,84 905.681.752,26 4.266.671.954,16

LEGENDA

Modalidade:

- 1-Convênio
- 2-Contrato de Repasse
- 3-Termo de Cooperação
- 4-Termo de Compromisso

Situação da Transferência:

- 1-Adimplente4-Concluído7-Arquivado
- 2-Inadimplente5-Excluído
- 3-Inadimplência Suspensa6-Rescindido

Fonte: SIAFI; SICONV

QUADRO A.6.5.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Secretaria de Infraestrutura Hídrica - Departamento de Projetos Estratégicos					
UG/Gestão:	530013 / 00001					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício independentemente do ano de celebração do instrumento(em R\$ 1,00)		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Convênio	1	0	1	0,00		117.600,00
Contrato de Repasse		0				
Termo de Cooperação	5	8		53.970.249,53	66.175.841,75	34.559.239,64
Termo de Compromisso		0	1	-	R\$ -	R\$ -
Totais	6	8	2	R\$53.970.249,53	R\$66.175.841,75	R\$34.676.839,64

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Secretaria de Infraestrutura Hídrica - Departamento de Obras Hídricas					
UG/GESTÃO:	530013/00001 530016/00001 530021/00001					
Modalidade	Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada Exercício			Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em R\$ 1,00)		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Convênio	26	102	51	39.799.913,20	990.534,56	117.600,00
Contrato de Repasse	0	0	0	0	-	-
Termo de Cooperação	0	0	0	0	-	-
Termo de Compromisso	24	43	14	865.881.839,05	222.467.484,96	91.496.282,06
Totais	50	145	65	905.681.752,25	223.458.019,52	91.613.882,06
Fonte: SIAFI; SICONV						

QUADRO A.6.5.3 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Secretaria de Infraestrutura Hídrica - Departamento de Projetos Estratégicos					
UG/Gestão: 530013/00001					
Exercício da Prestação de Contas	Quantitativos e montantes repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)		
			Convênios	Termo de Cooperação	Contratos de Repasse
2014 Não houve	Contas prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado (R\$)			
	Contas NÃO prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado (R\$)			
2013	Contas prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado (R\$)			
	Contas NÃO prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado (R\$)			
2012	Contas prestadas	Quantidade	1		
		Montante Repassado (R\$)	5.950.000,00		

Exercício da Prestação de Contas	Quantitativos e montantes repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)		
			Convênios	Termo de Cooperação	Contratos de Repasse
Anteriores a 2012	Contas NÃO prestadas	Quantidade			1
		Montante Repassado (R\$)			21.120.000,00
	Contas NÃO prestadas	Quantidade			1
		Montante Repassado (R\$)			21.120.000,00

Unidade Concedente				
Nome: Secretaria de Infraestrutura Hídrica - Departamento de Obras Hídricas				
UG/GESTÃO: 530013/00001 530021/00001 530001/00001				
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montante Repassados		Instrumentos	
			(Quantidade e Montante Repassado)	
			Convênios	Termos de Compromisso
2014	Contas Prestadas	Quantidade	102	83
		Montante Repassado	39.799.913,20	865.881.839,06
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	159	14
		Montante Repassado		
2013	Contas Prestadas	Quantidade		
		Montante Repassado	1.419.500,00	76.226.301,98
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade		
		Montante Repassado		
2012	Contas Prestadas	Quantidade		
		Montante Repassado	2.400.000,00	10.283.600,00
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade		
		Montante Repassado		
Anteriores a 2012	Contas NÃO Prestadas	Quantidade		
		Montante Repassado		
Fonte: SIAFI				

QUADRO A.6.5.4 – VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE.

Unidade Concedente ou Contratante	
Nome: Secretaria de Infraestrutura Hídrica - Departamento de Projetos Estratégicos	
CNPJ:	UG/Gestão: 530013/00001

Exercício da Prestação de Contas	Quantitativos e montantes repassados			Instrumentos	
				Convênios	Contratos de Repasse
2014 Não houve movimento	Quantidade de contas prestadas			-	-
	Com prazo de análise ainda NÃO vencido	Contas analisadas	Quantidade Aprovada	-	-
			Quantidade Reprovada	-	-
			Quantidade de TCE	-	-
			Montante Repassado (R\$)	-	-
	Com prazo de análise VENCIDO	Contas NÃO analisadas	Quantidade	-	-
			Montante Repassado (R\$)	-	-
			Quantidade Aprovada	-	-
			Quantidade Reprovada	-	-
			Quantidade de TCE	-	-
			Montante Repassado (R\$)	-	-

Exercício da Prestação de Contas	Quantitativos e montantes repassados			Instrumentos	
				Convênios	Contratos de Repasse
		Contas NÃO analisadas	Quantidade Montante Repassado (R\$)	- -	- -
2013	Quantidade de contas prestadas			-	-
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada		-	-
		Quantidade Reprovada		-	-
		Quantidade de TCE		-	-
		Montante Repassado (R\$)		-	-
	Contas NÃO analisadas	Quantidade		-	-
		Montante Repassado (R\$)		-	-
2012	Quantidade de contas prestadas			-	-
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada		-	-
		Quantidade Reprovada		-	-
		Quantidade de TCE		-	-
		Montante Repassado (R\$)		-	-
	Contas NÃO analisadas	Quantidade		-	-
		Montante Repassado (R\$)		-	-
Exercícios Anteriores a 2012	Contas NÃO analisadas	Quantidade	1,00	-	
		Montante Repassado (R\$)	64.711.230,00	-	
	Fonte:				

Unidade Concedente ou Contratante	
Nome: Secretaria de Infraestrutura Hídrica -Departamento de Obras Hídricas	
CNPJ: 03.353.358/0001-96	UG/GESTÃO: 530013/00001 530021/00001 530001/00001

Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montantes Repassados			Instrumentos	
				Convênios	Termos de Compromisso
2014	Quantidade de Contas Prestadas			261	97
	Com Prazo de Análise ainda não Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	102	83
			Quantidade Reprovada	-	-
			Quantidade de TCE	-	-
			Montante Repassado (R\$)	39.799.913,20	865.881.839,06
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade	159	14	
		Montante Repassado (R\$)	-	-	
	Com Prazo de Análise Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	-	-
			Quantidade Reprovada	-	-
			Quantidade de TCE	-	-
			Montante Repassado (R\$)	-	-
		Contas NÃO Analisadas	Quantidade	-	-
			Montante Repassado (R\$)	-	-
2013	Quantidade de contas prestadas			-	

Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montantes Repassados		Instrumentos	
			Convênios	Termos de Compromisso
	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	1	1
		Quantidade Reprovada	-	-
		Quantidade de TCE	-	-
Montante repassado		1.419.500,00	76.226.301,98	
Contas NÃO Analisadas	Quantidade	1	-	
	Montante repassado (R\$)	951.500,00	-	
2012	Quantidade de Contas Prestadas		-	-
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada	1	1
		Quantidade Reprovada	-	-
		Quantidade de TCE	-	-
		Montante Repassado	2.400.000,00	10.283.600,00
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade	1	-
		Montante Repassado	352.937,00	-
Exercícios Anteriores a 2012	Contas NÃO Analisadas	Quantidade	1	17
		Montante Repassado	64.711.230,00	327.213.002,29
Fonte: SIAFI				

6.5.1 Análise Crítica

6.5.1.1 Departamento de Projetos Estratégicos - DPE

Na execução do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, tornou-se necessária a parceria com diversas entidades públicas, por meio de Cooperação Técnica, para a realização de obras e serviços necessários à implantação do projeto de forma descentralizada.

Os órgãos parceiros que receberam recursos do Ministério da Integração para execução de obras, serviços e aquisição de equipamentos foram os seguintes:

Órgão	Valor
1 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	97.927.821,49
2 – Universidade Federal do Vale do São Francisco	112.792.481,05
3 – Universidade Federal de Pernambuco	2.520.887,57
4 – Universidade Federal Rural de Pernambuco	28.357,37
5 – Fundação Nacional da Saúde	32.184.460,31
6 – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA	17.354,00
7 – Departamento de Obras Contra Secas - DNOCS	119.501.359,14
8 – Ministério da Defesa – Comando do Exército	505.912.002,95
9 – Agência Nacional de Águas	10.336.511,09
10- Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	2.100.000,00
11 - Ministério da Saúde	3.043.000,00
12 - Companhia do Vale do São Francisco - CODEVASF	33.783.143,78
13- Fundo Nacional de Saúde	9.950.680,39
Total	930.098.059,14

Os recursos descentralizados tiveram a seguinte execução orçamentária e financeira:

Órgão	Valor Empenhado	Valor Pago	% Utilizado
1 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	97.927.821,49	83.483.801,20	85,25%
2 – Universidade Federal do Vale do São Francisco	107.471.854,52	77.982.353,29	72,56%
3 – Universidade Federal de Pernambuco	2.261.279,35	1.901.705,62	84,10%
4 – Universidade Federal Rural de Pernambuco	28.357,37	28.357,37	100,00%
5 – Fundação Nacional da Saúde	17.089.619,39	14.281.218,58	83,57%
6 – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA	17.354,00	17.354,00	100,00%
7 – Departamento de Obras Contra Secas – DNOCS	113.212.017,37	101.320.851,70	89,50%
8 – Ministério da Defesa – Comando do Exército	552.066.262,06	532.222.820,89	96,41%
9 – Agência Nacional de Águas	10.027.304,20	10.027.304,20	100,00%
10 - Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%
11 - Ministério da Saúde	2.265.045,24	2.265.045,24	100,00%
12 - Companhia do Vale do São Francisco - CODEVASF	27.676.569,57	16.628.299,41	60,08%
13- Fundo Nacional de Saúde	4.386.440,16	1.696.000,00	38,66%
Total	936.529.924,72	843.955.111,50	90,12%

Os resultados alcançados na aplicação dos recursos e os efeitos a médio e a longo prazo:

✓ **Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Técnico – CNPq**

Resultados alcançados:

Cumprimento das normas legais estabelecidas pela Constituição Federal e pelas portarias do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que dispõe sobre os procedimentos necessários à proteção dos patrimônios históricos e arqueológicos em área de obras impactadas em território nacional;

Atendimento á condicionante 2.18 da licença de Instalação do IBAMA nº438/2007, renovava pela LI nº 925/2013, através da execução do Programa de Identificação e Salvamento de Bens Arqueológicos, parte integrante do Projeto Básico Ambiental do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional.

Serviços Realizados:

Acompanhamento de obras civis, acompanhamento de abertura de canal, acompanhamento de escavação de jazidas, acompanhamento de supressão vegetal destocamento e expurgo e prospecção arqueológica de superfície.

Considerando-se os eixos norte e leste, os serviços realizados foram os seguintes:

- Prospecção: 54.994.766,57 m2
- Destocamento: 6.551.314,89 m2

Acompanhamentos:

- Supressão mecânica: 22.887.038,07 m2
- Remoção de expurgo: 391.351,06 m2
- Escavação de canal: 1.215.411,03 m2
- Escavação de Jazida: 936.868,84 m2
- Escavação caixa de empréstimo: 1.981.267,05 m2

- Obra civil: 1.623.430,65 m2
- Vistoria: 1.080.786,89 m2
- Resgate de sítios arqueológicos: 20
- Resgate de ocorrências arqueológicas: 75
- Foram coletados 31.008 vestígios arqueológicos

Em todo o período foram produzidos Relatórios Semanais de Atividades e Relatórios Semanais de execução, este enviado ao IBAMA.

Todos os relatórios são baseados nos relatórios diários de todas as frentes de trabalho de campo. São informações processadas diariamente e integradas à base de dados do Inapas/Fumdhm. Faz também parte desta base de dados todos os aspectos de gestão administrativa do PBA 6, assim como toda a cartografia descritiva e temática das atividades desenvolvidas.

A partir do estudo e contextualização dos achados arqueológicos históricos e pré-históricos da região, é possível a produção de conhecimento que contribuirá para o resgate e a valorização do patrimônio cultural local e regional, bem como a sensibilização da comunidade local em relação ao patrimônio cultural.

Além dos benefícios indiretos para sociedade, como a não interrupção do andamento das obras do Projeto por conta do desempenho das atividades desenvolvidas pela equipe arqueológica.

Efeitos a médio e em longo prazo:

No momento as atividades afetas à arqueologia estão em ritmo adequado. A previsão de conclusão é dezembro de 2015. Para os anos subsequentes a perspectiva é a de disseminação do conhecimento obtido a respeito do patrimônio cultural da região, seja através de publicações acadêmicas e científicas, seja por meio da construção do Centro de Referência Cultural e Ambiental do PISF na região, ou da comunicação oral entre a sociedade exposta às atividades da Educação Patrimonial.

A finalização da Educação Patrimonial – atividades previstas no Programa de identificação e Salvamento de Bens Arqueológicos – é criar as condições para que a população que habita a área do entorno da obra participe das atividades destinadas à proteção do patrimônio cultural, arqueológico e paleontológico de seus municípios; que os membros da comunidade reconheçam a si próprios como participantes do processo de proteção de seu patrimônio cultural.

✓ Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Resultados alcançados:

Atendimento às condicionantes 2.1, 2.20, 2.26, 2.27, 2.28 e 2.29 da Licença de Instalação do IBAMA nº925/2013, através da execução do Programa de Monitoramento da Qualidade da água e Limnologia – PBA22, bem como execução do Programa de Cadastramento de Fontes Hídricas Subterrâneas – PBA26 parte integrante do Projeto Básico Ambiental do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional;

O cumprimento das condicionantes citadas permite, não só a manutenção da validade da referida licença de instalação e a obtenção da licença de operação do PISF.

Serviços Realizados:

Campanhas anuais de monitoramento de qualidade da água, sendo uma, no período seco e uma no período chuvoso, em 86 pontos de monitoramento em conformidade com o PBA-22, inseridos nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, e Pernambuco.

Campanhas anuais de monitoramento de qualidade da água, sendo uma, no período seco e uma no período chuvoso, em 41 pontos de monitoramento em conformidade com o PBA-26, inseridos nos estados da Paraíba, Ceará, e Pernambuco.

Em todo o período foram produzidos Relatórios Semestrais de Execução, estes enviados ao IBAMA.

O benefício social alcançado foi o conhecimento e a caracterização da qualidade das águas subterrâneas, superficiais dos rios e reservatórios das bacias hidrográficas que receberão as águas do Projeto São Francisco.

Efeitos a médio e em longo prazo:

Atualmente as atividades estão sendo executadas em conformidade com o cronograma de obras cuja previsão de conclusão 2016. Espera-se que a partir do monitoramento executado, todas as condicionantes da Licença de instalação nº925/2013 sejam devidamente atendidas e com isso seja possível obter a licença de operação para o Projeto São Francisco. Acredita-se que com a operação desse Projeto haja melhoria na qualidade de água e segurança na oferta hídrica nas bacias receptoras e, com isso, potencializando os usos nessas bacias.

✓ Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF

O Programa de Conservação de Fauna e Flora é fundamental e parte integrante do Processo de Licenciamento do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF no que se refere aos subprogramas de Monitoramento de Fauna e Resgate de Fauna. Esses subprogramas estão relacionados com a mitigação dos impactos negativos e fornecem as diretrizes para a conservação da diversidade biótica local, sendo a grande contribuição desses subprogramas o incremento do conhecimento científico no Nordeste Setentrional. Além disso, contribuem para a formação de recursos humanos e no fomento de informações para o Bioma Caatinga.

Serviços Realizados:

Os subprogramas de Resgate de Fauna e do Monitoramento, que incluem os grupos de Herpetofauna, Avifauna, Mastofauna, Entomofauna e Ictiofauna, estão ampliando informações científicas como: distribuição e ecologia de espécies raras e ameaçadas assim como descrevendo novos locais de ocorrência de espécies no semiárido brasileiro.

No Subprograma de Herpetofauna, ao longo do ano de 2014, foram registrados 10.166 indivíduos, distribuídos em 59 espécies nos Eixos Norte e Leste do PISF.

O Subprograma de Avifauna monitorou, no ano de 2014, um total de 32.546 indivíduos de 217 espécies ao longo dos Eixos Norte e Leste.

No Subprograma de Monitoramento da Mastofauna foram registrados 678 indivíduos distribuídos 34 espécies ao longo do ano de 2014.

O Subprograma de Ictiofauna apresentou um total de 73 espécies, com 18.712 indivíduos registrados para o monitoramento no ano de 2014. Adicionalmente, no monitoramento

da contenção da biota aquática durante a fase de comissionamento e teste das barreiras de contenção das estações de bombeamento no ano de 2014, foram registradas no Eixo Leste 6.921 indivíduos distribuídos em 22 espécies, enquanto que no Eixo Norte foram amostradas 821 indivíduos em 9 espécies.

O Subprograma de Monitoramento da Entomofauna está dividido em Entomofauna Aquática e Entomofauna Terrestre. No ano de 2014 foram amostrados para a Entomofauna Aquática 72.757 indivíduos distribuídos em 144 taxa. Para a Entomofauna Terrestre foram registrados 307 espécies num total de 27.140 indivíduos.

Para o Subprograma de Afugentamento e Resgate de Fauna Silvestre, do total de 84.473 indivíduos resgatados no Projeto de Integração do Rio São Francisco, 55.232 foram afugentados e resgatados no ano de 2014 nas áreas de Supressão da Vegetação, áreas diretamente afetadas (ADA), áreas de influência direta (AID) e resgate embarcado durante o enchimento do reservatório Areias no Projeto de Integração.

As atividades do Subprograma de Monitoramento das Modificações da Cobertura, Composição e Diversidade Vegetal estão relacionadas às ações de "Inventário Florístico", "Resgate de Germoplasma" e "Monitoramento do Impacto Ambiental", as quais são desenvolvidas nas áreas de supressão vegetal, áreas diretamente afetadas (ADA) e áreas de influência direta (AID) do PISF.

Os dados apresentados a seguir são resultados dos trabalhos de campo de 618 expedições de campo acumulados até o final de 2014 e estão apresentadas abaixo com seus quantitativos totais desde o início das atividades.

Nas ações vinculadas ao inventário já foram coletadas um total de 13.803 amostras de plantas, distribuídas em 1261 espécies. Do total amostrado no período do projeto 1716 amostras de plantas são endêmicas da Caatinga.

Destaca-se também a descrição de uma nova espécie para a ciência nas áreas de influência do projeto, *Pleurophora pulchra*, pertencente à família Lythraceae, contendo alto potencial ornamental.

Para a Xiloteca, até o presente momento, foram coletadas 410 amostras de madeira, pertencentes à 117 espécies, 96 gêneros e 37 famílias.

O Resgate de Germoplasma consiste na coleta e manutenção do acervo genético da Caatinga nas áreas do PISF através de sementes e matrizes, além do resgate de plantas inteiras ou em parte de dentro das áreas a serem suprimidas.

Nesta ação já foram marcadas 2219 árvores de vigor fenotípico reconhecido e alta sobrevivência, essas matrizes estão distribuídas em 35 espécies nativas e serão as fontes de sementes para projetos de recuperação de áreas degradadas.

Também foram resgatados 107.168 indivíduos de 100 espécies que seriam perdidas por estarem nas áreas de ASV, resguardando patrimônio genético de populações que sofreriam diminuição acentuada em sua abundância.

Ainda nessa ação, mais de 687 lotes de sementes provenientes de 99 espécies de plantas nativas já foram coletadas, somando até o momento 803,57 kilogramas de sementes.

Na ação vinculada ao monitoramento da diversidade vegetal, já foram feitas 7 leituras nos 27 pontos de monitoramento. Nestes pontos de monitoramento estão instaladas 5 parcelas de 10x10, totalizando 135 parcelas permanentes onde aproximadamente 4.777 indivíduos lenhosos, distribuídos em 85 espécies, agrupados em 25 famílias e 62 gêneros; são medidos e acompanhados.

Com relação ao monitoramento da cobertura vegetal o principal avanço foi a elaboração do mapa de cobertura vegetal para o ano de 2013. O mapa temático, elaborado na escala 1:100.000 a partir de imagens orbitais LANDSAT-8 do período entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014, apresenta as seguintes classes temáticas: Vegetação nativa, Agropecuária, Áreas Urbanizadas e Corpos d'Água. A área total mapeada possui 5.898.312,28 ha, com aproximadamente 63% ocupada por vegetação nativa. A alta porcentagem de cobertura vegetal da paisagem e o fato do maior contínuo de vegetação nativa ocupar 41,20% de toda a área analisada sugere uma alta conectividade estrutural da paisagem (o grau no qual uma paisagem facilita ou restringe o movimento dos organismos entre fragmentos).

Além disso, a classe agropecuária - que ocupa quase 30% da paisagem - possui o dobro de manchas que a classe vegetação nativa. Por fim a análise dos eixos norte e leste separadamente mostrou que o grau de fragmentação difere entre eles, sendo que a situação da ADA do eixo norte pode ser considerada preocupante, pois possui apenas 55% de hábitat. Essa afirmação é embasada pela teoria da percolação, que propõe um limiar entre 60 e 40% de perda de hábitat, a partir do qual a conectividade de uma paisagem pode sofrer uma queda abrupta, levando a um aumento nas taxas de extinção de espécies nas áreas remanescentes.

Efeitos a médio e em longo prazo:

No momento as atividades afetas ao monitoramento da fauna e da flora estão em ritmo adequado. As atividades devem ser realizadas durante todo o período da obra e por mais dois anos na fase de operação.

Os resultados gerados contribuem para a ampliação do conhecimento sobre os possíveis impactos e norteará estratégias para a conservação de áreas prioritárias. Os grupos escolhidos possuem funções ecológicas distintas para a avaliação da mudança de habitat, uma vez que cada grupo possui relações particulares com elementos específicos nos ecossistemas.

✓ Fundação Nacional de Saúde - Funasa

Resultados alcançados:

Atendimento das demandas apresentadas pelas comunidades indígenas e quilombolas, através da execução do Programa de Apoio aos Povos Indígenas – PBA12 e Programa de Desenvolvimento das Comunidades Quilombolas-PBA 17, parte integrante do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF.

Serviços Realizados:

Substituição de 595 casas de taipa por residências de alvenaria, sendo 367 nas quatro (04) comunidades indígenas e 228 nas dezesseis (16) comunidades quilombolas atendidas pelo PISF.

Construção de 02 Postos de Saúde nas comunidades indígenas, sendo 01 na comunidade Tumbalálá no Município de Abaré/BA e 01 na comunidade Truká, no município de Cabrobó/PE.

Efeitos a médio e em longo prazo:

A substituição das casas, além de proporcionar condições mais dignas para a população das comunidades indígenas e quilombolas, tem como propósito diminuir a incidência da doença de chagas na região.

Os postos de saúde auxiliarão as comunidades a ter uma assistência médica voltada para suas necessidades e características culturais, além da melhoria da qualidade de vida.

✓ Ministério da Saúde - SESAI

Resultados alcançados:

Atendimento das demandas apresentadas pelas comunidades indígenas, através da execução do Programa de Apoio aos Povos Indígenas – PBA12, parte integrante do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF.

Serviços Realizados:

Implantação de 301 unidades de melhorias domiciliares (banheiros) na comunidade indígena Tumbalalá. Construção de 01 Posto de Saúde na comunidade indígena, na Etnia Kambiwá, no Município de Ibimirim/PE.

Efeitos a médio e em longo prazo:

A implantação das melhorias domiciliares, além de proporcionar condições mais dignas para a população das comunidades indígenas, tem como propósito melhorar as condições sanitárias e de saúde dessas comunidades.

Os postos de saúde auxiliarão as comunidades a ter uma assistência médica voltada para suas necessidades e características culturais, além da melhoria da qualidade de vida.

✓ O Ministério da Defesa – Comando do Exército

1) EIXO LESTE: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE APROXIMAÇÃO À EBV-1 E BARRAGEM DE AREIAS.

Responsável : 3º Batalhão de Engenharia de Construção – 3º BEC

Caracterização dos serviços:

- Canal de Aproximação à EBV-1

Características principais:

- Extensão total de 5.733,87 m, sendo trecho I – est. 0 / 80 (taludes 1/4 e 1/2,5); trecho II – est. 80 / 240 (taludes 1/2,5 e 1/2), e trecho III – est. 240 / 286 + 13,87 m (taludes 1/1,5 e 1/1,25).
- Revestimento dos taludes do trecho III em gabião-manta, e proteção com transição e enrocamento nos demais taludes dos trechos I e II.
- N.A. máx.: 305,00 m
N.A. mín.: 299,00 m

- Barragem de Areias

Características principais:

- Extensão: 1.120 m (compreendendo: 1.000 m de barramento artificial, 60 m de barramento natural e 60 m de vertedouro).
- Altura máxima: 17,90 m
- Largura do coroamento: 6 m
- Volume do reservatório: 7,8 milhões de m³
- Dique auxiliar: 220 m
- Largura da crista: 362,90 m
- N.A. máx.: 361,60 m
- Soleira do vertedouro: 361,60 m

Objetivo das obras:

Conduzir água a partir da barragem de Itaparica, no município de Floresta/PE, ao longo do Eixo Leste, alcançando o rio Paraíba, na Paraíba e atingindo os reservatórios existentes nas bacias receptoras: Poço da Cruz/PE e Eptácio Pessoa(Boqueirão)/PA. Ramificações serão construídas para transferir parte da vazão para as bacias do Rio Pajeú, do Rio Moxotó e para a região agreste de Pernambuco, através da construção de um ramal de 70 km que interligará o Eixo Leste à bacia do rio Ipojuca. A vazão máxima prevista é de 28 m³ /s, mas a vazão média operacional será de 10 m³/s.

Resultados alcançados na aplicação dos recursos:

- Canal de Aproximação à EBV 1

Encontram-se concluídos a terraplanagem (com exceção da escavação da seção propriamente dita do canal, no trecho entre as estacas 0/4, a ser executada quando da implantação da biota aquática), o revestimento de taludes em gabião-manta; a proteção de taludes com transição /enrocamento; a drenagem externa e parte da drenagem interna.

- Barragem de Areias

Concluída a execução do maciço, da proteção dos paramentos de montante e jusante com transição e enrocamento, da berma de equilíbrio, da maior parte das estruturas da câmara de restituição e da torre de comando da tomada de uso difuso. Foram montados os equipamentos hidromecânicos da câmara de restituição. Com relação ao vertedouro, encontram-se em execução os muros laterais, os blocos centrais em concreto armado e o canal de transição.

2) EIXO NORTE: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE APROXIMAÇÃO À EBI-1 E DA BARRAGEM TUCUTU.

Responsável: 2º Batalhão de Engenharia de Construção – 2º BEC

Caracterização dos serviços:

- Canal de Aproximação à EBI-1 – Obra concluída

Características principais

- Extensão do Canal: 2.080,00 m
- Quantitativos gerais dos serviços realizados

CANAL DE APROXIMAÇÃO			
ITEM	SERVIÇO	UNL.	QUANT.

1.0	Escavação de material de 1ª categoria, carga e transporte até 1,0 km com esgot	m³	327.002,70
2.0	Escavação de material de 2ª categoria, carga e transporte até 1,0 km com esgot.	m³	204.717,68
3.0	Escavação de material de 3ª categoria, carga e transporte até 1,0 km com esgotamento.	m³	247.755,33
4.0	Colchão tipo reno (4,00, 5,00 ou 6,00m)x2,00x0,17 - malha hexagonal de dupla torção (ABNT 10514), tipo 6x8, fabricados em arame BTC (baixo teor de carbono) com revestimento zinco-alumínio (ABNT 8964 e ASTM 856) no diâmetro 2,00mm, com revestimento em PVC.	m³	11.838,79

- Barragem Tucutu

Características principais

- Extensão da Barragem: 1.790,00 m
- Quantitativos gerais dos serviços realizados

BARRAGEM TUCUTU			
ITEM	SERVIÇO	UNI.	QUANT.
1.0	Escavação de material de 1ª categoria, carga e transporte até 1,0 km	m³	503.120,91
2.0	Escavação de material de 2ª categoria, carga e transporte até 1,0 km	m³	1.890.261,06
3.0	Escavação de material de 3ª categoria, carga e transporte até 1,0 km	m³	365.016,48
4.0	Aterro compactado	m³	1.140.242,68
5.0	Encorocamento compactado (BICA CORRIDA)	m³	69.062,39
6.0	Fabricação, transporte e lançamento de concreto estrutural Mpa	m³	2.874,72

Objetivo das obras

Transportar águas por um percurso de aproximadamente 400 km, com ponto de captação próximo à cidade de Cabrobó-PE. Operará com uma vazão contínua de 16,4 m³/s, destinados ao consumo humano. Em períodos de escassez de água nas bacias receptoras e de abundância na bacia do São Francisco, as vazões transferidas poderão atingir a capacidade máxima estabelecida, que é de 99 m³/s. Os volumes excedentes transferidos serão armazenados em reservatórios estratégicos existentes nas bacias receptoras: Atalho e Castanhão, no Ceará; Armando Ribeiro Gonçalves, Santa Cruz e Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte; Engenheiro Ávidos e São Gonçalo, na Paraíba; e Chapéu e Entre Montes, em Pernambuco.

Construção dos Núcleos Habitacionais

Responsável: Comissão Regional de Obras da 7ª Região Militar – CRO/7

Caracterização dos serviços

Construção de 10 (dez)núcleos habitacionais nas fazendas Junco(Baixio dos Grandes) em Cabrobó/PE, Uri em Salgueiro/PE, Pilões em Verdejante/PE, Queimada Grande em Salgueiro/PE, Descanso em Mauriti/CE, Salão em Sertânia/PE, Malícia em Salgueiro/PE, Negreiros em Salgueiro/PE, Vassouras em Brejo Santo/CE, Captação em Cabrobó/PE, totalizando quatrocentos e setenta (470) casas populares, dez escolas, dez postosmédicos, dez associações comunitárias, 02(dois) galpões e toda infraestrutura inerente, incluindo construção de adutoras de água bruta para abastecimento dos núcleos, rede elétrica, rede de distribuição de água e terraplenagem. Desses núcleos, foram já entregues à população Captação, Junco (Baixio dos Grandes), Negreiros, Uri, Pilões, Queimada Grande e Malícia. As demais vilas Salão, Descanso, e Vassouras encontram-se em execução.

Objetivo das obras.

Propiciar às famílias afetadas condições que permitam sua reprodução social e econômica em situação, no mínimo similar à atual, conforme o Projeto Básico Ambiental (PBA nº 8), integrante do Programa de Reassentamento das Populações, do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

Resultados alcançados na aplicação dos recursos.

Tiveram prosseguimento os serviços relativos à construção das VPRs constantes do quadro a seguir: Descanso, Vassouras e Salão. Prevê-se a conclusão desses serviços para julho de 2015.

VPR	Total de casas
1 - Descanso	80
2 - Vassouras	145
3 – Salão	39
Total	264

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS)

Resultados alcançados:

Atendimento à condicionante 2.1 da Licença de Instalação do IBAMA nº925/2013, através da execução do Programa de Apoio Técnico Para Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Água ao Longo dos Canais – PBA15, parte integrante do Projeto Básico Ambiental do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional;

O cumprimento da condicionante citada permite, não só a manutenção da validade da referida licença de instalação, mas também a obtenção da licença de operação do PISF.

Serviços Realizados:

No decorrer de 2014 foram realizados os seguintes serviços.

Levantamento topográfico e sondagem geotécnica no campo. Consolidação do diagnóstico dos Eixos Leste e Norte, Diagnóstico e Proposição sobre Operação e Volume dos Sistemas.

Elaboração dos Projetos Básicos de 33 sistemas de abastecimento, sendo 17 no eixo leste e 16 no eixo norte do PISF.

Elaboração de projetos executivos de 18 sistemas de abastecimento no estado de Pernambuco. Dos 18 sistemas, 16 estão situados no eixo leste, que irão beneficiar um total de 83 comunidades e uma população de 13338 pessoas, e 2 no eixo norte que beneficiarão 9 comunidades e 2087 pessoas.

Efeitos a médio e em longo prazo:

A elaboração dos projetos está sendo feita de acordo com o cronograma de entrega da obra, o que permitirá a implantação dos sistemas à medida que os projetos forem entregues. O cronograma do termo de Cooperação com o DNOCS prevê o fim das atividades em maio de 2015, porém deverá ser renovado, uma vez que o consórcio projetista já comunicou que os projetos executivos serão finalizados entre outubro e novembro de 2015. Acredita-se que com a implantação dos sistemas haja mais segurança às estruturas do PISF, inibindo a retirada clandestina de água dos canais e reservatórios.

6.5.1.2 Departamento de Obras Hídricas - DOH

✓ Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de prestação de contas inadimplente:

O saneamento nas situações de inadimplência não são executadas por este Departamento. Entendemos que as situações de inadimplência quando detectadas são indicadas/saneadas pelo setor competente – CGCONV/SECEX.

✓ Razões para eventuais oscilações significativas na quantidade e no volume de recursos transferidos nos últimos três anos:

Todos os recursos transferidos por instrumentos celebrados neste Departamento observam a disponibilidade orçamentária (OGU 2012/2013 e 2014).

✓ Análise do comportamento das prestações de contas frente aos prazos regulamentares no decorrer dos últimos exercícios:

Os instrumentos de repasse de recursos celebrados, neste Departamento, incluem Cláusulas estipulando prazo para apresentação da P.C. O que vem sendo cumprido o setor competente a CGCONV/SECEX diligencia e estabelece prazos.

✓ Análise da evolução das análises das prestações de contas referentes às transferências expiradas até 2013, quanto à eficiência e eficácia dos procedimentos adotados, bem como quanto à disponibilidade adequada dos recursos humanos e materiais para tanto:

Os procedimentos adotados para a análise da prestação de contas consistem em verificar a compatibilidade entre o objeto executado e a documentação comprobatória do cumprimento do objeto. Análise dessa documentação ocorre de forma tempestiva nas situações em que todas as informações necessárias são encaminhadas ao Ministério. Quando há pendências de documentos, o conveniente é notificado mediante Ofício e novo prazo é concedido para atendimento da demanda.

A significativa quantidade de irregularidade apontadas nas prestações de contas resulta em reanálises devido às justificativas e esclarecimentos de defesas. O volume de trabalho agregado à grande quantidade de processos é incompatível com a quantidade de colaboradores, já que os técnicos responsáveis pela prestação de contas são os mesmos que acompanham e supervisionam a execução do objeto.

Devido ao exposto, há dificuldade no atendimento tempestivo de processos antigos que se encontram em reanálise ou com pendências na prestação de contas.

No exercício de 2014 foram analisados/cancelados 46 processos do passivo (110 processos).

7 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS

7.1- Estrutura de Pessoal da unidade

Quadro A.7.1.1 – Força de Trabalho da UJ

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)		103	21	8
1.1. Membros de poder e agentes políticos		0	0	0
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)		103	21	8
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão		28	10	5
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado		69	11	3
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório		0	0	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas		6	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários		0	0	0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública		10	1	5
4. Total de Servidores (1+2+3)		113	22	13

Fonte: SIAPE e Data Warehouse

Quadro A.7.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva	
	Área Meio	Área Fim
1. Servidores de Carreira (1.1)	0	103
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	0	103
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão	0	28
1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	69
1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório	0	0
1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	0	6
2. Servidores com Contratos Temporários	0	0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	0	10
4. Total de Servidores (1+2+3)	0	113

Fonte: SIAPE e Data Warehouse

Quadro A.7.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão	34	33	15	8
1.1. Cargos Natureza Especial		0	0	0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior		33	15	8
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão		1	1	0
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado		16	11	3
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas		6	1	1
1.2.4. Sem Vínculo		10	2	4
1.2.5. Aposentados		0	0	0
2. Funções Gratificadas	1	1	0	0
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão		1	0	0
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado		0	0	0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas		0	0	0
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)	35	34	15	8

Fonte: SIAPE e Data Warehouse

Análise crítica dos dados apresentados nos Quadros A.7.1.1, A.7.1.2 e A.7.1.3 e de outros aspectos que interferem diretamente na força de trabalho.

O Ministério da Integração Nacional (MI) iniciou suas atividades em 28 de julho de 1999, nos termos da Medida Provisória nº 1.911, de mesma data, e a sua estrutura regimental, juntamente com o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas, foram aprovados por decretos que, todavia, não trataram sobre a instituição do Quadro de Pessoal Permanente do Órgão.

Em virtude disso o MI valeu-se, ao longo de sua história, de medidas paliativas para compor sua força de trabalho, como a cessão de servidores de outros órgãos públicos; nomeações de pessoas sem vínculo efetivo com a Administração Pública para a ocupação de cargos em comissão; contratações temporárias de pessoal sob o amparo da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; prestadores de serviços terceirizados; e técnicos vinculados a organismos internacionais.

Posteriormente, em 2001, o Órgão passou a contar também com a força de trabalho de servidores efetivos redistribuídos de outros órgãos federais. Com isso, através do instituto da redistribuição, o MI recebeu os primeiros servidores efetivos para integrar o seu QPP.

Destaque-se que os servidores do QPP do MI são regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e ocupam cargos do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE), estruturado pelo art. 1º da Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006. Entretanto, os servidores ocupantes dos cargos de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, percebem remunerações superiores às dos servidores das demais categoriais funcionais do PGPE, em função do disposto na Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010.

Desde a sua criação, o MI foi autorizado a realizar seis concursos públicos, no entanto, todos esses certames tiveram como objetivo selecionar candidatos para substituir, em cumprimento ao Termo de Conciliação Judicial (TCJ), Processo nº 00810-2006-017-10-00-7, datado de 05 de novembro de 2007, celebrado entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Advocacia Geral da União e o Ministério Público do Trabalho, os 399 (trezentos e noventa e nove) prestadores de serviços que executavam atividades não previstas no Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, com exceção do concurso autorizado pela Portaria nº 455, de 27 de outubro de 2011, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), que determinou lotação obrigatória no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (CENAD/SEDEC), o que não altera a realidade de escassez de mão de obra enfrentada pelo Órgão como um todo.

O último concurso público realizado pelo MI, regido pelo Edital no 1 – MI, de 21 de março de 2013, disponibilizou 122 (cento e vinte e duas) vagas, distribuídas entre cargos de nível superior e médio e englobando candidatos de ampla concorrência e portadores de necessidades especiais, para substituição de 135 (cento e trinta e cinco) postos de trabalho terceirizados. Todos os aprovados dentro do número de vagas oferecidas foram nomeados, exceto uma vaga do cargo de Engenheiro – Especialidade: Engenharia Agrônômica, que não teve candidato habilitado. Devido à alta rotatividade do Quadro de Pessoal, a maior parte dos candidatos homologados também já foi nomeada. Inclusive, os cargos de Administrador e Assistente Técnico-Administrativo possuem vagas não preenchidas, uma vez que não existem mais candidatos homologados para serem nomeados. Contudo, as nomeações realizadas se demonstraram insuficientes para suprir a necessidade de força de trabalho desta Pasta.

Anteriormente, conforme já informado, este Ministério realizou concurso público regido pelo Edital ESAF no 53, de 30 de novembro de 2011, voltado exclusivamente para o CENAD/SEDEC, no qual foram disponibilizadas inicialmente 52 (cinquenta e duas) vagas, posteriormente ampliadas em 50% (cinquenta por cento), totalizando 75 (setenta e cinco) vagas. Atualmente, após a ocorrência de 37 (trinta e sete) vacâncias e exonerações, apenas 38 (trinta e oito) cargos efetivos se encontram ocupados, não sendo possível a nomeação de nenhum outro candidato, uma vez que o concurso se encontra expirado.

Para uma melhor compreensão da situação de carência de pessoal a que esta Pasta está acometida, o quadro a seguir apresenta a variação da força de trabalho do Órgão do mês de dezembro de 2010 a dezembro de 2014:

Tipo de vínculo com o MI	Quantitativo físico no final do mês				
	dez/10	dez/11	dez/12	dez/13	dez/14
Ativo Permanente	455	429	359	450	405
Cedido ao MI	79	77	72	71	62
Cargo em comissão sem vínculo efetivo	153	131	133	132	127
Cedido do MI a outros órgãos	17	37	48	37	43
Contrato Temporário	31	25	21	10	0
Exercente de Carreira Descentralizada	94	104	173	162	157
Totais	829	803	806	862	794

No que diz respeito ao quantitativo de servidores que recebem o abono de permanência, ou seja, que já preencheram todos os requisitos para se aposentarem, bem como à evolução do

quantitativo de aposentados no intervalo de dezembro de 2010 a dezembro de 2014, apresentamos os seguintes números:

Mês	Quantitativos no mês	
	Servidores com Abono Permanência	Servidores Aposentados
dez/10	30	14
dez/11	32	17
dez/12	39	19
dez/13	36	22
dez/14	38	26

Os 76 (setenta e seis) servidores que deixaram o Órgão no exercício de 2014, representam 9,57% (nove por cento e cinquenta e sete décimos) da força de trabalho existente no mês de dezembro de 2014. Tal número é considerado um expressivo quantitativo de egressos de servidores para o exercício, pois a redução física da força de trabalho laborativa, quando ocorre sem a iniciativa da administração pública, é prejudicial, em especial quando se perde servidores qualificados, treinados e experientes. Capacitar e treinar novos servidores é dispendioso e demorado, e até que estejam aptos a desempenharem suas funções com a eficiência que se deseja, poderá decorrer considerável espaço de tempo, prejudicando o órgão no cumprimento das suas metas.

No tocante aos 43 (quarenta e três) servidores que se encontravam cedidos e 2 (dois) com exercício provisório em dezembro de 2014, cabe salientar que, visando minimizar a situação, esta Pasta editou a Portaria MI nº 316, de 25 de julho de 2013, que normatizou os critérios para cessão dos integrantes do Quadro de Pessoal do MI. Nesse sentido, a maioria desses servidores, na realidade, foi requisitada, ou seja, cedida em caráter irrecusável.

Ademais, mediante o Aviso nº 57/MI, de 30 de maio de 2014, foi solicitado ao MP autorização para a realização de concurso público, no exercício de 2015, para provimento emergencial de 185 (cento e oitenta e cinco) vagas, distribuídas entre os seguintes cargos:

CARGO	QUANTITATIVO
Administrador	10
Analista Técnico-Administrativo	40
Arquivista	01
Assistente Social	02
Assistente Técnico-Administrativo	48
Bibliotecário	01
Economista	23
Engenheiro	01
Engenheiro Civil***	50
Engenheiro Florestal	02
Geólogo***	3
Geógrafo	01
Médico	01
Meteorologista***	2
TOTAL	185

(***) Proposta de redistribuição de 55 cargos vagos de Engenheiro Agrônomo do Quadro de pessoal do MI para o MP, que redistribuiria o quantitativo, relativo a 50 cargos de Engenheiro Civil, 2 de Meteorologista e 3 de Geólogo, para o quadro do MI.

A ampliação desse quantitativo de vagas para 228 (duzentos e vinte e oito), devido a vacâncias e exonerações ocorridas posteriormente ao pleito inicial, foi solicitada ao MP por meio do Aviso nº 117/MI, de 19 de dezembro de 2014.

Saliente-se que o pedido de autorização de concurso público deste Ministério, para 2014, por meio do Aviso nº 78/MI, de 31 de maio de 2013, nos termos do Ofício nº 733/2013/SEGEPM, de 12 de setembro de 2013, foi negado pelo MP por não contemplar recursos orçamentários para a sua implementação.

7.1.2 – Qualificação e Capacitação da Força de Trabalho

O Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos (PCDRH) foi instituído pela Norma Operacional MI/SECEX Nº 02, de 30 de março de 2010, que dispõe sobre a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal no âmbito do MI, em observância ao disposto na Lei nº 8.112, de 1990, e no Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

Atendendo ao disposto no Capítulo IV da referida Norma Operacional, a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas (CGGP), no exercício de 2014, utilizou o Plano Anual de Capacitação (PAC) como instrumento de planejamento das iniciativas de qualificação e requalificação dos servidores para o desenvolvimento das competências individuais e institucionais, como também, a melhoria dos processos diários no ambiente de trabalho.

O Plano é um importante norteador para os dirigentes, servidores e para a própria CGGP, uma vez que diagnostica as competências que precisam ser desenvolvidas, e estabelece os meios disponíveis, os prazos, os recursos e as condições para o desenvolvimento dessas competências.

Os eventos disponíveis no Plano destinam-se aos servidores efetivos, inclusive àqueles em exercício no MI na condição de cedidos ou em exercício descentralizado, aos ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS) e contratados temporariamente sob o amparo da Lei 8.745, de 09 de dezembro de 1993.

Foram considerados como insumos para a elaboração do PAC:

- a. os marcos institucionais do Ministério;
- b. o Levantamento das Necessidades de Capacitação (LNC); e
- c. as necessidades de cursos apontados pelas unidades do MI.

Nesse diapasão, cumprindo o disposto no Decreto nº 5.707, de 2006, o PAC tem as suas ações de qualificação e de requalificação direcionadas para o desenvolvimento e aprimoramento contínuo dos servidores que integram a força de trabalho do Órgão.

Ademais, o planejamento contido neste instrumento coaduna-se com o mapa estratégico do Órgão, que estabelece o Desenvolvimento de uma Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva por meio da valorização e da profissionalização permanente dos servidores.

Nesse sentido, o PAC visa promover por meios adequados, o aprimoramento das competências do indivíduo em nível gerencial, técnico e comportamental, contribuindo, assim, para o alcance da missão institucional do Órgão.

Em termos quantitativos, no ano de 2014, os servidores do MI participaram de 65 (sessenta e cinco) eventos de capacitação – totalizando 623 (seiscentos e vinte e três) vagas – com recursos da

Ação 2000 (Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação), documentos da Necessidade PO 001, e 36 (trinta e seis) eventos sem ônus para o MI, que totalizou 175 (cento e setenta e cinco) vagas. Houve, ainda, a participação de 9 (nove) servidores em 5 (cinco) cursos de pós-graduação, nas áreas de Engenharia, Economia e Gestão Pública, e 3 (três), em 2 (dois) cursos de Graduação, com ônus para a Pasta. Também foi dado prosseguimento à capacitação de 13 (treze) servidores em 7 (sete) cursos de pós-graduação iniciados e empenhados em exercícios anteriores. Desse modo, em 2014, foram capacitados 631 (seiscentos e trinta e um) servidores.

Além de atender às demandas individuais dos servidores por eventos externos, desde que alinhadas às atividades desempenhadas, a CGGP organizou turmas fechadas, com profissionais com qualificação direcionada especialmente para a competência específica da área. Nesses moldes, foram realizados 20 (vinte) cursos, dos quais 17 (dezessete) direcionados para as áreas meios das unidades do MI e 3 (três) para atender às áreas finalísticas. No total, foi empenhado o valor de R\$ 732.721,56 (setecentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), na Ação 2000, PO 001 (Qualificação e Requalificação de Servidores Públicos).

Do total de cursos com turmas fechadas realizados, ou seja, in company, 13 (treze) foram contratados mediante o pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC). Essa gratificação, além de valorizar o servidor público com qualificação técnica e didática é muito mais econômica para os cofres públicos e possibilita melhor qualificação técnica e prática dos participantes, uma vez que o instrutor, por ser um servidor ou empregado público, possui uma maior vivência no assunto, não apenas o conhecimento teórico.

O objetivo de se investir em cursos de pós-graduação é ampliar o quadro do MI com pessoal mais qualificado e apto para desenvolver melhor suas competências, haja vista que dos 194 (cento e noventa e quatro) servidores ocupantes do cargo de Analista Técnico-Administrativo, somente 32 (trinta e dois) possuem algum tipo de pós-graduação.

Ainda no intuito de qualificar e valorizar o servidor, foi dada continuidade ao Programa de Incentivo à Graduação (PIG), que visa a concessão de três bolsas-incentivo à graduação, por semestre, aos servidores efetivos do Quadro de Pessoal do MI ocupantes de cargos de nível intermediário.

Amparada pelo disposto no art. 74 da Lei nº 8.112, de 1990, foi concedida uma licença para capacitação servidor do QPP do MI.

QUADRO A.7.1.2.1 – CUSTOS COM PESSOAL

Tipologias/ Exercícios		Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
			Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e Previdenciários	Demais Despesas Variáveis			
Membros de poder e agentes políticos											
Exercícios	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada											
Exercícios	2014	681.415,00	847.482,00	128.399,00	31.975,00	143.026,00	30.264,00	2.231,00	0,00	0,00	#####
	2013	311.383,00	349.352,00	56.331,00	16.804,00	77.162,00	13.043,00	1.464,00	0,00	1.197,00	826.736,00
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada											
Exercícios	2014	4.812,00	861.193,00	90.294,00	25.588,00	4.476,00	4.371,00	67.427,00	0,00	0,00	#####
	2013	0,00	677.324,00	54.438,00	17.538,00	4.545,00	2.416,00	45.509,00	1.765,00	0,00	803.535,00
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)											
Exercícios	2014	11.388,00	564.371,00	44.733,00	9.168,00	45.060,00	13.632,00	17.365,00	0,00	0,00	705.717,00
	2013	20.190,00	746.781,00	66.449,00	18.258,00	72.931,00	17.897,00	17.509,00	0,00	0,00	960.015,00
Servidores cedidos com ônus											
Exercícios	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores com contrato temporário											
Exercícios	2014	22.133,00	0,00	692,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.926,00
	2013	359.437,00	20.058,00	4.597,00	2.766,00	12.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.227,00
Fonte: SIAPE e Data Warehouse											

7.1.3 – Irregularidades na área de pessoal

7.1.3.1 – Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos

No âmbito do Poder Executivo Federal, os órgãos da administração direta e indireta, cuja despesa com pessoal é custeada com recursos do Orçamento Geral de União, tem o cadastro e a folha de pagamento de seus servidores ativos, aposentados e pensionistas administradas pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), cujo gerenciamento encontra-se sob a responsabilidade da Secretaria de Gestão de Pública (SEGEP) do MP.

Com isso, o próprio SIAPE restringe e não permite a ocorrência de acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos, desde que se trate de cargos ocupados na sua área de abrangência.

Além disso, quando se trata de novas nomeações para cargos de provimento em caráter efetivo e/ou em comissão, previamente à posse do cargo público, a CGGP solicita ao empossando que apresente declaração informando que referida posse não incorrerá em acumulação indevida de cargo público.

Somando-se a isso, o MP, em cumprimento ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado com o Ministério da Previdência Social, periodicamente efetua o cruzamento das informações disponíveis no SIAPE com as constantes na base de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), utilizando o NIS (PIS/PASEP) como campo chave para identificação de mais de um vínculo funcional ou trabalhista.

7.1.4 – Riscos identificados na Gestão de Pessoas

O MI teve a sua atual Estrutura Regimental e o seu Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e das Funções de Confiança aprovados pelo Decreto nº 8.161, de 18 de dezembro de 2013. Tal ato criou novas atribuições à Pasta e ampliou as ações já existentes.

Todavia, o aporte de novas responsabilidades e a reestruturação, não correspondeu, proporcionalmente, ao acréscimo necessário na estrutura administrativa e de pessoal deste Ministério.

O Quadro de Pessoal do MI ainda é muito escasso, e há a constante perda de recursos humanos, principalmente por questões remuneratórias, não permitindo com que este Órgão construa uma memória institucional ou exerça suas atividades de forma satisfatória, além de configurar situação de extrema preocupação quanto à continuidade dos serviços.

Todos os concursos realizados não proporcionaram uma real reestruturação da força de trabalho do MI. Isso devido às constantes vacâncias, prioritariamente por posse em outros cargos, na sua maioria, também da Administração Pública, em órgãos que possuem carreiras estruturadas e melhores vencimentos.

Além disso, foi solicitada ao MP, por diversas vezes, a disponibilização de servidores das carreiras de Analistas de Planejamento e Orçamento (APO); Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) e dos cargos de Analista de Infraestrutura (AIE); Analista em Tecnologia da Informação (ATI) e Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS). Os pleitos fundamentaram-se na conjuntura deste Ministério, caracterizada pela insuficiência qualitativa e quantitativa de profissionais com qualificação compatível para atuarem, seja diretamente seja indiretamente (nas atividades de planejamento e apoio), em todas as obras de grande porte e políticas públicas do governo federal de competência desta Pasta. Todavia, na maioria das vezes, excetuando a disponibilização de alguns AIE e ATI, as solicitações não tiveram êxito no ano de 2014.

Pelo exposto, verificamos que este Ministério tem envidado esforços para evitar um colapso no desempenho de suas atribuições, bem como para prevenir a solução de continuidade na prestação de serviços imprescindíveis, de modo a superar os riscos apresentados no presente Relatório na área de gestão de pessoas. No entanto, em função da legislação vigente, dependemos de outras esferas governamentais para solucionar a grave situação.

7.1.5 – Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

Sobre esse item, indicadores gerenciais sobre recursos humanos, registramos que o MI ainda não apresenta indicadores desenvolvidos para a área de Gestão de Pessoas, que será parte de um trabalho futuro do Órgão.

Entretanto, cumpre-nos esclarecer, que, para a realização desse tipo de trabalho estruturou-se um Escritório de Processos, e foi proposto um Plano de Trabalho Detalhado em que uma das fases está prevista a etapa de criação de um sistema de medição dos Macroprocessos identificados, a partir do desenvolvimento de indicadores de desempenho.

Em conformidade com as discussões travadas com a equipe da Controladoria-Geral da União (CGU) que participou de reuniões do Escritório de Processos em 09.08.2013 e 16.08.2013, foi acordado que um conjunto de indicadores seria desenvolvido de forma incremental e evolutiva, ou seja, que com os anos novos indicadores poderão ser agregados e que melhorias serão incorporadas nos sistemas inicialmente desenvolvidos.

Nesse sentido, foram elaborados inicialmente dez indicadores:

- a) Índice de efetivação do empenho;
- b) Índice de estoque de restos a pagar;
- c) Índice de eficiência das propostas de convênios;
- d) Índice de Aderência dos recursos aplicados dos Fundos Constitucionais à PNDR;
- e) Índice de Aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FCF), aderentes à PNDR, por região;
- f) Índice de integração de Órgãos Municipais (OM) de Defesa Civil ao SINPDEC;
- g) Índice de mapeamento de áreas de risco;
- h) Índice de capacitação dos Agentes;
- i) Índice de concessão do Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC);
- j) Índice de adesão no S2ID.

Esses indicadores foram validados pelas respectivas Secretarias do Órgão e já começaram a ser medidos no exercício de 2014, com o acompanhamento do Escritório de Processos.

7.2 Contratação de mão de obra de apoio e de estagiários

QUADRO A.7.2.1 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

Nível de escolaridade	Quantitativo de contratos de estágio vigentes				Despesa no exercício
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	(em R\$ 1,00)
1. Nível superior	6	7	7	7	51.461,00
1.1 Área Fim	6	7	7	7	51.461,00
1.2 Área Meio	0	0	0	0	0,00
2. Nível Médio	0	0	0	0	0,00
2.1 Área Fim	0	0	0	0	0,00
2.2 Área Meio	0	0	0	0	0,00
3. Total (1+2)	6	7	7	7	51.461,00
Análise Crítica					

O estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes, e ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. O Programa de Estágio no âmbito deste Ministério foi instituído pela Portaria MI nº 267, de 15 de maio de 2012, publicado no Boletim Interno nº 5.4, de 30 de maio de 2012, e é destinado aos estudantes regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas de ensino superior devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação. O Programa aceita estudantes para a realização de estágio obrigatório e não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, da modalidade, da área de ensino, e do projeto pedagógico do curso em que o aluno encontra-se matriculado.

O Programa de Estágio seleciona estudantes de cursos cujas áreas estejam relacionadas diretamente com as atividades, programas, planos e projetos desenvolvidos pelo Órgão, constantes das seguintes áreas do conhecimento: engenharias (civil, elétrica, mecânica, ambiental, dentre outras), computação, administração, direito, secretariado-executivo, arquivologia, biblioteconomia, geografia, contabilidade ou outras áreas correlacionadas com as atividades fins deste Ministério.

Para intermediar a relação Órgão, Estudante e Instituição de Ensino, o MI vale-se dos serviços de um Agente de Integração, no caso, o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). O MI e o CIEE celebraram o Contrato Administrativo nº 107/2013-MI, que após Aditivo teve a sua vigência prorrogada até o dia 30 de novembro de 2015, cujo objeto é a contratação máxima de 60 (sessenta) estagiários de nível superior.

Referido quantitativo foi ocupado em 2014 conforme distribuição constante do quadro abaixo:

Mês	Nº de estagiários ativos (último dia)
JANEIRO	26

Mês	Nº de estagiários ativos (último dia)
FEVEREIRO	29
MARÇO	30
ABRIL	34
MAIO	35
JUNHO	34
JULHO	30
AGOSTO	34
SETEMBRO	34
OUTUBRO	35
NOVEMBRO	35
DEZEMBRO	36

7.3 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento

Em fevereiro de 2014, foi enviado o Ofício Circular nº 002/2014/CGAOF/DPE/SIH-MI às empresas construtoras do PISF para que essas informassem se as empresas se enquadravam nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0, Lei 12.844/2013. Em reunião com as empresas construtoras, conforme ATA nº 006/2014/CGAOF/DPE/SIH/MI, foi acordado que, frente à complexidade do assunto e por se tratar de matéria fora do âmbito técnico das obras, as construtoras se pronunciariam em no prazo de 30 dias.

Entretanto, devido à dificuldade de se executar o reequilíbrio nos contratos do PISF e a falta de informações concretas sobre a forma de aplicação da desoneração da folha de pagamentos ainda não foi executado o reequilíbrio econômico financeiro nos contratos do PISF, inclusive as orientações expedidas por meio das Mensagens Comunica nº 080337, nº 080339 e do COMPRASNET não foram encaminhadas a esta Coordenação. Dessa maneira, sugere-se que durante 2015 sejam revisados todos os contratos nos quais incida essa desoneração.

Importa ressaltar, que para os contratos licitados a partir do início de 2014 foi prevista a metodologia de remuneração dos encargos sociais conforme a Lei nº 12.546/2011.

8. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

As informações solicitadas para este item serão prestadas de forma consolidada pela Secretaria Executiva-Secex, tendo em vista que a Coordenação Geral de Suporte Logístico, unidade vinculada àquela Secex tem a competência de planejar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades relativas à administração do patrimônio mobiliário e imobiliário próprio, da União sob a responsabilidade deste MI, dos imóveis locados de terceiros, assim como, da frota de veículos próprios e locados de terceiros pelo Ministério, conforme consta no art. 51, anexo II da Portaria MI, 270, de 28 de julho de 2014.

9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Segundo o artigo 19 do anexo II da Portaria MI, 270, de 28 de julho de 2014, compete à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da Secretaria Executiva o planejamento, a coordenação e a avaliação da execução das atividades relativas à administração dos recursos de informação e de informática no âmbito do Ministério. Nesse sentido, segundo entendimentos internos, aquela Secretaria irá consolidar em seu relatório de gestão as informações solicitadas neste item.

10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

10.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras

Em relação às contratações realizadas por esta unidade, para execução do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias do Nordeste Setentrional, são observados os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012.

Quanto aos demais itens do Quadro A.10.1, as informações são de competência da Secretaria Executiva.

QUADRO A.10.1 – ASPECTOS DA GESTÃO AMBIENTAL

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis		Avaliação	
		Sim	Não
1.	Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?		
2.	Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006?		
3.	As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012?	X	
4.	A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8.		
5.	A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012?		
6.	O PLS está formalizado na forma do art. 9º da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos?		
7.	O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?		
	Caso positivo, indicar o endereço na <i>Internet</i> no qual o plano pode ser acessado.		
8.	Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados semestralmente no sítio da unidade na <i>Internet</i> , apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?		

11. ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGIAS E NORMATIVAS E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

11.1 Tratamento de determinações do TCU

11.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

QUADRO A.11.1.1.1 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
01	006.216/2012-9	1622		DE	OFÍCIO
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA					43032
Descrição da Deliberação					
9.3. determinar, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, ao Ministério da Integração Nacional que, por ocasião da liberação de recursos para etapas posteriores dos Termos de Compromisso 118/2009 (Siafi 663932) e 207/2011 (Siafi 668823) e da eventual assinatura de novos instrumentos de transferência de recursos, avalie as condicionantes necessárias à funcionalidade de todos os trechos do Canal, já concluídos ou em execução, em conformidade ao art. 12, incisos II e III, da Lei nº 8.666/1993.					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Departamento de Obras Hídricas					43032
Síntese da Providência Adotada					
Foi elaborada Nota Técnica nº68/140314/VOPF, de 14/03/2014					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Respondido por meio do Ofício nº73/SIH/MI					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
02	026.355/2011-6	1637		DE	OFÍCIO
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA					43032
Descrição da Deliberação					
1.7. Determinar à Secretaria de Infraestrutura Hídrica que informe nas próximas contas, acerca dos seguintes pontos: 1.7.1. situação do convênio 31/2003 (Siafi 500876), informando inclusive quanto à devolução dos recursos glosados na prestação de contas, no total de R\$ 364.137,47; 1.7.2. efetiva redução do estoque de processos com prestação de contas vencidas, consideradas a edição da Portaria 555/2012 e as tratativas no âmbito do MI para agilizar a análise das prestações de contas de convênios celebrados sob a égide da IN 01/97; 1.7.3. situação do Termo de Compromisso 128/2007 (Siafi 621679), em especial quanto à comprovação dos valores repassados pelo MI e a devida aplicação no objeto conveniado; 1.7.4. resultado da análise da prestação de contas do convênio 553/2005 (Siafi 556197), quanto ao aspecto financeiro, bem como as providências porventura adotadas.					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG

Síntese da Providência Adotada					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
03	011.618/2014-0	2690		DE	OFÍCIO
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA					43032
Descrição da Deliberação					
9.1. recomendar à Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional que, previamente à publicação do edital de licitação das obra do Ramal do Entremontes, obtenha, junto à Agência Nacional de Águas, o certificado de Avaliação de Sustentabilidade de Obra Hídrica;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Departamento de Projetos Estratégicos					43032
Síntese da Providência Adotada					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
04	013.939/2012-2	1154		DE	OFÍCIO
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA					43032
Descrição da Deliberação					
9.7. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao Ministério da Integração Nacional que acompanhe a ações do Município de Pinheiros para a conclusão da barragem e, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias finalize a análise da prestação de contas dos Convênios 0764/2005 (Siafi 557898) e 700080/2008 (Siafi 700080/2008), e, caso se faça necessário, que seja instaurada a correspondente tomada de contas especial, dando-se, em seguida, ciência ao TCU a respeito das providências adotadas;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Departamento de Obras Hídricas					43032
Síntese da Providência Adotada					
Foi elaborada Nota Técnica RHSD-006/2014, de 20/05/2015					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Respondido por meio do Ofício nº253/2014/SECEX/MI					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
05	002.200/2014-7	3434		DE	OFÍCIO
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA					43032
Descrição da Deliberação					
9.1 determinar ao ministério da Integração Nacional que, em relação às obras do Cinturão das Águas do Ceará, elabore e apresente ao Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência, a nota informativa e o plano de visitas de campo, nos termos do art. 3º, § 2º, e art. 4º, inciso II, da Portaria MI 299/2013;					
9.2 notificar o Ministério da Integração Nacional e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas de que as transferências de recursos federais mediante a celebração de convênios, termos de compromisso e outros instrumentos congêneres, impõem ao órgão ou à entidade concedente a responsabilidade de controlar, acompanhar, monitorar e fiscalizar a regular utilização dos recursos, conforme os arts. 5º e 6º da Lei 11.578/2007 e do art. 10, § 6º, do Decreto-Lei 200/1967, ainda que sejam disciplinadas pela Portaria Interministerial 130/2013;					
9.3 recomendar à Casa Civil da Presidência da República que avalie a necessidade de alterar a Portaria Interministerial 130/2013 para adequá-la ao Decreto-Lei 200/1967 e à Lei 11.578/2007;					
9.4 recomendar ao Ministério da Integração Nacional e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que, quando do acompanhamento de obras executadas mediante a celebração de convênios, termos de compromisso e outros instrumentos congêneres, atentem para o cumprimento dos cronogramas e para o desempenho da fiscalização exercida pelo órgão ou entidade beneficiária de recursos federais;					
9.5 recomendar ao Ministério da Integração Nacional que, na condição de coordenador da execução do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf) e do seu sistema de gestão (SGIB), conforme o art. 4º do Decreto 5.995/2006, elabore uma relação do conjunto de obras de infraestrutura hídrica que serão beneficiadas pelas águas do Pisf, contendo, no mínimo, a localização geográfica, as vazões de projeto, a população beneficiada e o custo de construção, a fim de subsidiar a mensuração do alcance dos objetivos do projeto, a avaliação da necessidade de obras complementares e a atuação dos componentes do SGIB;					
9.6 determinar à Secretaria de Fiscalização de Obras Portuárias, Hídricas e Ferroviárias que monitore o cumprimento da determinação constante do item 9.1 supra;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Departamento de Projetos Estratégicos					43032
Síntese da Providência Adotada					
Foi elaborada Nota Técnica FIAN 04/2015, de 28 de janeiro de 2015					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
06	022.745/2009-0	2884		DE	OFÍCIO
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA					43032
Descrição da Deliberação					
9.1. com fundamento no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno, conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;					
9.2. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45, caput, da Lei nº 8.443/1992, assinar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que o Ministério da Integração Nacional adote as providências necessárias ao exato cumprimento do art. 109, § 1º, da Lei nº 11.768/2008 (LDO 2009) c/c o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, promovendo a renegociação do Contrato nº 34/2009-MI em função da ocorrência de					

sobrepreço no valor de R\$ 363.722,46, sendo R\$ 263.227,20 no subitem 2.2.1 (Desktop) e R\$ 100.495,26 no item 2.3 (Veículos) do componente "Custos Diretos" da planilha de preços do Edital nº 11/2009, devendo a renegociação contemplar todos os pagamentos já efetuados desde o início da vigência do contrato e os valores desembolsados a maior serem devolvidos pelo Consórcio Logos-Concremat 2 ou glosados de futuras faturas, informando a este Tribunal as providências tomadas;

9.3. determinar ao Ministério da Integração Nacional que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, promova alterações do Contrato nº 34/2009-MI, bem como inclua naquele que o suceder, se for o caso, de forma a:

9.3.1. deixar claro que os valores da planilha de preços unitários das passagens aéreas nacionais e internacionais são referentes a passagens de ida-e-volta;

9.3.2. exigir, na aprovação prévia a que se referem os subitens 11.2.1 e 11.2.2 do termo de referência, a demonstração da adequação do preço da passagem segundo o destino e demais condições específicas de cada viagem, não se adotando, para fins de faturamento e pagamento, o preço médio dos subitens 2.1.1 e 2.1.2 da planilha contratada, bem como realizar exame pormenorizado das faturas em que incidir o fornecimento de passagens, aferindo a aceitabilidade do preço em cada caso concreto;

9.3.3. definir as unidades de medida dos serviços atualmente alocados como "verba" e a forma exata de pagamento, antes da execução dos mesmos, de forma a evitar a ocorrência de medições erradas das tais "verbas" e pagamentos subsequentes incorretos;

9.3.4. condicionar o pagamento dos serviços contratados à apresentação de documento comprobatório do recolhimento mensal do INSS e do FGTS a cargo da empresa contratada, gerado pelo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP; Guia de Recolhimento do FGTS - GRF ou documento equivalente), de acordo com a legislação e os padrões estabelecidos pela Previdência Social e pela Caixa Econômica Federal;

9.3.5. exigir da empresa contratada, no ato do recebimento do Boletim de Medição e de entrega dos relatórios mensal e final, a apresentação de relação nominal dos empregados designados para execução dos serviços, com CPF, cargo, valor do salário mensal, carga horária mensal trabalhada, período trabalhado, valor pago do INSS e do FGTS, Número de Identificação do Trabalhador - NIT, entre outras informações que se fizerem necessárias à verificação do efetivo e tempestivo controle do recolhimento, pela contratada, dos encargos trabalhistas e previdenciários (FGTS e INSS) relacionados aos pagamentos de salários dos trabalhadores alocados no contrato;

9.3.6. exigir que o contratado apresente, no mínimo, três orçamentos prévios ao ministério, quando da execução de despesas sob a rubrica "despesas reembolsáveis" ou "despesas eventuais", anexando a documentação ao processo, bem como a aprovação formal para a execução dessas despesas, de forma a cumprir o Acórdão nº 222/2005-TCU-Plenário, item

9.1.1 e a assegurar a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração;

9.4. alertar o Ministério da Integração Nacional sobre as seguintes irregularidades detectadas nestes autos:

9.4.1. sobrepreço no orçamento estimativo de edital, ocasionado por preços de custo direto (Desktop e Veículos) acima dos preços de mercado, decorrente do descumprimento do art. 109 da Lei nº 11.768/2008 (LDO 2009) e do art. 3º da Lei nº 8.666/1993;

9.4.2. ausência de fixação de critérios de aceitabilidade de preço máximo para preço global no edital, decorrente do descumprimento dos arts. 40, inciso X e 48, inciso II, da Lei nº 8.666/1993;

9.4.3. ausência de fixação de critérios de aceitabilidade de preços máximos para os preços unitários no edital, decorrente do descumprimento do art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993 c/c o art. 109 da Lei nº 11.768/2008 (LDO 2009);

9.5. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao Ministro de Estado da Integração Nacional, ao Secretário-Executivo do Ministério da Integração Nacional e ao Consórcio Logos-Concremat 2;

9.6. arquivar os autos

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG

Síntese da Providência Adotada

--

Síntese dos Resultados Obtidos

Respondidos itens 9.3 aos 9.6 por meio do Aviso nº107/MI e solicitado prazo para o item 9.2.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

--

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa	Código SIORG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	43032

Deliberações do TCU

Deliberações Expedidas pelo TCU

Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
--------------	-----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------------

07	019.3682014-3	3442		DE	OFÍCIO
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA					43032
Descrição da Deliberação					
9.1. determinar à Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional (SIH/MI), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, que: 9.1.1. no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe ao Tribunal a documentação probatória sobre a solução adotada para a contratação das obras e serviços remanescentes da linha de transmissão do Eixo Norte do Pisf, com as respectivas motivações realizadas; 9.1.2. corrija as condições de armazenamento dos equipamentos de acordo com as recomendações previstas nos manuais dos fabricantes e elabore relatório detalhando as medidas adotadas, incluindo anexo fotográfico; 9.1.3. elabore procedimentos que definam adequadamente as condições de guarda e manutenção dos equipamentos e a realização de inspeções periódicas para verificação dessas condições; 9.1.4. elabore procedimentos que definam adequadamente as condições de recebimento e controle dos equipamentos em obra; 9.1.5. tome providências junto às empresas supervisoras dos Eixos Norte e Leste para a correção e atualização dos relatórios de equipamentos (R4) quanto à situação de armazenamento e montagem dos equipamentos; 9.1.6. formalize a responsabilidade pelo acompanhamento dos contratos eletromecânicos após a entrega dos equipamentos em obra, incluindo as condições de armazenamento e manutenção desses equipamentos; 9.1.7. elabore planos de contingência e de gerenciamento de risco para os equipamentos que apresentam indefinição quanto à cobertura de garantia técnica, contendo minimamente a definição de responsabilidades, prazos, recursos e procedimentos a serem adotados; 9.1.8. realize tratativas junto aos fornecedores dos equipamentos eletromecânicos para que as garantias técnicas dos mesmos passem a contar a partir de sua efetiva instalação física e entrada em funcionamento no empreendimento, com o objetivo de evitar que atrasos no cronograma das obras civis provoquem a redução ou mesmo o vencimento dessas garantias; 9.1.9. no prazo de 60 (sessenta) dias, informe a este Tribunal as medidas adotadas para o atendimento das determinações acima; 9.2. dar ciência à Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional (SIH/MI) sobre a atuação deficiente da fiscalização da própria SIH/MI e das empresas supervisoras, em desacordo com o art. 37 da Constituição Federal e art. 67 da Lei nº 8.666/1993, consubstanciada pela seguinte impropriedade: falta de registro formal de participação do ministério em alguns procedimentos de avaliação de qualidade dos equipamentos em fábrica e de seus recebimentos em obra;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Departamento de Projetos Estratégicos					43032
Síntese da Providência Adotada					
Foi elaborado Memorando nº065/2015/SIH/MI, de 24/02/2015 e Memorando nº54/2015/CGOC/DPE/SIH/MI, de 11/02/2015.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Respondido por meio do Ofício nº41/AECI/GM/MI.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					

QUADRO A.11.1.1.2 – SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO

UNIDADE JURISDICIONADA					
DENOMINAÇÃO COMPLETA					CÓDIGO SIORG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
DELIBERAÇÕES DO TCU					
DELIBERAÇÕES EXPEDIDAS PELO TCU					
ORDEM	PROCESSO	ACÓRDÃO	ITEM	TIPO	COMUNICAÇÃO EXPEDIDA
01	022.745/2009-0	2884	9.2	DE	OFÍCIO
ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO					CÓDIGO SIORG
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA					43032
DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO					
9.2. COM FUNDAMENTO NO ART. 71, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART. 45, CAPUT, DA LEI Nº 8.443/1992, ASSINAR O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA CIÊNCIA DESTA DELIBERAÇÃO, PARA QUE O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL ADOTE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO EXATO CUMPRIMENTO DO ART. 109, § 1º, DA LEI Nº 11.768/2008 (LDO 2009) C/C O ART. 43, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666/1993, PROMOVENDO A RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO Nº 34/2009-MI EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SOBREPREGO NO VALOR DE R\$ 363.722,46, SENDO R\$ 263.227,20 NO SUBITEM 2.2.1 (DESKTOP) E R\$ 100.495,26 NO ITEM 2.3 VEÍCULOS) DO COMPONENTE "CUSTOS DIRETOS" DA PLANILHA DE PREÇOS DO EDITAL Nº 11/2009, DEVENDO A RENEGOCIAÇÃO CONTEMPLAR TODOS OS PAGAMENTOS JÁ EFETUADOS DESDE O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E OS VALORES DESEMBOLSADOS A MAIOR SEREM DEVOLVIDOS PELO CONSÓRCIO LOGOS-CONCREMAT 2 OU GLOSADOS DE FUTURAS FATURAS, INFORMANDO A ESTE TRIBUNAL AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS;					
JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO SEU NÃO CUMPRIMENTO					
FOI PRORROGADO PRAZO PARA ATENDIMENTO DO SUBITEM 9.2 EM 60 DIAS. POR MEIO DO OFÍCIO 0015/2015-TCU/SECEXPREDIÊNCIA, DE 23/01/2015					
SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO					CÓDIGO SIORG
JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO:					
ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR					

UNIDADE JURISDICIONADA					
DENOMINAÇÃO COMPLETA					CÓDIGO SIORG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					42032
DELIBERAÇÕES DO TCU					
DELIBERAÇÕES EXPEDIDAS PELO TCU					
ORDEM	PROCESSO	ACÓRDÃO	ITEM	TIPO	COMUNICAÇÃO EXPEDIDA
02	011.618/2014-0	2690	9.1	DE	OFÍCIO
ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA DETERMINAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO					CÓDIGO SIORG
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA					43032
DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO					
9.1. RECOMENDAR Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL QUE, PREVIAMENTE À PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DAS OBRA DO RAMAL DO ENTREMONTES, OBTENHA, JUNTO Á AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, O CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE DE OBRA HÍDRICA;					
JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO SEU NÃO CUMPRIMENTO					
Informa-se que o CERTOH do Ramal de Entremontes foi pedido a ANA, porém ainda não foi emitido.					
SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO					CÓDIGO SIORG
JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO:					
ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR					

11.2 Tratamento de recomendações feitas pelo órgão de controle interno

11.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício

QUADRO A.11.2.1 – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL			43032
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
001	201406310		Ofício
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA			43032
Descrição da Recomendação			
RECOMENDAÇÃO Nº 1 - Concluir a análise da prestação de contas do convênio 725762, fazendo constar nos pareceres técnico-financeiros as providências corretivas diante das constatações do Relatório CGU nº 38033 - 38º Sorteio Picuí/PB, itens 2.1.1.4 (atesto e pagamento de R\$166.924,88 por serviços não executados) e 2.1.1.5 (BDI com ISS superestimado, causando prejuízo de R\$6.935,35). RECOMENDAÇÃO Nº 1 - Tendo em vista as irregularidades constatadas na execução das obras da Lagoa de Madalena, em Irará/BA, objeto do convênio 703956, adotar providências imediatas junto ao Conveniente para ressarcimento à União, dos seguintes valores: a) R\$73.013,41 calculados como superfaturamento das obras das pistas; b) R\$325.218,85 calculados como superfaturamento na construção do vertedouro; c) R\$15.135,61 decorrentes de pagamento de pavimentação em paralelepípedos em quantidade superior ao efetivamente executado. RECOMENDAÇÃO Nº 2 - Proceder apuração administrativa de responsabilidade considerando a gravidade dos fatos relacionados ao Convênio 703956. RECOMENDAÇÃO Nº 1 - Adotar providências para a identificação de convênios não realizados e que necessitem ser cancelados, apresentando à CGU a relação, bem como atualizar os registros de cancelamento no SICONV. RECOMENDAÇÃO Nº 1 - Firmar compromisso junto à Prefeitura Municipal para que seja garantido o acesso público ao Açude Montanhas, em Joca Claudino/PB, objeto do Convênio 747573, fazendo constar este documento no processo de prestação de contas do convênio. RECOMENDAÇÃO Nº 1 - Confrontar o plano de trabalho do convênio 731455-SIH/MI com o do convênio 708878-MPA, ambos firmados com o município de Balneário Barra do Sul/SC, para identificar se os serviços emergenciais executados no âmbito do convênio do MPA não implicam duplicidade de objeto com o convênio do MI. RECOMENDAÇÃO Nº 1 - Aperfeiçoar as rotinas e estruturas de fiscalização de convênios e instrumentos congêneres, de forma a cumprir as competências do concedente, estabelecidas nos Artigos 5º e 66 Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011. RECOMENDAÇÃO Nº 1 - Concluir a análise da prestação de contas do Convênio 734084, firmado com o município de Nova Veneza/GO, fazendo constar dos pareceres de análise se os reparos de que o Município foi notificado, conforme Ofício nº 153/2014-FDGI/SECEx/MI, de 21.2.2014, e Nota Técnica DB nº 1/2014/CGSOB/DOH/MI, foram devidamente realizados. RECOMENDAÇÃO Nº 1 - Apresentar relação dos convênios e instrumentos congêneres cujas prestações de contas estejam pendentes de análise técnica e propor plano de ação para redução do estoque destas pendências. RECOMENDAÇÃO Nº 2 - Adequar os critérios de priorização de análise técnica das prestações de contas, de forma que, mesmo com os recursos atualmente disponíveis, os convênios e instrumentos congêneres há mais tempo em estoque e com maior grau de complexidade não sejam preteridos na seleção para análise. RECOMENDAÇÃO Nº 1 - Concluir a análise da prestação de contas do Convênio 731421, firmado com o			

Município de Lapa/PR, e encaminhar cópia dos pareceres técnico-financeiros respectivos à CGU.

RECOMENDAÇÃO Nº 1 - Aperfeiçoar os controles das metas das ações de governo, de forma a evitar dados inconsistentes e atuar de forma tempestiva nos casos de não alcance dos objetivos estabelecidos.

RECOMENDAÇÃO Nº 1 - Atentar para o fiel cumprimento dos normativos de Contas Anuais, de forma que o Relatório de Gestão contemple, de forma consistente, todos os dados e informações exigidos pelas Decisões Normativas do TCU.

RECOMENDAÇÃO Nº 1 - Reiteração: Implementar indicadores de desempenho próprios para avaliar o desempenho da gestão da SIH, independente do que vier a ser feito no âmbito da SE/MI, considerando a morosidade do Ministério como um todo na implementação desses índices.

RECOMENDAÇÃO Nº 2 - Reiteração: Priorizar a conclusão da análise da prestação de contas do Convênio 722/2005-FUNCATE (SIAFI-548773), à luz do contido na Nota Técnica nº 3157/DIINT/DI/SFC/CGU-PR, de 24.12.2009, considerando que esta pendência já se arrasta há mais de quatro anos.

RECOMENDAÇÃO Nº 3 - Reiteração: Informar acerca da conclusão da análise da prestação de contas do convênio nº 031/2013 (SIAFI 500876), bem como das medidas adotadas para devolução de recursos indevidos (Conforme RA 2011.06599 - Constatação 024 - Recomendação 003).

RECOMENDAÇÃO Nº 4 - Reiteração: Estabelecer rotinas na Secretaria a fim de aperfeiçoar as análises de propostas de Planos de Trabalho, de forma que os projetos aprovados estejam adequados e com os elementos suficientes à descrição do projeto, os cronogramas físico-financeiros sejam compatíveis com o empreendimento, os impactos e condicionantes ambientais sejam verificados, de forma que estejam previstos os elementos que possam impactar o cronograma de execução (Conforme RA 2011.06599 - Constatação 039 - Recomendação 002).

RECOMENDAÇÃO Nº 5 - Reiteração: Orientar os proponentes quanto à necessidade de realização de estudos com os elementos necessários e suficientes para a implantação do empreendimento, tais como, estudos geológicos mais precisos, estudos de viabilidade, estudo do adequado tratamento do impacto ambiental, dentre outros, a fim de se apresentar Projeto Básico completo, com todos os elementos necessários, e previstos em lei, para adequada caracterização do objeto (Conforme RA 2011.06599 - Constatação 039 - Recomendação 002).

RECOMENDAÇÃO Nº 6 - Reiteração: Editar o normativo específico sobre procedimentos de acompanhamento e fiscalização de convênios, conforme previsto no parágrafo único do Artigo 23 da Portaria MI nº 555, de 4.10.2012.

RECOMENDAÇÃO Nº 7 - Reiteração: Priorizar as análises técnicas das prestações de contas dos convênios com situação "a aprovar", de forma a se adotar medidas tempestivas no caso de desaprovação das contas.

RECOMENDAÇÃO Nº 8 - Reiteração: Realizar levantamento das transferências com prazo de apresentação da prestação de contas expirado, notificar os convenientes e, sendo o caso, proceder à inscrição de inadimplência e instauração de TCE pela omissão do dever de prestar contas.

RECOMENDAÇÃO Nº 9 - Reiteração: Implementar controle efetivo sobre o cumprimento de metas de execução das ações de governo, de forma a identificar fragilidades no processo e permitir intervenção tempestiva com vistas a otimizar os resultados da Unidade.

RECOMENDAÇÃO Nº 1 - Demonstrar se as alterações de projeto da obra da Barragem Arvorezinha no âmbito do Termo de Compromisso nº 0454/2010 (RF 201209341 - Constatação 002) foi objeto de análise técnica e aprovação da SIH.

RECOMENDAÇÃO Nº 2 - Avaliar possíveis falhas na aprovação do projeto original da Barragem Arvorezinha (RF 201209341 - Constatação 002) contatado no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica PCT BRA/IICA-00/01 e, sendo o caso, adotar medidas para restituição de valores e/ou apuração de responsabilidades.

RECOMENDAÇÃO Nº 3 - Demonstrar as providências adotadas em razão do aditivo superior ao limite de 25% nas obras da Barragem (RF 201209341 - Constatação 005), inclusive no que se refere à apuração de responsabilidade (se for o caso), uma vez que, a IN STN 01/97 - Art. 4º - Parágrafo Primeiro - estabelece a competência do concedente na aprovação das minutas de convênio e aditivos.

RECOMENDAÇÃO Nº 4 - Demonstrar as providências adotadas em razão da constatação de Medição e atesto de serviços "não executados", nas obras da Barragem Arvorezinha, consignada no item 3.1.1.6 - Constatação 006 - do RF 201209341, inclusive no que se refere a levantamento de eventuais prejuízos, glosas, ressarcimentos de valores pagos a maior e apuração de responsabilidade, se for o caso.

RECOMENDAÇÃO Nº 5 - Demonstrar as providências adotadas em razão da constatação de descompasso entre o pagamento de serviços de supervisão de obras e a evolução física do empreendimento, nas obras da Barragem Arvorezinha, consignada no item 3.1.1.7 - Constatação 007 - do RF 201209341, inclusive no que se refere a levantamento de eventuais prejuízos, glosas, ressarcimentos de valores pagos a maior e apuração de responsabilidade, se for o caso.

RECOMENDAÇÃO Nº 6 - Demonstrar as providências adotadas em razão da constatação de atesto e pagamento de serviços não previstos no projeto, nas obras da Barragem Arvorezinha, consignada no item 3.1.1.2 - Constatação 002 - do RF 201304523, inclusive no que se refere a levantamento de eventuais prejuízos, glosas, ressarcimentos de valores pagos a maior e apuração de responsabilidade, se for o caso.

RECOMENDAÇÃO Nº 7 - Demonstrar as providências adotadas em razão da constatação de atesto e

pagamento de serviços não executados, nas obras da Barragem Arvorezinha, consignada no item 3.1.1.3 - Constatação 003 - do RF 201304523, inclusive no que se refere a levantamento de eventuais prejuízos, glosas, ressarcimentos de valores pagos a maior e apuração de responsabilidade, se for o caso.

RECOMENDAÇÃO Nº 8 - Demonstrar as providências adotadas em razão da constatação de pagamento indevido de transporte de areia, nas obras da Barragem Arvorezinha, consignada no item 3.1.1.4 - Constatação 004 - do RF 201304523, inclusive no que se refere a levantamento de eventuais prejuízos, glosas, ressarcimentos de valores pagos a maior e apuração de responsabilidade, se for o caso.

RECOMENDAÇÃO Nº 9 - Demonstrar as providências adotadas em razão da constatação de medição e pagamento indevido de material de 3ª categoria, em lugar de material de 2ª e 1ª categorias, nas obras da Barragem Arvorezinha, consignada no item 3.1.1.5 - Constatação 005 - do RF 201304523, inclusive no que se refere a levantamento de eventuais prejuízos, glosas, ressarcimentos de valores pagos a maior e apuração de responsabilidade, se for o caso.

RECOMENDAÇÃO Nº 10 - Demonstrar as providências adotadas em razão da constatação de fragilidade nos serviços de topografia realizados pela empresa supervisora das obras da Barragem Arvorezinha, consignada no item 3.1.1.6 - Constatação 006 - do RF 201304523, inclusive no que se refere a levantamento de eventuais prejuízos, glosas, ressarcimentos de valores pagos a maior e apuração de responsabilidade, se for o caso.

RECOMENDAÇÃO Nº 11 - Demonstrar as providências adotadas em razão da constatação de inconsistências nas medições das obras da barragem, consignada no item 3.1.1.7 - Constatação 007 - do RF 201304523, inclusive no que se refere a levantamento de eventuais prejuízos, glosas, ressarcimentos de valores pagos a maior e apuração de responsabilidade, se for o caso.

RECOMENDAÇÃO Nº 12 - Demonstrar as providências adotadas para avaliação das estruturas realizadas sem o adequado controle tecnológico conforme consignado no item 3.1.1.8 - Constatação 008 - do RF 201304523, e se for o caso, na reconstrução em conformidade com as normas técnicas, visando o adequado desempenho estrutural no que se refere à estabilidade, estanqueidade/permeabilidade, durabilidade, entre outras.

RECOMENDAÇÃO Nº 13 - Demonstrar as providências adotadas em razão da constatação de falhas no controle tecnológico de execução das obras da barragem, consignada no item 3.1.1.8 - Constatação 008 - do RF 201304523, inclusive no que se refere a levantamento de eventuais prejuízos, glosas, ressarcimentos de valores pagos a maior e apuração de responsabilidade, se for o caso.

RECOMENDAÇÃO Nº 14 - Demonstrar as providências adotadas para avaliação das estruturas realizadas com material divergente das especificações técnicas conforme consignado no item 3.1.1.9 - Constatação 009 - do RF 201304523, e se for o caso, na reconstrução em conformidade com as normas técnicas e especificações, visando o adequado desempenho estrutural no que se refere à estabilidade, estanqueidade/permeabilidade, durabilidade, entre outras.

RECOMENDAÇÃO Nº 15 - Demonstrar as providências adotadas em razão da constatação de utilização de material em desacordo com as especificações técnicas, consignada no item 3.1.1.9 - Constatação 009 - do RF 201304523, inclusive no que se refere a levantamento de eventuais prejuízos, glosas, ressarcimentos de valores pagos a maior e apuração de responsabilidade, se for o caso.

RECOMENDAÇÃO Nº 16 - Demonstrar as providências adotadas frente à constatação de ausência de observação quanto ao real custo das obras da barragem, consignada no item 3.1.1.11 - Constatação 0011 - do RF 201304523, bem como as medidas adotadas para retomada das obras.

RECOMENDAÇÃO Nº 17 - Demonstrar as providências adotadas frente à não previsão de ajuste na planilha contratual, referente às notas técnicas construtivas, consignada no item 3.1.1.12 - Constatação 012 - do RF 201304523, bem como as medidas adotadas para ajuste a menor de preços em razão da produção de contrato em usina "in loco", diferente da aquisição comercial orçada no contrato.

RECOMENDAÇÃO Nº 1 - Adotar rotinas e medidas tempestivas para atendimento das recomendações dos órgãos de controle, em especial aquelas decorrentes de fatos que possam implicar danos ao erário como sobrepreço, superfaturamento e atraso na execução, apresentado plano de ação para atendimento dos sete casos acima relacionados.

Providências Adotadas	
Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
Departamento de Projetos Estratégicos/DPE e Departamento de Obras Hídricas/DOH	43032
Síntese da Providência Adotada	
Respondido por meio do Ofício nº 33/SIH/MI, de 09 de fevereiro de 2015.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Encaminhamos o Ofício nº 33/SIH/MI, de 09 de fevereiro de 2015, para CGU, em resposta às Recomendações.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	

11.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecidas na Lei nº 8.730/93

11.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93

QUADRO A.11.3.1.1 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR

Detentores de Cargos e Funções Obrigados a Entregar a DBR	Situação em Relação às Exigências da Lei nº 8.730/93	Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR		
		Posse ou Início do Exercício de Cargo, Emprego ou Função	Final do Exercício de Cargo, Emprego ou Função	Final do Exercício Financeiro
Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93)	Obrigados a entregar a DBR	0	0	0
	Entregaram a DBR	0	0	0
	Não cumpriram a obrigação	0	0	0
Cargos Eletivos	Obrigados a entregar a DBR	-	-	-
	Entregaram a DBR	-	-	-
	Não cumpriram a obrigação	-	-	-
Funções Comissionadas (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão)	Obrigados a entregar a DBR	179	145	179
	Entregaram a DBR	179	145	179
	Não cumpriram a obrigação	0	0	0

11.3.2 Situação do Cumprimento das Obrigações

Conforme se demonstra no quadro acima, em 2014, **todas as autoridades e servidores no âmbito do Ministério da Integração Nacional** cumpriram com a obrigação de entregar a Declaração de Bens e Rendas (DBR), de que trata a Lei nº 8.730, de 10 de dezembro de 1993.

A Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do Departamento de Gestão Interna da Secretaria Executiva (CGGP/DGI/SECEX) é a unidade organizacional da UJ responsável pelo acompanhamento da entrega da DBR, devendo ser registrado que o citado acompanhamento não ocorre por meio de sistema informatizado.

A entrega da DBR à CGGP ocorre em papel, em envelope lacrado pela autoridade e/ou pelo servidor, sendo guardadas em armário com chave. A CGGP, por falta de amparo legal, não acessa as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nem faz análise das DBR para identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração.

11.4 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário

QUADRO A.6.4.1 - MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO

UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL	Casos de dano objeto de medidas administrativas internas	Tomadas de Contas Especiais									TOTAL
		Não instauradas			Instauradas						
		Dispensadas		Outros Casos	Não remetidas ao TCU					Remetidas ao TCU	
		Débito < R\$75.000	Prazo > 10 anos		Arquivamento			TCE instaurada, mas em análise entre a CCONT/MI e CGU	Não enviadas > 180 dias do exercício instauração		
					Recebimento Débito	Não comprovação	Débito < R\$75.000				
530012	52	6	0	0	0	0	2	41	0	4	53
530013	65	1	0	0	0	0	1	11	0	3	16
530022	20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
530023	94	4	0	0	1	0	0	17	0	2	24

* Total apurado com base na quantidade de notificações expedidas, cujo teor era ressarcimento ao Erário.

Obs: No âmbito desta Pasta, considera-se instaurada a TCE após autuação do processo específico, sendo que este procedimento só ocorre após quantificado o dano e qualificado o responsável, bem como esgotadas as medidas administrativas sem elisão do dano.

12 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

12.1 Declaração do contador sobre a fidedignidade dos registros contábeis no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIAFI

DECLARAÇÃO DO CONTADOR			
Denominação completa (UJ)		Código da UG	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA - SIH		530013	
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante as seguintes restrições: a) 318NAO ATEND. ORIENTACAO ORGAO CONT SET/CENTRAL - (a permanência dessa restrição, no encerramento do exercício, se deu em virtude do não atendimento às mensagens e orientações emitidas pela Setorial Contábil de Órgão Superior); b) 656CONVENIOS A COMPROVAR COM DATA EXPIRADA – (a permanência dessa restrição, no encerramento do exercício, se deu pela falta de Recursos Humanos qualificados para análise do volume de processos existentes); c) 657CONVENIOS A APROVAR COM DATA EXPIRADA – (a permanência dessa restrição, no encerramento do exercício, se deu pela falta de Recursos Humanos qualificados para análise do volume de processos existentes); d) 659CONVÊNIOS A LIBERAR EXPIRADOS – (a permanência dessa restrição, no encerramento do exercício, se deu pela falta de Recursos Humanos qualificados para análise do volume de processos existentes) e) 674 SLD ALONG./INDEV CTAS TRANSIT. PAS.CIRCULANTE - (a permanência dessa restrição, no encerramento do exercício, se deu em virtude do não atendimento às mensagens e orientações emitidas pela Setorial Contábil de Órgão Superior); f) 677 FALTA/ATRASO RETENCAO/RECOL. OBRIG E TRIBUTOS - (a permanência dessa restrição, no encerramento do exercício, se deu em virtude do não atendimento às mensagens e orientações emitidas pela Setorial Contábil de Órgão Superior); Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.			
Local	Brasília-DF	Data	23 de janeiro de 2015
Contador Responsável	Leonizia Virgolino Ramos	CRC nº	DF-010944/0-7

DECLARAÇÃO DO CONTADOR			
Denominação completa (UJ)			Código da UG
PROAGUA/SIH/SE/MI			530016
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante as seguintes restrições: a) 657 CONVENIOS A APROVAR COM DATA EXPIRADA – (a permanência dessa restrição, no encerramento do exercício, se deu pela falta de Recursos Humanos qualificados para análise do volume de processos existentes). Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.			
Local	Brasília-DF	Data	23 de janeiro de 2015
Contador Responsável	Leonizia Virgolino Ramos	CRC nº	DF-010944/0-7

DECLARAÇÃO DO CONTADOR			
Denominação completa (UJ)			Código da UG
PROAGUA NACIONAL/SIH			530021
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante as seguintes restrições: a) 656 CONVENIOS A COMPROVAR COM DATA EXPIRADA -(a permanência dessa restrição, no encerramento do exercício, se deu pela falta de Recursos Humanos qualificados para análise do volume de processos existentes); b) 657 CONVENIOS A APROVAR COM DATA EXPIRADA - (a permanência dessa restrição, no encerramento do exercício, se deu pela falta de Recursos Humanos qualificados para análise do volume de processos existentes); c) 659 CONVÊNIOS A LIBERAR EXPIRADOS - (a permanência dessa restrição, no encerramento do exercício, se deu pela falta de Recursos Humanos qualificados para análise do volume de processos existentes). Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.			
Local	Brasília-DF	Data	23 de janeiro de 2015
Contador Responsável	Leonizia Virgolino Ramos	CRC nº	DF-010944/0-7

13 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

As informações relativas à Gestão da SIH foram tratados nos capítulos anteriores.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os itens requeridos pelas Decisões Normativas, Instruções Normativas e Portarias foram atendidos no presente Relatório de Gestão.

ANEXOS E APÊNDICES

Não contam anexos e apêndices nesses Relatório, visto que os quadros exigidos na Portaria-TCU Nº90, de 16 de abril de 2014, estão contidos nos seus respectivos capítulos.